



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3280

DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 1:
STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA SUPPLETIVA
E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA
2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07



Proposta N. 3280

DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 -**LOTTO 1: STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA****SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106****COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- Con determina dirigenziale n. 2016 del 06/11/2020, a seguito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva per l'intervento di "Strade e marciapiedi: manutenzione straordinaria anno 2020 – Lotto 1 – strade di collegamento del territorio comunale area centro", all'ing. Carlo Fortini con studio in Due Carrare (PD) per il prezzo di € 3.308,01 + 4% INARCASSA + I.V.A. 22%;
- con delibera della Giunta Comunale n.172 del 27/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo con CUP B37H20014460004 relativo all'intervento di "Strade e marciapiedi: manutenzione straordinaria anno 2020 – Lotto 1 – strade di collegamento del territorio comunale area centro", per un importo complessivo di € 400.000,00 I.V.A. compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determina dirigenziale n.123 del 25/01/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, controllo contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per intervento di "Strade e marciapiedi: manutenzione straordinaria anno 2020 – Lotto 1 – strade di collegamento del territorio comunale area centro", all'ing. Carlo Fortini con studio in Due Carrare (PD), per € 11.225,87 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22%;
- Con determina dirigenziale n. 390 del 02/03/2021 veniva affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta GEOTHEMA S.R.L. di Scorzè (VE), l'incarico per indagini sulle strade esistenti nel Comune di Vicenza, e in particolare per le strade di cui al LOTTO 1 per l'importo complessivo di € 6.571,98 (I.V.A. compresa);
- con determina dirigenziale n. 1319 del 05/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ad interventi di "Manutenzione straordinaria – Anno 2020 – Lotto 1 – strade di collegamento area centro", per un importo complessivo di € 400.000,00 (I.V.A. compresa); con il medesimo provvedimento si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.), con procedura negoziata senza bando previa consultazione di n.5 operatori

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3280

DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 -**LOTTO 1: STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA****SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106****COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07**

economici appartenenti alla categoria OG3 classifica II° individuati dal Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Importo lavori		€	288.000,00
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€	12.000,00
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€	300.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Spese tecniche: progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, CRE		€	14.533,88
2	Cassa previdenza 4% su sp. tecniche		€	581,36
3.a	IVA (22% sui lavori)	€ 66.000,00		
3.b	IVA (22% su spese tecniche + cassa p.)	€ 3.325,35		
			€	69.325,35
4.a	Incentivo di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)	€ 4.800,00		
4.b	Incentivo di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (20%)	€ 1.200,00		
			€	6.000,00
5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)		€	6.571,98
6	Imprevisti		€	2.987,43
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	100.000,00
	TOTALE PROGETTO (A + B)		€	400.000,00

- con la determina dirigenziale n. 1742 del 07/09/2021 sono stati affidati i lavori per “Strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria - anno 2020 - lotto 1 - strade di collegamento del territorio comunale Area Centro” alla ditta FALCOMER SRL di San Donà di Piave (VE) che

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3280

DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 -**LOTTO 1: STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA****SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106****COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07**

ha offerto il ribasso del 8,010%, e quindi per un importo contrattuale di € 264.931,20 esclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 12.000,00, oltre I.V.A. al 22% , per un prezzo di € 276.931,20 (compresi gli oneri per la sicurezza) + I.V.A. 22%.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

A. LAVORI POST APPALTO		
A1	importo lavori	€ 264.931,20
A2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.000,00
		TOTALE A € 276.931,20
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese tecniche	€ 14.533,88
B2	Cassa previdenza 4% di B1	€ 581,36
B3	IVA 22%	
	a) IVA 22% di A	€ 60.924,86
	b) IVA 22% di B1+B2	€ 3.325,35
B4	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	
	a) comma 3 (80% di B2)	€ 4.800,00
	b) comma 4 (20% di B2)	€ 1.200,00
B5	Imprevisti	2.987,43
B6	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 6.571,98
B7	Recupero IVA	5.075,14
B8	Ribasso d'asta	23.068,80
		TOTALE B € 123.068,80
		TOTALE A+B € 400.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 07/10/2021 e il termine assegnato per l'ultimazione era stato fissato il 04/01/2022.

Il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 26/10/2021 tra il Comune di Vicenza e l'Impresa FALCOMER S.r.l. di San Donà di Piave (VE).

E' successivamente emersa la necessità di una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi per compensare i maggiori costi dovuti alla necessità di eseguire i lavori in orario notturno, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, vista la mole di traffico delle strade interessate e per la dilatazione dei tempi di messa in quota di un maggior numero di chiusini e caditoie

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3280

DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 -**LOTTO 1: STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA****SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106****COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07**

rispetto a quanto previsto in progetto, nonché per far fronte alle necessità di sistemazione della superficie stradale, in ottica di messa in sicurezza della viabilità.

In data 03/12/2021 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione mentre, i relativi documenti di perizia oggetto del presente provvedimento, predisposti dal Direttore dei Lavori, sono stati sottoscritti il 09/12/2021 come pure il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Le circostanze riscontrate e le mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale comportano nello specifico quanto di seguito:

- Nell'intervento in Contrà San Bortolo si è resa necessaria la realizzazione di n. 4 nuovi pozzetti caditoia e il riporto in quota di un numero di chiusini maggiore rispetto alle previsioni;
- inoltre, è sopraggiunta l'esigenza di ricomprendere nell'intervento di cui sopra, a completamento dello stesso, le superfici fino all'anello rotatorio di Porta S. Bortolo e sull'incrocio di Via Tasso;
- in Viale Venezia, si sono resi necessari degli interventi volti al ripristino della superficie stradale sul ponte di Viale X giugno, ricomprendendo inoltre anche alcuni metri verso Viale Eretenio.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 8,010% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- Principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3280

DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 -**LOTTO 1: STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA****SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106****COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07**

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

Con atto di sottomissione in data 03/12/2021 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopraccitati per l'importo di € 20.782,87 + I.V.A. con aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari al 7,50%. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 297.714,07 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto, predisposta dal DL ing. Carlo Fortini con studio in Due Carrare (PD), è composta dai seguenti elaborati:

- A) relazione illustrativa;
- B) quadro economico;
- C) computo metrico estimativo di variante;
- D) quadro di raffronto;
- E) atto di sottomissione;
- F) verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Tav 1. Intervento di variante Viale Venezia – Contra' San Bortolo

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica nonché ai costi di perizia da riconoscere al Direttore dei Lavori ing. Carlo Fortini, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta, oltre al derivato recupero di I.V.A., e dagli imprevisti di cui al quadro economico del progetto esecutivo risultante a seguito dell'aggiudicazione dei lavori come dalla già citata determina dirigenziale n. 1742/2021.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori non si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice alcun termine suppletivo.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti.



Proposta N. 3280

DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 -**LOTTO 1: STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA****SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106****COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07**

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al Direttore dei Lavori ing. Carlo Fortini con studio in Due Carrare (PD), la somma complessiva di € 3.500,00 oltre Oneri e I.V.A., complessivamente € 4.440,80, per progetto perizia, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3280

DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 -**LOTTO 1: STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA****SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106****COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07****DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "manutenzione straordinaria – anno 2020 – lotto 1 – strade di collegamento area centro" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 20.782,87 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

N.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Subtotali	Totali
		VARIANTE	
		€	€
A	LAVORI DI VARIANTE		
A.1	Importo lavori		285 714,23
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		12 000,00
	TOTALE A		297 714,23

B	SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE:		
		€	€
B1	SPESE TECNICHE		19 033,88
B2	CASSA PREVIDENZA 47% di B1		761,36
B3	IVA 22%		
	a IVA (22% di A)		65 497,13
	b IVA 22% (B1+B2)		4 354,95
B4	INCENTIVO DI CUI ALL' EX ART 113 del D.Lgs 50/2016		
	a comma 3 (80% di B4)		4 800,00
	b comma 4 (20% di B4)		1 200,00
B5	IMPREVISTI		,00
B6	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (IVA compresa)		6 571,98
B7	recupero IVA		,00
B8	Ribasso d'asta		66,47
	TOTALE B		102 285,77
	TOTALE A + B		400 000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3280

DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 -**LOTTO 1: STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA****SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106****COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07**

- 2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 03/12/2021 dal Direttore dei lavori ing. Carlo Fortini, dal RUP e dall'impresa Falcomer srl - Via Carozzani n. 14 - San Donà di Piave (VE) - p.iva 02882720275;
- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Falcomer srl, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 20.782,87 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 25.355,10 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 137917 del cap. 1941104 "Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con risorse proprie, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1319 del 05/07/2021 citata nelle premesse;
- 5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e smi e dell'articolo 22 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- 6) di approvare la spesa di € 3.500,00 oltre oneri previdenziali 4% e I.V.A. 22%, complessivamente € 4.440,80, relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Carlo Fortini con sede legale ed operativa in 35020 - Due Carrare (PD), Piazza Aldo Moro n. 6, codice fiscale FRTCRL54A17B833B e partita IVA 04339610281 (CIG Z693481CA1);
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.440,80 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 137917 del cap. 1941104 "Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con risorse proprie, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1319 del 05/07/2021 citata nelle premesse (CIG Z693481CA1);
- 8) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 9) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3280

DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 -

LOTTO 1: STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA

SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106

COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della Legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 3280

DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 -

LOTTO 1: STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA

SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106

COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 22/12/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3280

DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 1: STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
143784	2021	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	25.355,10
143785	2021	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	4.440,80

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 28/12/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 042a2f4c7827462920c9e2b2befb0886503dfb86

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"