



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 - CIG 8640895421. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTI IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 - CIG 8640895421. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTI IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- determina dirigenziale n. 2124 del 22/10/2018 con la quale, in seguito a procedura comparativa avviata ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, è stato affidato allo studio Gaia Progetti di Mogliano Veneto (TV), legalmente rappresentato dall'ing. Emanuel Finotto, risultato aggiudicatario con un ribasso del 52% sull'importo posto a base di gara, l'incarico della progettazione definitiva dei lavori di "Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica anno 2018", per l'importo di € 1.999,76 + INARCASSA 4% + IVA 22%;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 209/181435 del 5/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- determina dirigenziale n. 487 del 16/03/2020 con la quale, è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e CRE al medesimo studio Gaia Progetti di Mogliano Veneto (TV), legalmente rappresentato dall'ing. Emanuel Finotto, per l'importo di € 7.193,20 + INARCASSA 4% + IVA 22%;
- determina dirigenziale n. 880 del 29/05/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo a NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa. Con il medesimo provvedimento si decideva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla legge 55 del 14.6.2019, mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque preventivi, individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG10 classifica I^a o superiore, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI		
1	Lavori	€	73.859,20

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 - CIG 8640895421. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTI IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.149,95
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI APPALTATI	€	77.009,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche progettazione esecutiva, D.LL e CSP (IVA e Oneri compresi)	€	9.126,73
B.2	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€	3.523,01
B.3	Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 3	€	1.232,15
B.4	Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 4	€	308,04
B.5	IVA su lavori in appalto (10% di A)	€	7.700,92
B.6	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€	1.100,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	22.990,85
	TOTALE (A + B)	€	100.000,00

- Determinazione dirigenziale n. 388 del 02/03/2021 con cui sono stati affidati alla ditta Poletto Impianti srl - Via Canove 24 – Camisano Vicentino (VI) – P.IVA 02995590243, gli interventi relativi ai lavori “Nuove linee e interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica anno 2018” per l'importo di € 65.586,97, corrispondente al ribasso offerto del 11,20%, + € 3.149,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 68.736,92 + IVA 10%, alle condizioni del progetto esecutivo approvato;

A seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il seguente

A	IMPORTO DEI LAVORI		
1	Lavori in seguito all'aggiudicazione	€	65.586,97
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.149,95
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI APPALTATI	€	68.736,92

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 - CIG 8640895421. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTI IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche progettazione esecutiva, D.LL e CSP (IVA e Oneri compresi)	€	9.126,73
B.2	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€	3.523,01
B.3	Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 3	€	1.232,15
B.4	Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 4	€	308,04
B.5	IVA su lavori in appalto (10% di A)	€	6.873,69
B.6	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€	1.100,00
B.7	Recupero IVA e ribasso d'asta	€	9.099,46
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	31.263,08
	TOTALE (A + B)	€	100.000,00

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 08.04.2021 con PGN 56757/2021.

I lavori sono stati consegnati in data 26.05.2021.

In data 27/08/2021 sono stati sottoscritti i documenti della perizia suppletiva oggetto del presente provvedimento.

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune variazioni/migliorie all'opera appaltata al fine di aumentare la funzionalità e la messa a norma della distribuzione elettrica, introducendo interventi migliorativi funzionali alle opere appaltate. E' emerso infatti che i cavi esistenti nel parco di Via Bachelet erano posati direttamente nel terreno e non quindi all'interno di vie cavi, condizione insostenibile per realizzare la posa dei nuovi conduttori per la nuova illuminazione. E' necessario pertanto effettuare uno nuovo scavo e relativa posa delle tubazioni in PE lungo il percorso della nuova illuminazione pubblica del parco.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 - CIG 8640895421. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTI IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Le modifiche e integrazioni che si andranno ad introdurre sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario senza necessità di nuovi prezzi.

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

In data 27/08/2021 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione concedendo una proroga di gg. 30 naturali e consecutivi al tempo utile contrattuale.

L'impresa appaltatrice si è dichiarata pertanto disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 9.768,97 per lavori ed € 634,20 per oneri della

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO:** NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 - CIG 8640895421. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTI IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

sicurezza, complessivamente € 10.403,17, corrispondente ad un incremento del 15% circa dell'importo contrattuale originario, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 79.140,09 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- Atto di sottomissione;
- Relazione illustrativa variante;
- Computo metrico di variante;
- Variante Parco Bachelet – Planimetrie e sezioni.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 880 del 29/05/2020.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 25.08.2021.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, Studio Gaia Progetti – via Chiesa di Campocroce 4 – Mogliano Veneto (TV) – P. IVA 04641800265, nella persona dell'Ing. Manuel Finotto, la somma complessiva di € 1.576,29 oltre a oneri e IVA 22%, per progetto della perizia, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;



Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 - CIG 8640895421. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTI IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "Nuove linee e interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica anno 2018" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 10.403,17 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A	IMPORTO DEI LAVORI		
1	Lavori	€	75.355,94

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 - CIG 8640895421. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTI IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.784,15
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI APPALTATI	€	79.140,09
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche progettazione esecutiva, D.LL e CSP (IVA e Oneri compresi)	€	11.126,73
B.2	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€	278,98
B.3	Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 3	€	1.232,15
B.4	Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 4	€	308,04
B.5	IVA su lavori in appalto (10% di A)	€	7.914,01
B.6	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€	0,00
B.7	Recupero IVA e ribasso d'asta	€	0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	20.859,91
	TOTALE (A + B)	€	100.000,00

2) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 27.08.2021 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Poletto Impianti srl - Via Canove 24 - Camisano Vicentino (VI) - P.IVA 02995590243;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Poletto Impianti srl, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 10.403,17 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 11.443,49 IVA compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 135965 al capitolo 1500202 "Nuove linee e interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n.880/2020 citata in premesse;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 - CIG 8640895421. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTI IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- 5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 6) di prendere atto dei 30 (trenta) giorni suppletivi rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;
- 7) di approvare la spesa di € 1.576,29 oltre oneri 4% e I.V.A. 22%, relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Studio Gaia Progetti – via Chiesa di Campocroce 4 – Mogliano Veneto (TV) – P. IVA 04641800265, nella persona dell'Ing. Manuel Finotto - CIG Z9C334D6EE ;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.000,00, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 135965 al capitolo 1500202 "Nuove linee e interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n.880/2020 citata in premesse ;
- 9) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 10) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;



Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 - CIG 8640895421. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTI IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

13) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 - CIG 8640895421. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTI IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 06/10/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 - CIG 8640895421. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTI IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142919	2021	INTERVENTI NUOVE LINEE E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U	10052.02.1500202	11.443,49
142920	2021	INTERVENTI NUOVE LINEE E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U	10052.02.1500202	2.000,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 13/10/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c134786735eb092e79bf84c59aaacb4492f7d1fa

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"