



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 919

## **DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:**

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A

**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/196841 del 11/12/2019, sono stati approvati, unitamente al Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni, il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori 2020, i quali prevedono, tra l'altro, apposito stanziamento per interventi di riqualificazione energetica della scuola primaria "V. Da Feltre";
- con Determinazione Dirigenziale n. 218 del 10/02/2020 è stato affidato l'incarico per servizi di ingegneria (diagnosi energetica ed attestato di prestazione energetica) per l'intervento di cui sopra ad AF Ingegneria srl – Corso Mazzini, 46 – Arzignano (VI), P.I./VA 03129410241;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 19/02/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori comprensivo di un importo da finanziare per € 450.000,00 con mutuo da contrarre e per € 1.050.000,00 con contributo a seguito di partecipazione al Bando POR FESR 2014-2020. Azione 411 della Regione del Veneto per il sostegno a progetti di riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico non residenziali;
- con la domanda di sostegno, ID 10267308 del 04/03/2020, il Comune di Vicenza ha presentato ad AVEPA, Organismo Intermedio di gestione parte del POR FESR Veneto 2014-2020 per conto della Regione Veneto, il progetto dei lavori sopra indicati per un importo complessivo di € 1.430.030,38;
- con nota P.G.N. 101444 del 13/7/2020 è stato comunicato dal Dirigente dell'Area Gestione FESR l'ammissibilità della domanda vista la posizione utile in graduatoria ed è stato dichiarato finanziabile il contributo di € 896.021,27 sulla spesa ritenuta ammissibile di € 1.280.030,38, come da Decreto AVEPA prot.123070/2020 del 19.6.2020 – rep. 198/2020 – class. VI/9;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 21/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola primaria "V. Da Feltre" in Contra' Burci e contestualmente è stato aggiornato il quadro economico di spesa tenendo conto del contributo concesso di € 896.021,27 e la previsione nell'elenco annuale 2020 del Comune di Vicenza di € 450.000,00 finanziato con mutuo da contrarre per un totale complessivo di € 1.346.021,27; il quadro economico risultava essere il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:**

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A

LAVORI	Euro
Importo lavori	949.045,00
Oneri per la sicurezza	49.436,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>998.481,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	30.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini	50.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	25.000,00
Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	16.021,27
Spese tecniche (DD.LL. D.Lgs. 81/08, I.V.A. e INARCASSA)	60.000,00
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	10.500,00
Spese per pubblicità	2.391,28
Spese per accertamenti di laboratorio di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15.000,00
I.V.A. 22%	18.810,00
I.V.A. 10% sui lavori	99.848,10
<b>Parziale somme a disposizione</b>	<b>327.570,65</b>
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	15.975,70
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	3.993,92
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>347.540,27</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>1.346.021,27</b>

- con determina dirigenziale n. 2512 del 29/11/2021 è stata approvata determina a contrarre che prevedeva di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati, mediante indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, dalla stazione appaltante tra operatori economici qualificati per lavori di categoria OG2 classifica III o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:**

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A

cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con eventuale applicazione della valutazione della congruità di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con determina dirigenziale n. 1102 del 16/05/2022 sono stati aggiudicati, sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con il P.G.N. 56544/2022, al RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL con sede a Mirano (VE) – part. I.V.A. 01138320328, i lavori di riqualificazione energetica presso la scuola primaria "Vittorino Da Feltre" in Contra' Burci a Vicenza, con un ribasso offerto del 11,588% sull'importo a base d'asta di € 949.045,00 e quindi per il prezzo di € 839.069,66, (oltre oneri per la sicurezza di € 49.436,00) + I.V.A. 10%, pari ad € 888.505,66 + I.V.A. 10%, complessivamente € 977.356,23.

**visto** che,

- a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:**

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A

LAVORI	Euro
Importo lavori al netto del ribasso	839.069,67
Oneri per la sicurezza	49.436,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>888.505,67</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	30.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini	50.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	25.000,00
Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	16.021,27
Spese tecniche (DD.LL. D.Lgs. 81/08, I.V.A. e INARCASSA)	60.000,00
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	10.500,00
Spese per pubblicità	2.391,28
Spese per accertamenti di laboratorio di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15.000,00
I.V.A. 22%	18.810,00
I.V.A. 10% sui lavori	88.850,57
Recupero ribasso d'asta e I.V.A. 10%	120.972,86
<b>Parziale somme a disposizione</b>	<b>437.545,98</b>
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	15.975,70
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	3.993,92
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>457.515,60</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>1.346.021,27</b>

- in fase di esecuzione dei lavori è stata riscontrata la necessità di apportare alcune migliorie prestazionali ai nuovi serramenti impiegati, per una maggiore riqualificazione energetica dello stabile, rispetto a quella prevista in progetto, nonché, durante la posa del nuovo cappotto termico esterno, sulle facciate dell'edificio scolastico, è stata valutata l'opportunità di completare l'intervento anche sulla torretta del vano scale. All'interno, invece, eseguiti alcune ispezioni dei controsoffitti esistenti, al piano primo, è stata riscontrata, nell'ala nord dell'edificio, la necessità di un adeguamento dei pannelli in lana di roccia, con la sola

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:**

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A

fornitura e posa di nuovi elementi più performanti, mantenendo la struttura portante esistente; nell'ala sud dell'edificio, invece, dove insiste un controsoffitto in cartongesso, si è valutata la possibilità del completo rifacimento, con l'impiego di uno nuovo, autoportante, in pannelli in lana minerale, agevolando sia la futura manutenzione, ma soprattutto aumentando le prestazioni termiche/acustiche, al fine di un maggior risparmio energetico.

- a completamento dell'intervento di variante, è stata prevista la posa in opera di un materassino isolante, all'interno dei controsoffitti, nonché, in quello insistente nell'ala sud, oggetto di completo rifacimento, l'inserimento di una rete anti calcinacci, per la messa in sicurezza del relativo sottotetto;
- nel dettaglio, le modifiche sopra riportate comportano le lavorazioni di variante di seguito elencate:
  - a) *Impiego di serramenti più performanti, rispetto a quelli previsti in progetto, con caratteristiche tecniche migliorative, finalizzate all'ottenimento di un maggior risparmio energetico generale dell'edificio scolastico e di relativi bancalini in alluminio, sagomati su misura, all'esterno degli stessi serramenti;*
  - b) *Fornitura e posa di oscuri in legno alla "Vicentina", in sostituzione dei vecchi esistenti;*
  - c) *Realizzazione del cappotto termico esterno, sulla "torretta" del vano scale dell'edificio, a completamento dell'intervento generale nel suo complesso;*
  - d) *Riqualificazione del controsoffitto in pannelli di lana di roccia, insistente al primo piano, ala nord, dell'edificio scolastico, con l'impiego di nuovi elementi in lana minerale, più performanti, con l'inserimento di materassino isolante;*
  - e) *Completo rifacimento del controsoffitto in cartongesso, insistente al piano primo, ala sud, dell'edificio scolastico, con l'impiego di uno nuovo, in pannelli di lana minerale, autoportante, inserimento di materassino isolante e applicazione di rete anti calcinacci a protezione dello stesso;*
  - f) *Installazione dei pannelli fotovoltaici, nella terrazza sopra la "torretta", a nord dell'edificio, rispetto alla posizione, sulla copertura a falde, sul lato a sud, prevista nel progetto originario, di cui con nota, P.G.N. 133790, del 23/08/2022, la Soprintendenza ha autorizzato l'esecuzione delle opere in questione;*

inoltre, a seguito del maggior impiego e mobilitazione dei ponteggi, necessari per la realizzazione del cappotto termico esterno, si è proceduto ;l'adeguamento degli importi dovuti per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza;



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:**

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A

- i lavori di perizia in oggetto, come desumibili anche dai documenti economici e grafici in allegato, rientrano nelle circostanze di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto finalizzati al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità, motivate anche da obiettive circostanze sopravvenute, ai lavori in corso, che non alterano l'impostazione generale del progetto e che trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, senza necessità di ulteriori stanziamenti;
- altre lavorazioni di dettaglio in aggiunta o in diminuzione, non specificatamente riportate nella descrizione di cui sopra, rientrano nelle modifiche apportate dalla DD.LL. e non comportano varianti al progetto approvato;
- data la natura, la tipologia e l'entità di tali opere non sono necessari pareri autorizzativi e per quanto non espressamente descritto nella presente relazione si rimanda agli elaborati economici e grafici di progetto;
- a seguito della previsione dei lavori precedentemente citati il nuovo quadro economico risulta essere pertanto il seguente:



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:**

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A

LAVORI	Euro
Importo lavori al netto del ribasso	957.437,22
Oneri per la sicurezza	63.928,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>1.021.365,22</b>
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	36.862,65
Rilievi, accertamenti e indagini	8.137,35
Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00
Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	6.186,87
Spese tecniche (DD.LL., D.Lgs. 81/08, I.V.A. e INARCASSA)	25.000,00
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	10.500,00
Spese per pubblicità	2.391,28
Spese per accertamenti di laboratorio di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
I.V.A. 22%	5.500,00
I.V.A. 10% sui lavori	102.136,52
Recupero ribasso d'asta	90.000,00
<b>Parziale somme a disposizione</b>	<b>301.714,67</b>
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	18.353,11
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	4.588,27
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>324.656,05</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>1.346.021,27</b>

considerato che,

- per la realizzazione di tale intervento si ritiene necessario l'affidamento diretto alla RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL con sede a Mirano (VE) VIA DON GIULIO COSTANTINO, 13 – part. I.V.A. 01138320328, come da Atto di Costituzione, N. 146622 di Rep., del 06/06/2022, per ovvi motivi di celerità, corretta esecuzione ed economicità dell'affidamento, alle stesse condizioni del Contratto d'Appalto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 919

**DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:**

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A

N. 28.869 di Rep.S., sottoscritto in data 05/07/2022, oltre a quelle contenute nell'Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi sottoscritto in data 25/01/2023;

- i lavori oggetto della presente variante, finalizzati al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza nel suo complesso, motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di massima non prevedibili, comportano un aumento netto contrattuale di € 132.859,55 + I.V.A., Oneri per la Sicurezza compresi, pari al 14,95% dell'importo contrattuale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dette ulteriori lavorazioni, inoltre, la cui maggiore spesa, rispetto all'importo dei lavori contrattuali, di € 132.859,55 + I.V.A., rientra nel quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., vengono quindi eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo i nuovi prezzi concordati e accettati dall'aggiudicatario con apposito atto di sottomissione in data 25/01/2023 allegato al presente provvedimento;
- con verbale di concordamento dei nuovi prezzi e atto di sottomissione sottoscritto in data 25/01/2023 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di variante con i prezzi già previsti nel contratto principale e i nuovi prezzi, al netto del ribasso offerto, per l'importo di € 132.859,55 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A.;
- la somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico;
- la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:
  - ⑧ SDFREVAR\_Tav.01 Relazione Tecnica e Nuovo Quadro Economico.pdf.p7m
  - ⑧ SDFREVAR\_Tav.02 Computo Metrico.pdf.p7m
  - ⑧ SDFREVAR\_Tav.03 Quadro Comparativo.pdf.p7m
  - ⑧ SDFREVAR\_Tav.04 Atto di Sottomissione e Coord. NP.pdf.p7m
  - ⑧ SDFREVAR\_Tav.05 Planimetria Generale di Variante Piano Rilazato.pdf.p7m
  - ⑧ SDFREVAR\_Tav.06 Planimetria Generale di Variante Piano Primo.pdf.p7m
  - ⑧ SDFREVAR\_Tav.07 Planimetria Generale di Variante Piata Copertura.pdf.p7m

**preso** atto che, tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 28/02/2023;

**verificato** il possesso di regolarità contributiva della RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI partita IVA 01138320328 Durc (INAIL\_36229719 Data richiesta 07/01/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:**

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A

Scadenza validità 07/05/2023) – ERRE COSTRUZIONI SRL con sede a Mirano (VE) – part. I.V.A. 03510340270 DURC (INAIL\_36860627 Data richiesta 16/02/2023 Scadenza validità 16/06/2023);

**Tutto ciò premesso;**

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- (1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA" composta dagli elaborati elencati in premessa, per l'importo di € 146.145,51 (oneri per la sicurezza e I.V.A. 10% compresi), che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:**

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A

LAVORI	Euro
Importo lavori al netto del ribasso	957.437,22
Oneri per la sicurezza	63.928,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>1.021.365,22</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	36.862,65
Rilievi, accertamenti e indagini	8.137,35
Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00
Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	6.186,87
Spese tecniche (DD.LL., D.Lgs. 81/08, I.V.A. e INARCASSA)	25.000,00
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	10.500,00
Spese per pubblicità	2.391,28
Spese per accertamenti di laboratorio di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
I.V.A. 22%	5.500,00
I.V.A. 10% sui lavori	102.136,52
Recupero ribasso d'asta	90.000,00
<b>Parziale somme a disposizione</b>	<b>301.714,67</b>
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo - art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	18.353,11
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	4.588,27
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>324.656,05</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>1.346.021,27</b>

- (2) di approvare i seguenti elaborati di variante che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"










Proposta N. 919

**DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:**

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A

-  SDFREVAR\_Tav.01 Relazione Tecnica e Nuovo Quadro Economico.pdf.p7m
-  SDFREVAR\_Tav.02 Computo Metrico.pdf.p7m
-  SDFREVAR\_Tav.03 Quadro Comparativo.pdf.p7m
-  SDFREVAR\_Tav.04 Atto di Sottomissione e Coord. NP.pdf.p7m
-  SDFREVAR\_Tav.05 Planimetria Generale di Variante Piano Rilazato.pdf.p7m
-  SDFREVAR\_Tav.06 Planimetria Generale di Variante Piano Primo.pdf.p7m
-  SDFREVAR\_Tav.07 Planimetria Generale di Variante Piata Copertura.pdf.p7m

- (3) di approvare gli allegati verbali concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritti in data 28/02/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dalla ditta RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL con sede a Mirano (VE) VIA DON GIULIO COSTANTINO, 13 – part. I.V.A. 01138320328 - € 132.859,55 + I.V.A., Oneri per la Sicurezza compresi, pari al 14,95%, per complessivi € 146.145,51;
- (4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL con sede a Mirano (VE) VIA DON GIULIO COSTANTINO, 13 – part. I.V.A. 01138320328 alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 146.145,51 (oneri di sicurezza e IVA 10% compresa) paro al pari al 14,95% dell'importo di contratto, rideterminando in € 1.021.365,22 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A., il nuovo importo contrattuale;
- (5) di dare atto che, la spesa complessiva di € 146.145,51 (oneri di sicurezza e IVA 10% compresa) trova copertura all'impegno codice 136888 del capitolo 1530205 "RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DA FELTRE" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, dove la somma complessiva risulta vincolata con DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.130 del 21/10/2020 citata nelle premesse;
- (6) di approvare l'allegato crono-programma di spese e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- (7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;
- (8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:**

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A

Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

- (9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:**

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 29/03/2023 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 919

## DETERMINA N. 774 DEL 29/03/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

### Oggetto:

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" IN CONTRA' BURCI A VICENZA.CUP B39E20000100003. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8303310C2A

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
154934	2023	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA "DA FELTRE"	U	04022.02.1530205	146.145,51

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 31/03/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 414a21fae615533c6414b62975168fe736dc3d96

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*