



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1891

DETERMINA N. 1638 DEL 17/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5



Proposta N. 1891

DETERMINA N. 1638 DEL 17/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

1. con deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 01/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di strade e marciapiedi anno 2017 – riqualificazione di viale Cialdini da viale x giugno al civico 22 1° stralcio – realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche dell'importo complessivo di € 76.150,00, I.V.A. compresa. CUP B37H17001860004, con finanziamento tramite mutuo;
2. con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 05/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di strade e marciapiedi anno 2017 – riqualificazione di viale Cialdini da viale x giugno al civico 22 – 2° stralcio dell'importo complessivo di € 99.900,00, iva compresa. CUP B37H17001880006, con finanziamento tramite mutuo + cofinanziamento Regione Veneto;
3. con determinazione n. 436/2019 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione degli interventi di riqualificazione di Viale Cialdini - 1° stralcio all'ing. Giovanni Crosara dello Studio associato Crosara Ballerini di Vicenza, per il prezzo di € 987,48 + Inarcassa 4% + I.V.A. 22%, complessivamente € 1.252,91;
4. con determinazione n.437/2019 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione degli interventi di riqualificazione di Viale Cialdini - 2° stralcio all'ing. Giovanni Crosara dello Studio Associato Crosara Ballerini di Vicenza, per il prezzo di € 740,61 + Inarcassa 4% + I.V.A. 22%, complessivamente € 939,69.
5. con deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 03/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo di “Riqualificazione di viale Cialdini – 3° stralcio”, dell'importo complessivo di € 50.000,00 iva compresa. CUP B37H21009750004, con finanziamento tramite fondi propri dell'Amministrazione;
6. complessivamente i progetti approvati prevedono la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione di via Cialdini; al fine di ottimizzare la fase realizzativa, si è ritenuto opportuno unificare i tre progetti definitivi di cui sopra in un unico progetto esecutivo;
7. con determinazione dirigenziale n. 2702 del 12/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di “STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI”, dell'importo complessivo di € 226.050,00 I.V.A. compresa, disponendo di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e smi, mediante affidamento diretto; il quadro economico generale del progetto approvato risultava il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1891

DETERMINA N. 1638 DEL 17/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5

A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE

A.1	Lavori a misura	€	142.914,73
A.2	Lavori a corpo	€	2.400,00
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3.685,27
TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE €			149.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Rilievi, accertamenti e Indagini (Oneri e IVA compresi)	€	550,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	550,00
B.3	Imprevisti e arrotondamento	€	1.048,65
B.4	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€	46.708,75
B.5	Spese tecniche per DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€	12.192,60
B.6	IVA 10% su A	€	14.900,00
B.7	Incentivi su funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€	1.100,00
	B 6.1) Incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. 50/2016 comma 3		
	B 6.2) Incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. 50/2016 comma 4		
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE €			77.050,00
TOTALE PROGETTO (A+B) €			226.050,00

- con determina dirigenziale n. 2823 del 21/12/2021 sono state affidate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i.) le prestazioni tecniche di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del CRE dei lavori sopraccitati allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI di Vicenza, per il prezzo complessivo di € 8.974,03, pari al ribasso offerto del 35,00%, comprensivo di I.V.A. e oneri, a tutti i patti e condizioni stabiliti nel disciplinare e negli allegati agli atti di gara;
- con determina dirigenziale n. 2826 del 22/12/2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e smi, con trattativa diretta in MePA (RDO n. 2926993), i lavori di "STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI" all'Impresa NEW VIEDIL SRL di Codevigo (PD), per l'importo di € 144.646,28 oltre ad € 3.685,27 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 148.331,55 + I.V.A. 10%, pari ad € 163.164,71, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella lettera di invito controfirmata per accettazione e allegata agli atti di gara;

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico generale dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1891

DETERMINA N. 1638 DEL 17/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
<u>A) IMPORTO LAVORI</u>			
A.1	Lavori a misura e a corpo	€	144.646,28
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€	3.685,27
A.2			
<u>TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE</u>			148.331,55
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>			
B 1)	Rilievi, accertamenti e indagini (Oneri e IVA compresi)	€	550,00
B 2)	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	550,00
B 3)	Imprevisti e arrotondamento	€	2.574,62
B 4)	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€	46.208,75
B 5)	Spese tecniche per DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€	11.166,63
B 6)	IVA 10% su A	€	14.833,16
B 7)	Incentivi su funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€	
	B 6.1) Incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. 50/2016 comma 3		1.100,00
	B 6.2) Incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. 50/2016 comma 4		
B8)	Ribasso d'asta e recupero IVA	€	735,30
<u>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</u>			€ 77.718,45
<u>TOTALE PROGETTO (A + B)</u>			€ 226.050,00

Precisato che:

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 28/12/2021;

Il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 18/02/2022 tra il Comune di Vicenza e l'Impresa NEW VIEDIL SRL di Codevigo (PD), acquisito agli atti con PGN 27768/2022;

In data 13/06/2022 è stato redatto l'atto di sottomissione che è stato sottoscritto come i relativi documenti di perizia, oggetto del presente provvedimento, in data 28/06/2022.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1891

DETERMINA N. 1638 DEL 17/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5

In corso d'opera è emersa infatti la necessità di procedere ad una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi in particolare per:

- α) Interventi supplementari di estensione della pavimentazione in conglomerato drenante al fine di dare tutta l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, in maniera uniforme e omogenea;
- β) aggiustamenti puntuali nell'ambito della discrezione della D.LL.

Tali circostanze e le mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale comportano quanto di seguito specificato:

1. estensione delle attività di preparazione del fondo per la stesa della nuova pavimentazione e fornitura e posa di conglomerato drenante;
2. aggiustamenti puntuali e integrazioni su caditoie e chiusini esistenti e di nuova realizzazione.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare al comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Ⓢ le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- Ⓢ le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- Ⓢ le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sul sito oggetto d'appalto;
- Ⓢ vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara (come meglio precisato nell'atto di sottomissione).

Vengono, pertanto, rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la necessaria messa in sicurezza del transito pedonale e veicolare.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1891

DETERMINA N. 1638 DEL 17/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5

Con il predetto atto di sottomissione del 13/06/2022 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopraccitati per un maggior importo di € 44.268,45 oltre I.V.A. 10% lasciando immutati gli oneri della sicurezza, con un aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari a circa il 29,84%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale, contenuto pertanto entro il 50% dell'importo contrattuale, da ripartire per competenza nei tre stralci come da quadro economico dell'All. A.4 come segue:

- primo stralcio CUP B37H17001860004 € 9.346,24;
- secondo stralcio CUP B37H17001880006 € 12.289,31;
- terzo stralcio CUP B37H21009750004 € 22.632,90;

pertanto l'importo contrattuale viene ricalcolato in € 192.600,00 + I.V.A. 10% comprensivo degli oneri per la sicurezza, per un totale di € 211.860,00;

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- All. A.1 Relazione tecnica illustrativa;
- All. A.2 Computo variante;
- All. A.3 Quadro comparativo di raffronto;
- All. A.4 Quadri economici;
- All. 5 Atto di sottomissione

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n 2702 del 12/12/2021.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 12/05/2022.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI di Vicenza, Viale Verona n.120 - P.IVA 03735180246, la somma complessiva di € 1.903,20 comprensivo di Oneri e I.V.A., per progetto perizia, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ripartita tra due dei tre stralci come segue:

- primo stralcio CUP B37H17001860004 € 634,41;
- secondo stralcio CUP B37H17001880006 € 1.268,80;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1891

DETERMINA N. 1638 DEL 17/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5

L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e comma 7) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di "STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di 44.268,45 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso e dettagliato per stralci:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1891

DETERMINA N. 1638 DEL 17/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5**

COMPLESSIVO (Stralcio 1 + 2 +3)					
		prog. definitivo	prog. esecutivo	aggiudicazione	VARIANTE
A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE					
A.1	Lavori a misura e a corpo	€ 163 000,00	145 314,73	144 646,28	188 914,73
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5 290,00	3 685,27	3 685,27	3 685,27
TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€ 168 290,00	149 000,00	148 331,55	192 600,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini (Oneri e IVA compresi)	€ 2 000,00	550,00	550,00	-
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 1 000,00	550,00	550,00	-
B.3	Imprevisti e arrotondamento	€ 10 630,16	1 048,65	2 574,62	-
B.4	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€ -	46 708,75	46 208,75	-
B.5	Spese tecniche per DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 17 440,84	12 192,60	11 166,63	11 166,63
B.6	IVA 10% su A	€ 25 589,00	14 900,00	14 833,16	19 260,00
B.7	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€ 1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
B.8	ribasso asta e recupero IVA	€ -	-	735,30	20,17
B.9	Spese tecniche perizia (oneri e IVA compresi)				1 903,20
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 77 050,00	77 050,00	77 718,45	33 450,00
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 245 340,00	226 050,00	226 050,00	226 050,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1891

DETERMINA N. 1638 DEL 17/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5

PRIMO STRALCIO CUP: B37H17001860004					
		prog. definitivo	prog. esecutivo	aggiudicazione	VARIANTE
A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE					
A.1 Lavori a misura e a corpo	€	53 000,00	53 000,00	52 756,20	62 102,44
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	€	55 000,00	54 500,00	54 256,20	63 602,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1 Rilievi, accertamenti e indagini (Oneri e IVA compresi)	€	1 000,00	50,00	50,00	-
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	1 000,00	550,00	550,00	-
B.3 Imprevisti e arrotondamento	€	2 315,44	500,00	800,00	-
B.4 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€	-	9 247,09	9 247,09	-
B.5 Spese tecniche per PROG, DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€	10 234,56	4 752,91	4 452,91	4 452,91
B.6 IVA 10% su A	€	5 500,00	5 450,00	5 425,82	6 380,24
B.7 Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
B.8 ribasso asta e recupero IVA	€	-	-	268,18	-
B.9 Spese tecniche perizia (oneri e IVA compresi)	€	-	-	-	634,41
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	21 150,00	21 650,00	21 893,80	12 547,56
TOTALE PROGETTO (A+B)	€	76 150,00	76 150,00	76 150,00	76 150,00
SECONDO STRALCIO CUP: B37H17001880006					
		prog. definitivo	progetto esec.	aggiudicazione	VARIANTE
A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE					
A.1 Lavori a misura e a corpo	€	70 500,00	70 500,00	70 175,70	82 465,01
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	2 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	€	73 000,00	72 300,00	71 975,70	84 265,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1 Rilievi, accertamenti e indagini (Oneri e IVA compresi)	€	1 000,00	500,00	500,00	-
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	-	-	-	-
B.3 Imprevisti e arrotondamento	€	2 633,72	548,65	1 048,65	-
B.4 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€	-	12 881,66	12 881,66	-
B.5 Spese tecniche per PROG, DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€	7 206,28	6 439,69	5 939,69	5 939,69
B.6 IVA 22% su A	€	16 060,00	7 230,00	7 197,57	8 426,50
B.7 Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€	-	-	-	-
B.8 ribasso asta e recupero IVA	€	-	-	356,73	-
B.9 Spese tecniche perizia (oneri e IVA compresi)	€	-	-	-	1 268,80
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	26 900,00	27 600,00	27 924,30	15 634,99
TOTALE PROGETTO (A+B)	€	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00
TERZO STRALCIO CUP: B37H21009750004					
		prog. definitivo	prog. esecutivo	aggiudicazione	VARIANTE
A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE					
A.1 Lavori a misura e a corpo	€	39 500,00	21 814,73	21 714,38	44 347,28
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	790,00	385,27	385,27	385,27
TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	€	40 290,00	22 200,00	22 099,65	44 732,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1 Rilievi, accertamenti e indagini (Oneri e IVA compresi)	€	-	-	-	-
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	-	-	-	-
B.3 Imprevisti e arrotondamento	€	5 681,00	-	725,97	-
B.4 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€	-	24 580,00	24 080,00	-
B.5 Spese tecniche per PROG, DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€	-	1 000,00	774,03	774,03
B.6 IVA 10% su A	€	4 029,00	2 220,00	2 209,97	4 473,26
B.7 Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€	-	-	-	-
B.8 ribasso asta e recupero IVA	€	-	-	110,38	20,16
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	9 710,00	27 800,00	27 900,35	5 267,45
TOTALE PROGETTO (A+B)	€	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1891

DETERMINA N. 1638 DEL 17/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5

2) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 28/06/2022 dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'impresa NEW VIEDIL SRL con sede in Via Roma, 80 - 35020 Codevigo (PD) - P.IVA 04096690286;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta NEW VIEDIL SRL di Codevigo (PD), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 44.268,45 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 48.695,29 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura come segue:

- primo stralcio CUP B37H17001860004 € 9.346,24 mutuo
- secondo stralcio CUP B37H17001880006 € 12.289,31 mutuo
- terzo stralcio CUP B37H21009750004 € 22.632,90 fondi propri
- per € 10.915,27 all'impegno codice 143666 del cap. 1941104 "Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2702 del 12/12/2021 citata nelle premesse – PRIMO STRALCIO CUP B37H17001860004 – CIG 9017760AF5;
- per € 14.787,04 all'impegno codice 143667 del cap. 1941104 "Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2702 del 12/12/2021 citata nelle premesse – SECONDO STRALCIO CUP B37H17001880006 – CIG 9017760AF5;
- per i restanti € 22.992,99 all'impegno codice 143669 del cap. 1941104 "Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi propri, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2702 del 12/12/2021 citata nelle premesse – TERZO STRALCIO CUP B37H21009750004 – CIG 9017760AF5;

5) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

6) di approvare la spesa di € 1.903,20 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI di Vicenza, Viale Verona n.120 - P.IVA 03735180246, legalmente rappresentato dall'ing. Giovanni Crosara;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.903,20 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura come segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1891

DETERMINA N. 1638 DEL 17/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5

- per € 634,41 all'impegno codice 143669 del cap. 1941104 “Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2702/2021 sopraindicata – PRIMO STRALCIO CUP B37H17001860004 - CIG Z6E3701FF4;
- per € 1.268,80 all'impegno codice 143669 del cap. 1941104 “Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria”, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2702/2021 sopraindicata – SECONDO STRALCIO CUP B37H17001880006 - CIG Z22370200F;

8) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;

9) di approvare l'allegato crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1891

DETERMINA N. 1638 DEL 17/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 16/07/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1891

DETERMINA N. 1638 DEL 17/07/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
149002	2022	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	10.915,27
149003	2022	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	14.787,04
149004	2022	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	22.992,99
149005	2022	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	1.268,80
149005	2022	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	634,41

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

Visti i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 e dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art. 154 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 02/08/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 11780185d13b2ba0ea4d66145d2d399d10c2e6a1

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"