



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)



Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 29/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo relativo allo stralcio 1 - 2° stralcio operativo, riguardante il fusto della pila 2, le pile 1 e 5 (lato S. Agostino) e le pile 6 e 7 (lato Viale Verona), nonché le spalle lato S. Agostino e Viale Verona, dell'importo pari a € 550.000,00, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP.;
- con determinazione dirigenziale n. 1001 del 16/07/2014 è stato affidato ad AIM Vicenza Spa l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi suddetti per l'importo di € 10.769,00 + IVA 22% per totali € 13.138,18;
- con decisione di Giunta Comunale n. 135 del 12/04/2016 l'Amministrazione, recependo quanto emerso con lo studio di fattibilità relativo all'attraversamento della Città di Vicenza con la linea ferroviaria Alta Velocità-Alta Capacità, atteso che il cavalcaferrovia in futuro sarà soggetto a demolizione, ha optato per un approccio progettuale di tipo manutentivo/conservativo;
- con ulteriore decisione di Giunta Comunale n. 334 del 12/09/2018, assunta a seguito dei risultati di alcune prove di carico eseguite nel 2017, si è stabilito di intervenire sul fusto della pila 2, le pile 1 e 5 (lato S. Agostino) e le pile 6 e 7 (lato Viale Verona), nonché sulle spalle lato S. Agostino e Viale Verona, ma escludendo i rinforzi a croce delle pile stesse, e prevedendo anche la sistemazione dei giunti tra gli impalcati, quindi con la necessità di un nuovo progetto esecutivo;
- con nota PGN. 140379 del 05/09/2019 Rete Ferroviaria Italiana si è espressa favorevolmente sull'intervento rilasciando apposita Autorizzazione di Inizio Lavori, con prescrizioni, la cui validità temporale è stata successivamente prorogata con PGN. 174789 del 03/11/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 1104 del 10/06/2019 è stata approvata la spesa a favore di Rete Ferroviaria Italiana per gli oneri per istruzione pratica, analisi del progetto, sopralluoghi, collaudi, sorveglianza lavori e posa segnali per l'importo complessivo di € 24.641,41 + IVA 22%, per un totale di € 30.062,52;
- con determina dirigenziale n. 2374 del 10/12/2020 è stato affidato ad AIM Vicenza S.p.a. l'incarico per la nuova progettazione esecutiva per l'importo di € 20.500,00 + IVA 22%, per un totale di € 25.010,00 IVA compresa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

- con Decreto del Ministero dell'Interno in data 08/11/2021 venivano assegnati al Comune di Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per “Interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, per l'importo complessivo di € 3.450.000,00 (acc. n. 99150 cap.131700/E) di cui € 700.000,00 per il progetto “OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SOVRAPPASSI E SOTTOPASSI CAVALCAVIA FERRETO DE' FERRETTI”;
- il citato contributo è confluito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR nella Linea progettuale M2C4 – investimento 2.2 “ Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del suddetto decreto è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021”. Per le attività relative alle opere finanziate dal suddetto decreto non sono ammessi gli smart-CIG;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 16/12/2021, prevedono, pertanto, interventi per "O.P. - Messa in sicurezza edifici e territorio: Manutenzioni straordinarie strade e marciapiedi”;
- con determina dirigenziale n. 2640 del 06/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo in parola dell'importo di € 550.000,00. Col medesimo atto si è altresì stabilito di affidare i lavori ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.) con procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria OG3 classifica II, individuati dal Comune di Vicenza col criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:
- con determina dirigenziale n. 2874 del 24/12/2022 è stato affidato all'Ing. Massimo Urso con studio a Torri di Quartesolo (VI) l'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del CRE per la somma di € 19.500,00 (cassa previdenziale e I.V.A. esclusi), per complessivi € 24.741,60;
- con determina dirigenziale n. 780 del 08/04/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ERREGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede a San Martino di Lupari (PD), Via Mira 16 – p.IVA 04251140283, che ha offerto il ribasso del 4,650% sull'importo a base d'asta di € 354.821,40, oltre a € 14.851,56 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'aggiudicazione è quindi avvenuta al

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

prezzo di € 338.322,20 a seguito del ribasso d’asta + € 14.851,56 per oneri di sicurezza, per complessivi € 353.173,76 + IVA 10% e il relativo quadro economico risultava pertanto il seguente:

POST GARA		
A	LAVORI A MISURA - A CORPO - IN ECONOMIA	
A1)	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 338.322,20
A2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€ 14.851,56
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	€ 353.173,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Lavori e forniture in diretta amministrazione - assistenza ai lavori e lavori in economia	€ 24.238,76
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.000,00
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B4)	Imprevisti	€ 5.000,00
B5)	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.lgs 50/2016	
		Quota 20%: € 1.478,69
		Quota 80%: € 5.914,77
B6)	Spese tecniche: progettazione, direzione lavori, sorveglianza, contabilità e liquidazione, redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 69.165,00
B7)	Spese per assistenza e pratica RFI (IVA compresa)	€ 30.062,52
B8)	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
B9)	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 2.000,00
B10)	IVA 10% SU LAVORI A)+B4)	€ 35.817,38
B11)	Ribasso	€ 16.499,20
B12)	Recupero IVA	€ 1.649,92
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 196.826,24
	IMPORTO TOTALE	€ 550.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

Dato atto che,

- con determina dirigenziale n. 2448 del 31/10/2022 è stato approvato il nuovo Quadro Economico di riallineamento al contributo concesso dal Ministero dell'interno dell'Interno 08/11/2021 per l'opera “INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI. STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” dell’importo complessivo di € 700.000,00 così risultante:

AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	
A1)	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 338.322,20
A2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€ 14.851,56
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 353.173,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Lavori e forniture in diretta amministrazione - assistenza ai lavori e lavori in economia	€ 174.238,76
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.000,00
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B4)	Imprevisti	€ 10.704,75
B5)	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.lgs 50/2016	
		20% € 1.478,69
		80% € 5.914,77
B6)	Spese tecniche: progettazione, direzione lavori, contabilità e liquidazione, redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 62.889,78
B7)	Spese per assistenza e pratica RFI (IVA compresa)	€ 30.062,52
B8)	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
B9)	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 2.000,00
B10)	IVA 10% SU LAVORI A)+B4)	€ 36.387,85
B11)	Ribasso	€ 16.499,20
B12)	Recupero IVA	€ 1.649,92
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 346.826,24
	IMPORTO TOTALE	€ 700.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

- con circolare del Ministero dell'interno allegata al D.M. 22/11/2022 era stato approvato l'Allegato B) “Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Medie Opere (articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018, per l'anno 2021)”;
- a seguito di formale richiesta di autorizzazione alla variazione/rimodulazione progettuale PNRR in conformità a quanto previsto dal predetto manuale di istruzione, con comunicazione acquisita agli atti con nota PGN 61751 del 06/04/2023 il Ministero ha autorizzato le modifiche progettuali in oggetto.

In data 23/06/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.S. 28.865 tra la società ERREGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e il Comune di Vicenza per la realizzazione dell'opera in oggetto per l'importo di € 353.173,76 + IVA 10%, per totali € 388.491,14.

In data 11/07/2022 sono iniziati i lavori, come da verbale di consegna sottoscritto in pari data dal RUP, dal DL e dall'impresa e, considerando una durata da cronoprogramma di 120 giorni, gli stessi dovevano essere ultimati entro il 08/11/2022;

Ricordato che:

- con determinazione n. 1952 del 01/09/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta SIG S.P.A. con sede in Via Marosticana, 380 – 36031 Dueville (VI) – P.IVA 02061760241 relativo alle “opere di asfaltatura appartenenti alla categoria OG3” per l'importo presunto di € 46.500,00 (oneri per la sicurezza di € 2.300,00 compresi) oltre IVA come per legge;
- con determinazione n. 1991 del 07/09/2022 e relativa integrazione con determina n. 2359 del 21/10/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI S.R.L. con sede in Via Roma, 179 – 30030 Salzano (VE) – P.IVA 04003260272 relativo alle “opere di realizzazione dei giunti appartenenti alla categoria OS11 per € 58.500,00 e OG3 per € 47.900,00” per l'importo presunto di € 106.400,00 (oneri per la sicurezza di € 5.300,00 compresi) oltre IVA come per legge.

Si sono succedute sospensioni e riprese dei lavori e, in particolare:

- In data 04/11/2022, su richiesta della ditta aggiudicataria agli atti con PGN 176265/2022, tenendo conto delle problematiche dovute al coordinamento con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per eseguire in sicurezza le lavorazioni sulle pile P5 e P6 in prossimità dei binari, il RUP Ing. Sinigaglia ha concesso la proroga di n. 52 (cinquantadue) giorni naturali, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 30/12/2022;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

- in data 24/12/2022 il Direttore Lavori Ing. Urso ha sospeso i lavori fino all’effettiva disponibilità del materiale per la sostituzione delle piastre di sostegno dei corpi illuminanti;
- in data 03/02/2023 il DL ha disposto la ripresa dei lavori fissando come nuovo termine contrattuale il giorno 11/02/2023;
- il giorno 10/02/2023 i lavori sono stati nuovamente sospesi in attesa della redazione ed approvazione della presente modifica contrattuale.

In data 17/02/2023 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione ed i relativi documenti di perizia oggetto del presente provvedimento.

In particolare in fase di realizzazione dell’intervento, si è resa necessaria una variazione contrattuale ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi per:

a) compensare maggiori costi di variante per modifiche non sostanziali, senza alterare la natura e funzionalità dell’opera;

Le circostanze verificatesi e le esigenze aggiuntive dell’Amministrazione Comunale comportano quanto sintetizzato di seguito:

1. la trasformazione dell’orario di lavoro da diurno a notturno al fine di eseguire alcune lavorazioni con stacco dell’alimentazione della linea ferroviaria, come da direttive impartite da RFI;
2. la demolizione del sottogiunto per integrazione attacco giunti;
3. la demolizione di manufatto realizzato in blocchi di calcestruzzo presente sotto la spalla lato S. Agostino, al fine di poter eseguire le lavorazioni su tale elemento, e relativa bonifica dell’area;
4. l’esecuzione di un intervento di asfaltatura sotto al cavalcaferrovia lato Viale Verona;
5. la scarifica aggiuntiva sotto al cavalcaferrovia lato S. Agostino;
6. la sostituzione di tutte le piastre di supporto dell’impianto di illuminazione;
7. l’installazione di nuovi apparecchi di illuminazione nel parcheggio sotto il cavalcaferrovia lato S. Agostino e lungo il percorso pedonale lato viale Verona;
8. ulteriori minime e puntuali modifiche non sostanziali e rientranti nella discrezione della D.LL.

Non sono invece ritenute necessarie le seguenti lavorazioni originariamente previste nel progetto esecutivo:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

1. ripristino delle sole facciate delle pile P5 e P6 rivolte verso la ferrovia visto lo stato di degrado non avanzato delle stesse e considerate le difficoltà esecutive causate dalla vicinanza ai binari ferroviari;
2. trattamento e la verniciatura delle ringhiere;
3. esecuzione dello strato di base sul cavalcaferrovia; inoltre, la scarifica del manto stradale può essere limitata ai primi 3 cm.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all’art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi (modifiche non sostanziali nella misura del 20% dell’importo di contratto, come previsto dall’art. 38 del CSA (allegato al contratto d’appalto).

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell’appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 4,65% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile all’utenza.

Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO







TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

Con atto di sottomissione in data 17/02/2023 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 56.522,18 per lavori, al netto del ribasso applicato in sede di gara pari al 4,65%, ed € 1.187,94 per oneri della sicurezza, per complessivi € 57.710,12 + IVA 10%, con aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari a circa al 16,34%, valutato con i prezzi e le condizioni già previste nel contratto principale e con n. 7 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 394.844,30 oltre oneri di sicurezza per € 16.039,50 per un importo totale pari ad € 410.883,88 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

-  [Computro metrico estimativo di perizia.pdf.p7m.p7m](#)
-  [Quadro di raffronto tra categorie.pdf.p7m.p7m](#)
-  [Quadro di raffronto.pdf.p7m.p7m](#)
-  [Quadro economico di perizia.pdf.p7m.p7m](#)
-  [Relazione di perizia.pdf.p7m.p7m](#)
-  [Verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione.pdf.p7m.p7m](#)

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 2640 del 06/12/2021 e rimodulato con determina dirigenziale n. 2448 del 31/10/2022.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si è ritenuto opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice il termine suppletivo di n. 30 giorni rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La modifica al contratto in parola è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 18/02/2023, e a seguito di apposita istanza inviata con PGN 29533 del 21/02/2023, il Ministero dell'Interno ha comunicato formalmente la propria autorizzazione alla rimodulazione del progetto con nota PGN 61751 del 06/04/2023.

Con il presente provvedimento occorre inoltre riconoscere al professionista incaricato direttore dei lavori Ing. Massimo Urso la parcella spettante per progetto perizia, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, di importo pari ad € 6.677,30 oltre

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

Oneri previdenziali 4% pari ad € 267,09 e IVA 22% per € 1.527,77, al netto del medesimo ribasso offerto in sede di affidamento pari al 20,22%, complessivamente € 8.472,16. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Precisato che, in merito all'incarico inerente la redazione della suddetta perizia:

- l'entità del corrispettivo a base di gara, calcolato ai sensi del DM 17/06/2016, è pari ad € 8.369,64, importo modico rispetto all'attuale soglia di € 139.000,00 per l'affidamento diretto del servizio;
- il mercato di riferimento per l'affidamento dell'incarico è costituito prevalentemente da singoli liberi professionisti o studi professionali di piccole o medie dimensioni senza dipendenti;

ritenuto di impossibile applicazione le misure di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021;

stabilito pertanto, di derogare all'applicazione del sopracitato articolo 47, comma 4 del D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021);

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR M2C4 – Investimento 2.2 “Interventi strutturali sul cavalcferrovia Ferreto de' Ferreti – Stralcio 1° – 2° Stralcio operativo” composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 57.710,12 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, che lascia inalterato il totale di progetto e rideterminando l’importo di contratto in € 410.883,88 al lordo degli oneri di sicurezza pari ad € 16.039,50, oltre I.V.A. al 10%. Il quadro economico di perizia, allineato all’importo del contributo di cui al Decreto del Ministero dell’Interno in data 08/11/2021, risulta così composto:

Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

A	LAVORI A MISURA - A CORPO - IN ECONOMIA	
A1)	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 394.844,38
A2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€ 18.039,50
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 410.883,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Lavori e forniture in diretta amministrazione - assistenza ai lavori e lavori in economia	€ 108.560,69
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4)	Imprevisti	€ 10.500,00
B5)	Incentivi funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.lgs 50/2016 così suddivisi:	
		Quota 20% € 1.478,69
		Quota 80% € 5.914,77
B6.1)	Spese tecniche (cassa previdenziale inclusa) così suddivise: - € 10.769,00 prog. Esecutivo e CSP (NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO PNRR*) - € 20.500,00 nuovo prog. esecutivo e CSP - € 20.280,00 direzione lavori, CSE, redazione CRE - € 6.944,39 integrazione DL per modifica art. 106	€ 58.493,39
B6.2)	IVA 22% su Spese tecniche così suddivisa: - € 2.369,18 progettazione esecutiva e CSP (NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO PNRR*) - € 4.510,00 nuovo prog. Esecutivo e CSP - € 4.461,60 direzione lavori, CSE, redazione CRE - € 1.527,77 integrazione DL per modifica art. 106	€ 12.868,55
B7)	Spese per assistenza e pratica RFI (IVA compresa) (NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO PNRR*)	€ 30.062,52
B8)	Spese per pubblicità	€ 0,00
B9)	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 2.000,00
B10)	IVA 10% SU LAVORI A)	€ 41.088,39
B11)	Ribasso d'asta	€ 18.499,20
B12)	Recupero IVA	€ 1.649,92
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 289.116,12
	IMPORTO TOTALE	€ 700.000,00

*-spese non ammissibili a contributo in quanto liquidate prima del 23/02/2021

- 2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 17/03/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa ERREGI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede a San Martino di Lupari (PD), Via Mira 16 – C.F./p.IVA 04251140283;
- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta ERREGI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 57.710,12 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, complessivamente € 63.481,13;

- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 63.481,13 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 149713 del cap. 1612907 “PNRRM2C4I2.2P CUP B37H13000150004 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SOVRAPPASSI E SOTTOPASSI CAVALCAVIA FERRETTO DE FERRETTI” del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributi PNRR, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 2640 del 06/12/2021 e successivamente rimodulata con la determinazione dirigenziale n. 2448 del 31/10/2022 citate nelle premesse;
- 5) di riconoscere all’impresa appaltatrice il termine suppletivo di 30 giorni al termine per l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto;
- 6) di approvare la spesa di € 8.472,16 (oneri previdenziali 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Ing. Massimo Urso, con studio in Via dei Pioppi, 4 – Torri di Quartesolo (VI) C.F. RSUMSM57A27L407Z - P.IVA 2334540248;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.472,16 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 149713 del cap. 1612907 “PNRRM2C4I2.2P CUP B37H13000150004 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SOVRAPPASSI E SOTTOPASSI CAVALCAVIA FERRETTO DE FERRETTI” del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributi PNRR, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 2640 del 06/12/2021 e successivamente rimodulata con la determinazione dirigenziale n. 2448 del 31/10/2022 citate nelle premesse – CIG **9764925F04**;
- 8) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 9) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;

- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Pagina 15 di 15

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 17/04/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° - 2° STRALCIO OPERATIVO" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
155139	2023	PNRRM2C4I2.2P CUP B37H13000150004 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SOVRAPPASSI E SOTTOPASSI CAVALCAVIA FERRETTO DE FERRETTI	U	10052.02.1612907	63.481,13
155140	2023	PNRRM2C4I2.2P CUP B37H13000150004 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SOVRAPPASSI E SOTTOPASSI CAVALCAVIA FERRETTO DE FERRETTI	U	10052.02.1612907	8.472,16

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 18/04/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0a5cf1bde3a1e5790acac064fcf86fbc7d617ed

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --