



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72



Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- Con Decreto del Ministero dell’Interno – di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – del 23/02/2021, il Comune di Vicenza veniva ammesso al contributo richiesto per l'annualità 2021 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n 145, per l'importo di € 250.000,00 relativo a “Interventi su Fossi Rete Acque Bianche per messa in sicurezza del Territorio”.
- Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del suddetto decreto è effettuato attraverso il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021”.
- Il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021, approvati unitamente al bilancio di previsione 2021-2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24/03/2021, prevedono, tra gli altri, interventi per “Opere di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche”.
- Con determinazione dirigenziale n. 2442 del 23/11/2021, si è affidato l’incarico professionale della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, CSP, CSE E CRE per gli “Interventi su Fossi Rete Acque Bianche per messa in sicurezza del Territorio” al Dott. For. Enrico Pozza di Recoaro Terme (VI) per l’importo di € 19.289,18 comprensivo di EPAP 2% ed I.V.A 22%.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 25/02/2022 si approvava il progetto definitivo relativo ai lavori di “Interventi di messa in sicurezza del territorio – manutenzione straordinaria rete acque bianche di Strada delle Caperse”, dell’importo complessivo di € 250.000,00, IVA compresa.
- Con determinazione dirigenziale n. 603 del 16/03/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Interventi di messa in sicurezza del territorio – manutenzione straordinaria rete acque bianche di Strada delle Caperse”, dell’importo complessivo di € 250.000,00 (I.V.A. compresa); con il medesimo provvedimento si decideva di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.), con procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria OG8 classifica I individuati dal Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari, trasmettendo alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento di tutte le attività inerenti all’indizione della gara, allo svolgimento e all’aggiudicazione provvisoria e definitiva e alle

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72

verifiche dei requisiti di ordine generale (art.80 codice appalti); Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - MANUTENZIONE RETE ACQUE BIANCHE DI STRADA DELLE CAPERSE		
Quadro Economico progetto esecutivo		
A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori	€ 161.900,49
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 6.500,00
Totale Importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)		€ 168.400,49
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 15.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti, collaudi e indagini	€ 5.000,00
B.3	Allacciamento a pubblici servizi (iva inclusa)	€ 1.000,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	€ 894,21
B.6	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 2.694,41
B.7	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 673,60
B.8	IVA lavori (22%)	€ 37.048,11
B.9	Spese tecniche (iva e cassa incluse)	€ 19.289,18
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...B9)		€ 81.599,51
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 250.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1034 del 10/05/2022 sono stati aggiudicati i lavori dell'opera de quo, sulla base del verbale redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con il PGN. 59380 del 11/04/2022, alla ditta SARTORELLO ESCAVAZIONI S.R.L. di Monteviale (VI), in seguito al ribasso offerto del 12,500% e quindi per il prezzo di € 148.162,93 (compresi gli oneri per la sicurezza) + IVA 22%. Il quadro economico, post aggiudicazione veniva così rimodulato:

Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72

A	IMPORTO DEI LAVORI		
1	Lavori	€	141.662,93
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta)	€	6.500,00
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	€	148.162,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (compresa IVA)	€	15.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti, collaudi e indagini (oneri e IVA compresi)	€	5.000,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (compresa IVA)	€	1.000,00
B.4	Imprevisti e arrotondamento (compresa IVA)	€	894,21
B.5	Incentivi per funzioni tecniche di cui all' Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)		
	B7.1 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)	€	2.694,41
	B7.2 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)	€	673,60
B.6	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (iva e oneri inclusi)	€	19.289,18
B.7	IVA 22% su A	€	32.595,84
B.8	Ribasso d'asta e recupero IVA	€	24.689,82
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	101.837,07
	TOTALE PROGETTO (A + B)	€	250.000,00

- con il Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152 è stato disposto il passaggio delle risorse di cui comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), relative ai contributi agli investimenti per gli enti locali destinati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (medie opere), nell’ambito della misura M2C4 I2.2 del PNRR tra cui l'opera oggetto del presente provvedimento: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001;
- con determinazione dirigenziale n. 1293 del 25/05/2023, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del Decreto 11 ottobre 2021 e dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 29 del 26 luglio 2022, si è provveduto:



Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72

- a ridenominare il capitolo di entrata 131200 del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) come segue: “PNRRM2C4I2.2P CUP B34H20003140001 D. MINT 23/02/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO;
- ad istituire il capitolo di uscita 1416400 con la seguente denominazione “PNRRM2C4I2.2P CUP B34H20003140001 D. MINT 23/02/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO” con uno stanziamento di Euro 240.000,95 e conseguente trasferimento degli impegni non ancora liquidati di pari importo;
- con determinazione dirigenziale n. 553 del 09/03/2023, preso atto della rinuncia del Dott. For. Enrico Pozza di Recoaro Terme (VI) all’incarico, con riferimento al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera oggetto del presente provvedimento – pari ad € 2.583,47 (oneri 4% e I.V.A. compresi) – affidato con la determina dirigenziale n. 2442/2021, è stato affidato l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” al Dott. For. Grendele Marco di Cornedo Vicentino (VI), per € 2.251,60 (4% oneri previdenziali inclusi, senza I.V.A. per quanto esposto nelle premesse);

Il contratto è stato stipulato in data 23/06/2022; n°2466 di Racc e n°28866 di Rep.S..

I lavori sono stati consegnati il giorno 09/03/2023, poi sospesi dal 26/05/2023, con termine assegnato per l'esecuzione dei lavori pari a 90 giorni naturali e consecutivi.

Durante il corso dei lavori è emersa l'esigenza, a seguito del cedimento della sponda del canale e della soprastante sede stradale, evidenziato da importanti fratture sul manto asfaltato, nell’ottica di un’idonea messa in sicurezza del sito, di effettuare un intervento specifico per la risoluzione della criticità; si è, quindi, resa necessaria la redazione della presente perizia suppletiva.

Si è proposto, in particolare, il consolidamento tramite la realizzazione di un’opera di sostegno della sponda del canale dissestata, della lunghezza di circa 70 m, consistente in: Realizzazione di una palizzata di sostegno in legno, posa di uno strato di massi di sottofondo e rifacimento della sede stradale con materiale lapideo consolidato a cemento, a conclusione un nuovo manto di pavimentazione;

Tali ulteriori lavori e modifiche, impartite dalla Direzione Lavori, non modificano il contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, motivati da circostanze impreviste e imprevedibili riscontrate durante i lavori stessi, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti in apposita relazione del

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/API/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72

Direttore Lavori dott. For. Enrico Pozza del 14/07/2023, sottoscritta anche dal RUP in data 15/07/2023, e alla quale si rimanda, unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 15/07/2023.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l’ammontare complessivo di € 8.310,38, (oneri per la sicurezza invariati), + I.V.A., pari a circa il 5,61% dell’importo di contratto, sono contenute entro i limiti di quanto previsto dall’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziare per la realizzazione dell’opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell’impresa, un cambiamento dell’esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il completamento dell’opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - MANUTENZIONE RETE ACQUE BIANCHE DI STRADA DELLE CAPERSE		
Quadro Economico Variante n1		
A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori	€ 149.973,31
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 6.500,00
Totale Importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)		€ 156.473,31
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -
B.2	Rilievi, accertamenti, collaudi e indagini	€ -
B.3	Allacciamento a pubblici servizi (iva inclusa)	€ -
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	€ 13.538,26
B.6	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 2.694,41
B.7	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ -
B.8	IVA lavori (22%)	€ 34.424,13
B.9	Spese tecniche (iva e cassa incluse)	€ 18.180,06
B.10	Ribasso d'asta e recupero IVA	€ 24.689,83
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...B9)		€ 93.526,69
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 250.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa SARTORELLO ESCAVAZIONI S.R.L. con sede in Monteviale (VI), già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Con atto di sottomissione del 14/07/2023, sottoscritto dal Direttore lavori nella medesima data, dal RUP in data 15/07/2023 e dall'impresa appaltatrice in data 18/07/2023, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo di € 8.310,38 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale al netto del medesimo ribasso medio applicato in sede di gara del 12,5%, con la previsione di n. 17 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo



Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72

importo contrattuale risulta pari ad € 156.473,31, oneri per la sicurezza compresi pari ad € 6.500,00, oltre I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

Elenco elaborati

Cod. commessa			Elab.	Rev.	Descrizione
LG	21	109	RP-Var1	00	Relazione perizia di variante
LG	21	109	QC-Var1	00	Quadro Economico Comparativo
LG	21	109	AS-Var1	00	Atto di Sottomissione
LG	21	109	T01-Var1	00	Planimetria e sezioni Stato di anteperizia e di progetto

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 45 (quarantacinque) al termine previsto per l'ultimazione.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 603 del 16/03/2022.

Preso atto che:

- tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP in qualità di firmatario della relazione sulla variante e dell'atto di sottomissione nuovi prezzi;
- in conformità a quanto previsto dal D.M. 22/11/2022 con la quale è stato approvato l'Allegato B) “Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Medie Opere (articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018, per l'anno 2021)” è stata proposta istanza di rimodulazione progettuale al Ministero Interno con mail del 25/07/2023, il quale ha risposto positivamente con nota acquisita agli atti al PGN 130139 del 27/07/2023;

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre, altresì, riconoscere per la redazione della perizia al Direttore dei Lavori, Dott. For. Enrico Pozza con sede a Recoaro Terme (VI) in Via Franco 4 – P.IVA 03815140243 C.F. PZZNRC85M25L551E, secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico affidato con la determinazione dirigenziale n. 2442/2021 sopraindicata, la somma complessiva, al netto del medesimo sconto applicato in sede di gara, di € 2.427,95 oltre € 128,60 a titolo di cassa previdenziale 4%, I.V.A. non applicabile, pari a complessivi € 2.525,07. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72

Inoltre bisogna riconoscere al CSE Dott. For. Grendele Marco con sede a Cornedo Vicentino (VI) in via Pigafetta 22/A - P.I.V.A. 03679260244 - C.F. GRNMRC84L23I531E, secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico affidato con la determinazione dirigenziale n. 553/2023 sopraindicata, l'importo aggiuntivo di € 218,96, al netto del medesimo sconto applicato in sede di gara, oltre oneri previdenziali al 4%, I.V.A. non applicabile, pari a complessivi € 227,72;

Le somme sopraindicate vengono finanziate mediante utilizzo delle somme a disposizione nel Quadro Economico di progetto.

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI”, composta dagli elaborati elencati in premessa,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72

dell’importo di € 8.310,38 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così ricalcolato:

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - MANUTENZIONE RETE ACQUE BIANCHE DI STRADA DELLE CAPERSE		
Quadro Economico Variante n1		
A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori	€ 149.973,31
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 6.500,00
Totale Importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)		€ 156.473,31
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -
B.2	Rilievi, accertamenti, collaudi e indagini	€ -
B.3	Allacciamento a pubblici servizi (iva inclusa)	€ -
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	€ 13.538,26
B.6	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 2.694,41
B.7	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ -
B.8	IVA lavori (22%)	€ 34.424,13
B.9	Spese tecniche (iva e cassa incluse)	€ 18.180,06
B.10	Ribasso d'asta e recupero IVA	€ 24.689,83
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...B9)		€ 93.526,69
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 250.000,00

- 2) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori Dott. For. Enrico Pozza di Recoaro Terme (VI), dal RUP ing. Marco Sinigaglia e dall'impresa SARTORELLO ESCAVAZIONI S.R.L. con sede legale in Monteviale (VI) – via Fontanelle, 8 – C.F. e p. IVA 03464770241;
- 5) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta SARTORELLO ESCAVAZIONI S.R.L. con sede legale a Monteviale (VI), alle stesse condizioni e

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72

prezzi del contratto principale oltre a n. 17 nuovi prezzi, per il maggior importo di € 8.310,38 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, rideterminando in € 156.473,31, oneri per la sicurezza compresi pari ad € 6.500,00, oltre I.V.A. 22% il nuovo importo contrattuale;

- 6) di riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di giorni 45 (quarantacinque) al termine per l'ultimazione previsto;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 10.138,66 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 148084 al cap. 1416400 “PNRRM2C4I2.2P CUP B34H20003140001 D. MINT 23/02/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 603 del 16/03/2022 indicata in premesse;
- 8) di approvare la spesa di di € 2.427,95 oltre € 128,60 a titolo di cassa previdenziale 4%, I.V.A. non applicabile, pari a complessivi € 2.525,07, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, come da disciplinare di incarico affidato con la determinazione n. 2442/2021 indicata in premessa, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione, da riconoscere al direttore dei lavori Dott. For. Enrico Pozza con sede a Recoaro Terme (VI) in Via Franco 4 – P.IVA 03815140243 C.F. PZZNRC85M25L551E;
- 9) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.525,07 (oneri previdenziali compresi, I.V.A. non applicabile), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 148084 al cap. 1416400 “PNRRM2C4I2.2P CUP B34H20003140001 D. MINT 23/02/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 603/2022 sopraccitata – **CIG A00357F64A**;
- 10) di approvare la spesa di € 218,96, oltre oneri previdenziali al 4%, I.V.A. non applicabile, pari a complessivi € 227,72, relativa alla integrazione di incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione affidato con la determinazione n. 553/2023 indicata in premessa, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione, da riconoscere al CSE Dott. For. Grendele Marco con sede a Cornedo Vicentino (VI) in via Pigafetta 22/A - P.I.V.A. 03679260244 - C.F. GRNMRC84L23I531E;
- 11) di dare atto che la spesa complessiva di € 227,72 (oneri previdenziali compresi, I.V.A. non applicabile), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 148084 al cap. 1416400 “PNRRM2C4I2.2P CUP B34H20003140001 D. MINT 23/02/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO” del bilancio del



Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72

corrente esercizio, finanziato con contributo PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 603/2022 sopraccitata – **CIG A0036E6E89**;

- 10) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 13) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Pagina 13 di 13

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
156235	2023	PNRRM2C4I2.2P CUP B34H20003140001 D. MINT 23/02/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	U	09042.02.1416400	10.138,66
156236	2023	PNRRM2C4I2.2P CUP B34H20003140001 D. MINT 23/02/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	U	09042.02.1416400	2.525,07
156237	2023	PNRRM2C4I2.2P CUP B34H20003140001 D. MINT 23/02/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	U	09042.02.1416400	227,72

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 14/08/2023

D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a8e871bf26ebdaf920d28b7233ecdd2d1ccacbdb

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --