



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO –
OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA
MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27



Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

Con determina Dirigenziale n.1582/2017 si affidava, ai sensi dell'art.31 comma 8, dell'art. 36 comma 2), lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di completamento di Ponte Furo, all'ing. Federico Valerio dello Studio Tecnico Associato Ideva Ingegneria di Portogruaro (VE) – P. IVA 04030560272 per l'importo di € 4.500,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 6.000,50.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 255/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di risanamento statico e conservativo di Ponte Furo – Opere di completamento” relativi alla riparazione dei danni alla rete di smaltimento delle acque meteoriche, dell'importo complessivo di €100.000,00 (IVA compresa) - CUP B37H14015010002, finanziato con contributo statale; con il medesimo provvedimento si disponeva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 e s.m.i.. Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:



Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

	Importo
A.1 Lavori a misura	€ 58 218,22
di cui:	
A.1.1 Opere idrauliche per smaltimento acque	€ 32 095,82
A.1.2 Opere stradali e di ripristino	€ 26 122,40
A.2 Costi per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)	€ 2 900,00
A TOTALE LAVORI	€ 61 118,22
B.1 Imprevisti e conto tondo	€ 3 725,67
B.2 Spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL e CSE (CP e IVA comprese)	€ 5 709,60
B.3 Lavori di completamento su ponte Furo (IVA compresa)	€ 6 000,50
B.4 Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 10 000,00
B.5 I.V.A. (22% sul totale dei lavori)	€ 13 446,01
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38 881,78
A+B TOTALE LAVORI (IVA compresa)	€ 100 000,00

Con la determina Dirigenziale n. 2921 del 29/12/2021 sono stati affidati i lavori alla ditta MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL di Arzignano (VI) – Via della Concia, 103 – P.IVA 00931430243 per i “Lavori di risanamento statico e conservativo di Ponte Furo. Opere di completamento: riparazione danni alla rete di smaltimento delle acque meteoriche” per l’importo di € 56.471,67, pari al ribasso offerto del 3,00% alle condizioni fissate con la RDO 2919545/2021 su MEPA, oltre ad € 2.900,00 di oneri per la sicurezza, pari a € 59.371,67 (IVA esclusa), complessivamente € 72.433,45;

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

		Appalto
A.1	Lavori a misura	€ 56 471,67
	di cui:	
A.1.1	Opere idrauliche per smaltimento acque	€ 31 132,94
A.1.2	Opere stradali e di ripristino	€ 25 338,73
A.2	Costi per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)	€ 2 900,00
A	TOTALE LAVORI	€ 59 371,67
B.1	Imprevisti e conto tondo	€ 3 725,67
B.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL e CSE (CP e IVA comprese)	€ 5 709,60
B.3	Lavori di completamento su ponte Furo (IVA compresa)	€ 6 000,50
B.4	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 10 000,00
B.5	I.V.A. (22% sul totale dei lavori)	€ 13 061,77
B.6	<i>Recupero IVA</i>	€ 384,24
B.7	<i>Economie da ribasso d'asta</i>	€ 1 746,55
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 40 628,33
A+B	TOTALE LAVORI (IVA compresa)	€ 100 000,00

I lavori sono stati consegnati in data 28/02/2022 e il termine assegnato per l'ultimazione è stato fissato alla data del 13/04/2022.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

Il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato sul MEPA in data 17/02/2022 tra il Comune di Vicenza e l'Impresa MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL di Arzignano (VI).

In data 28/03/2022 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione ed i relativi documenti di perizia oggetto del presente provvedimento.

In particolare in fase di realizzazione dell'intervento, si è resa necessaria una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi per:

- a) compensare maggiori costi di variante per modifiche non sostanziali, senza alterare la natura e funzionalità dell'opera;
- b) compensare maggiori costi determinati da opere necessarie al completamento degli interventi, finalizzate ad avere una sistemazione definitiva sia della rete di smaltimento delle acque meteoriche, sia delle pavimentazioni stradali e realizzazione di corrette pendenze.

Le circostanze verificatesi e le esigenze aggiuntive dell'Amministrazione Comunale comportano quanto sintetizzato di seguito:

1. Modifica del tracciato di alcuni tratti di nuove tubazioni per la canalizzazione delle acque meteoriche nella parte sud di ponte Furo, lungo Viale Eretenio;
2. Integrazione ed estensione delle sistemazioni stradali nell'ambito di intervento al fine di rendere omogenei gli interventi e risanare le situazioni createsi a seguito della non funzionalità del sistema scolante. E' compreso altresì il completamento della segnaletica stradale a seguito delle asfaltature;
3. Maggiori oneri per la pulizia delle condotte afferenti agli scarichi a fiume, per la presenza di notevoli quantitativi di materiali all'interno;
4. ulteriori minime e puntuali modifiche non sostanziali e rientranti nella discrezione della D.LL.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera e), e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 3,00% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

Con atto di sottomissione in data 28/03/2022 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 11.107,79, comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 22% con aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari a circa il 20%, valutato con i prezzi e le condizioni già previste nel contratto principale e con i nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 70.479,46 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- R.01. relazione di perizia
- R.02. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- R.03. computo estimativo di variante e quadro di raffronto;
- T.01. Planimetria interventi di variante;

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 15/12/2021.



Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

Per l'esecuzione dei maggiori lavori non si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice alcun termine suppletivo rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 24/03/2022.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori Ing. Federico Valerio dello Studio Tecnico Associato Ideva Ingegneria, con sede a Portogruaro (VE) e partita I.V.A. 04030560272, la somma di € 1.500,00 oltre Oneri previdenziali 4% e IVA 22%, pari ad € 1.560,00 + IVA, complessivamente € 1.903,20, per progetto perizia, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "lavori di risanamento statico e conservativo di ponte Furo. opere di completamento: riparazione danni alla rete di smaltimento delle acque meteoriche" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 11.107,79 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto, e come da quadro comparativo di raffronto qui di seguito riportato:



Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

		Progetto	Appalto	Perizia
A.1	Lavori a misura	€ 58 218,22	€ 56 471,67	€ 56 471,67
	Lavori aggiuntivi di perizia	€ -	€ -	€ 11 107,79
	di cui:			
A.1.1	Opere idrauliche per smaltimento acque	€ 32 095,82	€ 31 132,94	€ -
A.1.2	Opere stradali e di ripristino	€ 26 122,40	€ 25 338,73	€ -
A.2	Costi per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)	€ 2 900,00	€ 2 900,00	€ 2 900,00
A	TOTALE LAVORI	€ 61 118,22	€ 59 371,67	€ 70 479,46
B.1	Imprevisti e conto tondo	€ 3 725,67	€ 3 725,67	€ 401,76
B.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL e CSE (CP e IVA comprese)	€ 5 709,60	€ 5 709,60	€ 7 612,80
B.3	Lavori di completamento su ponte Furo (IVA compresa)	€ 6 000,50	€ 6 000,50	€ 6 000,50
B.4	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -
B.5	I.V.A. (22% sul totale dei lavori)	€ 13 446,01	€ 13 061,77	€ 15 505,48
B.6	Recupero IVA	€ -	€ 384,24	€ -
B.7	Economie da ribasso d'asta	€ -	€ 1 746,55	€ -
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38 881,78	€ 40 628,33	€ 29 520,54
A+B	TOTALE LAVORI (IVA compresa)	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 28/03/2022 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL di Arzignano (VI) – Via della Concia, 103 – P. IVA e codice fiscale 00931430243;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 11.107,79 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, complessivamente € 13.551,50;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 13.551,50 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 143609 del cap. 1970904 SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 15/12/2021 citata nelle premesse;
- 5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 6) di non riconoscere all'impresa appaltatrice alcun termine suppletivo al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;
- 7) di approvare la spesa di € 1.903,20 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Ing. Federico Valerio dello Studio Tecnico Associato Ideva Ingegneria, con sede a Portogruaro in Viale Udine 42 e partita I.V.A. 04030560272;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.903,20 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 143609 del cap. 1970904 SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 15/12/2021 citata nelle premesse – CIG Z9635E6366;
- 9) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 10) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. 267/00, e dei principi contabili;



Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27



Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 06/04/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO - OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
148253	2022	SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI	U	11022.02.1970904	13.551,50
148254	2022	SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI	U	11022.02.1970904	1.903,20

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 12/04/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 57e8743110fceb7f1b489ce2cb4418c26821295

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"