



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 971

## **DETERMINA N. 826 DEL 03/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

INFRASTRUTTURE – INTERVENTI PER “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 –  
INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL – CUP B37H20014430004 CIG 9221830ED8 -  
PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VILNAI S.R.L. DI  
SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 971

**DETERMINA N. 826 DEL 03/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** INFRASTRUTTURE – INTERVENTI PER “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL – CUP B37H20014430004 CIG 9221830ED8 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VILNAI S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

**IL DIRIGENTE****Premesso** quanto segue:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale 2020 approvati unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 11.12.2019 e s.m.i., prevedono, tra l'altro, interventi di “Attivazione PEBA strade” per l'importo di € 200.000,00, finanziati a mutuo, per interventi su strade e fermate TPL.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 18/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo per gli interventi di “Attivazione PEBA Strade” dell'importo complessivo di € 200.000,00, I.V.A. compresa, finanziato con mutuo;
- con determinazione dirigenziale n. 828 del 23/04/2021, è stato affidato ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del CRE e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi di “ATTIVAZIONE PEBA STRADE ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL” all'ING. MICHELE SANVIDO di Teolo (PD) per l'importo di € 13.371,82 corrispondente al ribasso offerto del 16,15% oltre ad IVA ed CNPAIA, alle condizioni del disciplinare allegato alla stessa.
- con determinazione dirigenziale n. 1036 del 10/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL” dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa); Il quadro economico risultava essere il seguente:



Proposta N. 971

**DETERMINA N. 826 DEL 03/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** INFRASTRUTTURE – INTERVENTI PER “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL – CUP B37H20014430004 CIG 9221830ED8 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VILNAI S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

**A) LAVORI**

A1) TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 137.483,43
A2) ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 4.865,22
IMPORTO LAVORI (A1+A2)	€ 142.348,65

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

B.1 Iva lavori (4%)	€ 5.693,95
B.2 Spese tecniche relative a :	
B.2.1 Progettazione, DL, CSP, CSE (compresa IVA e inarcessa)	€ 8.130,06
B.2.2 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 2.277,58
B.2.3 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€ 569,39
B.3 Imprevisti (IVA compresa)	€ 13.980,37
B.4 Rilievi, accertamenti, indagini	€ 2.000,00
B.5 Lavori in economia non previsti in appalto	€ 25.000,00

**IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE** € 57.651,35**TOTALE COMPLESSIVO A)+B)** € 200.000,00

- con il medesimo provvedimento i predetti lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto (trattativa diretta in MEPA con RDO n. 2962424/2022) sulla base di importo lavori di € 137.483,43 oltre ad € 4.865,22 di oneri per la sicurezza, alla ditta VILNAI S.R.L. di – Via Sandra, 52 – 35018 San Martino di Lupari (PD) - P.IVA 02003860281, per l'importo di € 129.509,39 pari al ribasso del 5,80%, oltre ad € 4.865,22 di oneri per la sicurezza; il quadro economico in seguito all'aggiudicazione risultava pertanto il seguente:



Proposta N. 971

**DETERMINA N. 826 DEL 03/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** INFRASTRUTTURE – INTERVENTI PER “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL – CUP B37H20014430004 CIG 9221830ED8 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VILNAI S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

**A) LAVORI**

<b>A1) TOTALE LAVORI DI CONTRATTO</b>	€	<b>129.509,39</b>
<b>A2) ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA</b>	€	<b>4.865,22</b>
<b>IMPORTO LAVORI (A1+A2)</b>	€	<b>134.374,61</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

B.1 Iva lavori (4%)	€	5.374,98
B.2 Spese tecniche relative a :		
B.2.1 Progettazione, DL, CSP, CSE (compresa IVA e inarcassa)	€	8.130,06
B.2.2 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€	2.277,58
B.2.3 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€	569,39
B.3 Imprevisti (IVA compresa)	€	13.980,37
B.4 Rilievi, accertamenti, indagini	€	2.000,00
B.5 Lavori in economia non previsti in appalto	€	25.000,00
B.6 Risparmio contrattuale e IVA	€	8.293,01

**IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE** € **65.625,39**

**TOTALE COMPLESSIVO A)+B)** € **200.000,00**

- con determina n. 1611 del 13/07/2022 è stata autorizzata la ditta “VILNAI S.r.l.” con sede in Via Sandra, 52, 35018 San Martino di Lupari (PD) – P. IVA 02003860281, a subappaltare alla ditta “LA STRADA S.r.l.” con sede in Via Tentori, 60/6, 35012 Camposampiero (Padova) – C.F. e P. IVA 04806020287, nell’ambito dei lavori di “Marcipiedi e fermate TPL anno 2020. Abbattimento barriere architettoniche su marciapiedi e fermate del TPL all’interno del territorio comunale”, opere di categoria OG3: scavi, fresature e scarifiche, demolizioni, rinterri, getti in cls, posa conglomerati bituminosi, rialzo chiusini, posa materiali inerti, formazione sottofondi, posa tubazioni e cavidotti in genere, posa manufatti in cls, percorsi “Loges” e manufatti in ghisa, segnaletica e opere di verde pubblico”,

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 971

**DETERMINA N. 826 DEL 03/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** INFRASTRUTTURE – INTERVENTI PER “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL – CUP B37H20014430004 CIG 9221830ED8 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VILNAI S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

secondo le normative e leggi vigenti, per l'importo di € 67.000,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 2.400,00 per oneri per la sicurezza;

- il contratto d'appalto dei lavori in epigrafe è stato stipulato tra il Comune di Vicenza e l'impresa VILNAI S.R.L. con sede in San Martino di Lupari, in data 13/06/2022 ed è agli atti con pgn. 95101/2022;
- i lavori sono stati consegnati in data 20/07/2022;
- i lavori hanno subito alcune sospensioni e riprese, l'ultima delle quali in data 18.11.2022 per consentire la redazione della perizia di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e per le temperature rigide dell'inverno che non permettevano esecuzione a regola d'arte dei lavori previsti.

In corso d'opera infatti si sono verificate alcune circostanze per cui si sono accertati dei risparmi in alcuni ambiti, in particolare Viale Roma, in quanto inserito in un progetto più ampio, Vie Einaudi e Monte Spluga, dove alcuni tratti di marciapiedi erano già stati oggetto di intervento urgente di manutenzione a cura del gestore AMCPS Srl.

Sono stati pertanto valutati interventi di completamento e supplementari sui siti previsti in progetto, al fine di dare finiti i lavori con omogeneità e continuità.

Le modifiche alle lavorazioni negli ambiti di progetto, nonché l'estensione delle stesse in zone attigue, comporta una maggiore spesa rispetto all'importo di contratto di € 30.125,54, con un incidenza sull'importo di contratto pari a circa il 22,42%.

Le maggiori spese trovano copertura all'interno delle somme stanziare, e risultano rispettati i limiti di cui all'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La perizia è riconducibile al comma 1 lettera b) e lettera e) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il quale viene riconosciuta all'ente appaltante la facoltà di modifica del contratto iniziale, sia per opere non sostanziali, sia per le opere supplementari. Le lavorazioni descritte non comportano modifiche all'equilibrio economico del contratto.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 971

**DETERMINA N. 826 DEL 03/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** INFRASTRUTTURE – INTERVENTI PER “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL – CUP B37H20014430004 CIG 9221830ED8 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VILNAI S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e a nuovi prezzi da concordare.

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Con atto di sottomissione in data 23/01/2023 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 30.125,54 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 4%, con un incidenza sull'importo di contratto pari a circa il 22,42%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 2 nuovi prezzi.



Proposta N. 971

**DETERMINA N. 826 DEL 03/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** INFRASTRUTTURE – INTERVENTI PER “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL – CUP B37H20014430004 CIG 9221830ED8 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VILNAI S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 31.330,56, oneri per la sicurezza e IVA 4% compresi.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 01 TAVOLA VARIANTE
- A RELAZIONE TECNICA
- B ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NN.PP.
- C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- D QUADRO DI RAFFRONTA

Per effetto dei lavori in variante non si concedono giorni di proroga.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 07.04.2021.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al Direttore dei Lavori Ing. Michele Sanvido, di Teolo (PD) Via Gen. Dalla Chiesa c.f. SNVMHL83P12G224Y P.IVA 04617740289 la somma complessiva di € 2.537,60 (Inarcassa e I.V.A. compresa), per progetto e relative prestazioni in fase di esecuzione in seguito alla perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione e l'importo è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;



Proposta N. 971

**DETERMINA N. 826 DEL 03/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** INFRASTRUTTURE – INTERVENTI PER “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL – CUP B37H20014430004 CIG 9221830ED8 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VILNAI S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di INTERVENTI PER “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 30.125,54 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 4%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 971

**DETERMINA N. 826 DEL 03/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** INFRASTRUTTURE – INTERVENTI PER “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL – CUP B37H20014430004 CIG 9221830ED8 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VILNAI S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

**A) LAVORI**

<b>A1) TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	€	<b>159.634,93</b>
<b>A2) ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA</b>	€	<b>4.865,22</b>
<b>IMPORTO LAVORI (A1+A2)</b>	€	<b>164.500,15</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

B.1 Iva lavori (4%)	€	6.580,01
B.2 Spese tecniche relative a :		
B.2.1 Progettazione, DL, CSP, CSE (compresa IVA e inarcassa)	€	8.711,16
B.2.2 Spese tecniche di perizia (compresa IVA e inarcassa)	€	2.537,60
B.2.3 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€	2.789,26
B.2.4 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€	697,32
B.3 Imprevisti (IVA compresa)	€	0,00
B.4 Rilievi, accertamenti, indagini	€	0,00
B.5 Lavori in economia non previsti in appalto	€	14.184,50
B.6 Risparmio contrattuale e IVA	€	0,00

**IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE** € **35.499,85**

**TOTALE COMPLESSIVO A)+B)** € **200.000,00**

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 23/01/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa "VILNAI S.r.l." con sede in Via Sandra, 52, 35018 San Martino di Lupari (PD) – P. IVA 02003860281;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta "VILNAI S.r.l.", alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 30.125,54 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 4%;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 971

**DETERMINA N. 826 DEL 03/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** INFRASTRUTTURE – INTERVENTI PER “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL – CUP B37H20014430004 CIG 9221830ED8 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VILNAI S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 31.330,56 (oneri per la sicurezza e IVA 4% compresi), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 137139 del capitolo 1950304 “ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)” del bilancio del corrente esercizio finanziato con risorse proprie generali, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1036 del 10/05/2022 citata nelle premesse;
- 5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 6) di approvare la spesa di € 2.537,60 (Inarcassa e I.V.A. compresa), relativa alla progettazione della perizia suppletiva e relative prestazioni in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al Direttore dei Lavori Ing. Michele Sanvido, di Teolo (PD) Via Gen. Dalla Chiesa C.F. SNVMHL83P12G224Y Partita I.V.A. 04617740289;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.537,60 (Inarcassa e I.V.A. compresa), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 137139 del capitolo 1950304 “ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)” del bilancio del corrente esercizio finanziato con risorse proprie generali, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1036 del 10/05/2022 citata nelle premesse – CIG Z7C3A61E74 ;
- 8) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 9) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,



Proposta N. 971

**DETERMINA N. 826 DEL 03/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: INFRASTRUTTURE – INTERVENTI PER “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL – CUP B37H20014430004 CIG 9221830ED8 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VILNAI S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 971

**DETERMINA N. 826 DEL 03/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** INFRASTRUTTURE – INTERVENTI PER “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL – CUP B37H20014430004 CIG 9221830ED8 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VILNAI S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 03/04/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 971

## DETERMINA N. 826 DEL 03/04/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

**Oggetto:** INFRASTRUTTURE – INTERVENTI PER “ATTIVAZIONE PEBA STRADE” ANNO 2020 – INTERVENTI SU STRADE E FERMATE TPL – CUP B37H20014430004 CIG 9221830ED8 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VILNAI S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
155066	2023	ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	U	10052.02.1950304	31.330,56
155067	2023	ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	U	10052.02.1950304	2.537,60

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vicenza, 11/04/2023

**MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 9581c581cb828b5e96f859d4eb9a8cd3b501934e

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*