



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1654

DETERMINA N. 1462 DEL 12/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. ZANELLA" A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA - CUP B37H21008080004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.CIG 92687828DE



Proposta N. 1654

DETERMINA N. 1462 DEL 12/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E

SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO:

COPERTURA - CUP B37H21008080004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.CIG 92687828DE

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021 approvati unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021, prevedono, tra l'altro, apposito stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie e riqualificazione energetica su scuole ed edifici comunali;
- con determina dirigenziale n. 998 del 19/05/2021 è stata affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di manutenzione straordinaria del manto di copertura e dei serramenti esterni della scuola primaria “G. Zanella” in Contrà Porta Padova 63 all'Arch. Sergio Chemello con studio in Schio (VI) per la spesa complessiva di € 27.406,15 (INARCASSA e I.V.A comprese) che trovava copertura al cap. 1530208 “SPESE DI PROGETTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ZANELLA FINANZIATE CON CONTRIBUTO ERARIALE” del bilancio del corrente esercizio, capitolo di nuova istituzione approvato con variazione di bilancio di G.C. 133/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 3/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla “Manutenzione straordinaria manto di copertura e serramenti esterni della scuola primaria “G. Zanella” a Vicenza - 1° stralcio: copertura” dell'importo complessivo di € 415.000,00 I.V.A. compresa che trovava copertura al Cap. 1530200 “SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RILEVANTE I.V.A.”;
- con determina dirigenziale n. 690 del 29/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria manto di copertura e serramenti esterni della scuola primaria “G. Zanella” a Vicenza - 1° stralcio: copertura” dell'importo complessivo di € 415.000,00 (I.V.A. compresa); il Quadro Economico risultava così suddiviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Proposta N. 1654

DETERMINA N. 1462 DEL 12/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E

SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. ZANELLA" A VICENZA - 1° STRALCIO:

COPERTURA - CUP B37H21008080004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.CIG 92687828DE

A) lavori a base d'appalto

- manutenzione straordinaria copertura - Lavori a misura	264.695,15
- manutenzione straordinaria copertura - Lavori in economia	14.086,15
- oneri specifici della sicurezza	<u>21.218,70</u>
Totale lavori	300.000,00

Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	21.218,78
Totale lavori a base d'asta	278.781,22

B) somme a disposizione

1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	17.000,00
2 - Imprevisti	15.000,00
3 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (compreso IVA)	2.711,38
4 - Spese tecniche: progetto definitivo ed esecutivo e Sicurezza	9.000,00
5 - Spese tecniche: Direzione lavori e Sicurezza	25.905,91
6 - Incentivo per funzioni tecniche (2% art. 113 D.Lgs. 50/2016)	6.000,00
7 - Contributi previdenziali CNPAIA 4% su spese tecniche	1.396,24
8 - IVA 22% su spese tecniche	7.986,47
9 - IVA 10% su totale lavori	30.000,00

Totale somme a disposizione	115.000,00
------------------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE A) + B)	415.000,00
--------------------------------	-------------------

- con medesimo provvedimento si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020), con procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria OG2 – classifica II, individuati dal Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed è stato trasmesso alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza il presente atto e tutta la documentazione necessaria per la procedura di aggiudicazione del servizio, come previsto dall'art. 8 della Convenzione approvata con delibera consiliare n. 56 del 25/11/2019, affinché tutte le attività inerenti all'indizione della gara, allo svolgimento e all'aggiudicazione provvisoria e definitiva e alle verifiche dei requisiti di ordine generale (art. 80 codice appalti) vengano svolte dalla SUA stessa;
- con verbale di gara, acquisito a PGN 73661 del 06/05/2022, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza comunicava lo svolgimento della procedura in oggetto e come

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1654

DETERMINA N. 1462 DEL 12/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E

SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO:

COPERTURA - CUP B37H21008080004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.CIG 92687828DE

esito delle attività svolte dichiarava “deserta la procedura negoziata telematica per l'appalto”;

- con determina dirigenziale n. 1339 del 10/06/2022 si è deciso di procedere nuovamente all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020), con procedura negoziata senza bando (nuovo CIG 92687828DE) previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria OG2 – classifica II, individuati dal Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle offerte, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- con determina dirigenziale n. 2251 del 10/10/2022 sono stati aggiudicati alla ditta COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. - Villaverla (VI) Via Simeone n. 18 CF/Partita I.V.A. 00147890248 i lavori di “Manutenzione straordinaria manto di copertura e serramenti esterni della scuola primaria “G. Zanella” a Vicenza - 1° stralcio: copertura” con un ribasso offerto del del 5,555 % sull'importo a base d'asta di € 278.781,30 per il prezzo di € 284.513,70 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 21.218,70) più I.V.A. al 10%, per un importo complessivo di € 312.965,07; il Quadro Economico risultava così suddiviso:



Proposta N. 1654

DETERMINA N. 1462 DEL 12/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA - CUP B37H21008080004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.CIG 92687828DE

A) Importo contrattuale

Lavori	263.295,00
Oneri della sicurezza	<u>21.218,70</u>
Totale	284.513,70

B) somme a disposizione

1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	17.000,00
2 - Imprevisti	15.000,00
3 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	2.711,38
4 - Spese tecniche: progetto definitivo ed esecutivo e Sicurezza	9.000,00
5 - Spese tecniche: Direzione lavori e Sicurezza	25.905,91
6 - Incentivo per funzioni tecniche (2% art. 113 D.Lgs. 50/2016)	6.000,00
7 - Contributi previdenziali CNPAIA 4% su spese tecniche	1.396,24
8 - IVA 22% su spese tecniche	7.986,47
9 - IVA 10% su totale lavori	28.451,37
10 - Ribasso d'asta IVA compresa	<u>17.034,93</u>
Totale somme a disposizione	<u>130.486,30</u>
TOTALE GENERALE A) + B)	415.000,00

- con determina dirigenziale n. 1320 del 26/05/2023 sono stati affidati i lavori integrativi dei “lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria “G. Zanella””, per le motivazioni espresse in premessa alla ditta COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. - Villaverla (VI) Via Simeone n. 18 CF/part. I.V.A. 00147890248, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 5,555%. per l'importo di € 23.334,38 + I.V.A. 10%, per complessivi € 25.667,82 (I.V.A compresa);

dato atto che,

- in fase di esecuzione dei lavori, a seguito di circostanze sopravvenute e di attente valutazioni tecniche, si è ritenuto opportuno, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, introdurre alcune modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità; in particolare tali modifiche riguardano un incremento effettivo delle superfici delle falde a seguito di rilievo effettuato solo a lavori in corso, l'utilizzo di una maggiore quantità di converse e battiacqua in rame a protezione di alcuni punti critici della copertura, la posa di una fascia di guaina adesiva da cm 100 lungo il canale di gronda esistente a protezione di possibili future infiltrazioni e l'utilizzo di ganci in acciaio brunito per l'ancoraggio dei coppi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1654

DETERMINA N. 1462 DEL 12/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA - CUP B37H21008080004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.CIG 92687828DE

- i lavori sopra descritti, sono finalizzati al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e della sicurezza nel suo complesso, e sono motivati da obiettive circostanze sopravvenute, comportano un aumento contrattuale di € 42.590,25 + I.V.A., Oneri per la Sicurezza compresi, pari al 14,97% dell'importo contrattuale, rientrano nel quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per tanto alle stesse le stesse condizioni contrattuali;
- la perizia suppletiva di variante e modifica di contratto è promossa ai sensi dell'art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, l'importo aggiuntivo è infatti inferiore al 15%, non altera la natura complessiva del contratto e trova totale copertura finanziaria, nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera *“Manutenzione straordinaria – Manto di copertura e serramenti esterni della scuola primaria «G. Zanella» a Vicenza – STRALCIO 1: manto di copertura”* senza necessità pertanto di ulteriori stanziamenti;
- a seguito di tale modifica contrattuale, il nuovo quadro economico risulta essere pertanto il seguente:

A) Importo contrattuale di variante:

Lavori	305.885,25
Oneri della sicurezza	<u>21.218,70</u>
Totale	327.103,95

B) somme a disposizione

1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	25.667,82
2 - Imprevisti	13.336,13
3 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	2.711,38
4 - Spese tecniche: progetto definitivo ed esecutivo e Sicurezza	0
5 - Spese tecniche: Direzione lavori e Sicurezza	5.887,71
6 - Incentivo per funzioni tecniche (2% art. 113 D.Lgs. 50/2016)	6.000,00
7 - Contributi previdenziali CNPAIA 4% su spese tecniche	235,51
8 - IVA 22% su spese tecniche	1.347,11
9 - IVA 10% su totale lavori	32.710,40
10 - Ribasso d'asta IVA compresa	<u>0</u>
Totale somme a disposizione	<u>87.896,05</u>
TOTALE GENERALE A) + B)	415.000,00

considerato che,

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1654

DETERMINA N. 1462 DEL 12/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;






RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA - CUP B37H21008080004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.CIG 92687828DE

- per la realizzazione degli interventi di variante si ritiene opportuno l'affidamento diretto alla ditta COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. - Villaverla (VI), per ovvi motivi di celerità, corretta esecuzione ed economicità dell'affidamento, alle stesse condizioni del Contratto d'Appalto N. 2492 di Racc. e N. 28929 di Rep.S. del 10/11/2022, oltre a quelle contenute nell'Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi sottoscritto in data 21/02/2023;
- i lavori oggetto della presente perizia suppletiva di variante, finalizzati al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza nel suo complesso, motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di massima non prevedibili, comportano un aumento netto contrattuale di € 42.590,25 + I.V.A., Oneri per la Sicurezza compresi, pari al 14,97% dell'importo contrattuale, rientranti nel quinto d'obbligo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per cui si applicano le stesse condizioni contrattuali, e trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza necessità di ulteriori stanziamenti;
- la somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico;
- la perizia suppletiva di variante è composta dai seguenti elaborati:
 -  20230515_SCZANELLACOPERTURA_Tav.01 Relazione Tecnica e Quadro Economico variante.pdf.p7m
 -  20230515_SCZANELLACOPERTURA_Tav.02 COMPUTO METRICO variante.pdf.p7m
 -  20230515_SCZANELLACOPERTURA_Tav.03 quadro comparativo variante.pdf.p7m
 -  20230515_SCZANELLACOPERTURA_Tav.04 Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi.pdf.p7m
 -  20230515_SCZANELLACOPERTURA_Tav.05 Planimetria copertura variante.pdf.p7m

preso atto che, tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti sottoscritta in data 25/05/2023;

verificato il possesso di regolarità contributiva della COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. - Villaverla (VI) Via Simeone n. 18 CF/part. I.V.A. 00147890248 Durc (INAIL_36780509 Data richiesta 10/02/2023 Scadenza validità 10/06/2023);

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1654

DETERMINA N. 1462 DEL 12/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA - CUP B37H21008080004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.CIG 92687828DE

visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- (1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva di variante e di modifica al contratto originario dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA composta dagli elaborati elencati in premessa, per l'importo di € 42.590,25 + I.V.A., Oneri per la Sicurezza compresi, per complessivi € 46.849,28 (oneri per la sicurezza e I.V.A. 10% compresi), che lascia inalterato l'importo complessivo dell'opera e che risulta così suddiviso:



Proposta N. 1654

DETERMINA N. 1462 DEL 12/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA - CUP B37H21008080004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.CIG 92687828DE


A) Importo contrattuale di variante:


Lavori	305.885,25
Oneri della sicurezza	<u>21.218,70</u>
Totale	327.103,95

B) somme a disposizione


1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	25.667,82
2 - Imprevisti	13.336,13
3 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	2.711,38
4 - Spese tecniche: progetto definitivo ed esecutivo e Sicurezza	0
5 - Spese tecniche: Direzione lavori e Sicurezza	5.887,71
6 - Incentivo per funzioni tecniche (2% art. 113 D.Lgs. 50/2016)	6.000,00
7 - Contributi previdenziali CNPAIA 4% su spese tecniche	235,51
8 - IVA 22% su spese tecniche	1.347,11
9 - IVA 10% su totale lavori	32.710,40
10 - Ribasso d'asta IVA compresa	<u>0</u>
Totale somme a disposizione	<u>87.896,05</u>
TOTALE GENERALE A) + B)	415.000,00

(2) di approvare i seguenti elaborati di variante che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 20230515_SCZANELLACOPERTURA_Tav.01 Relazione Tecnica e Quadro Economico variante.pdf.p7m

 20230515_SCZANELLACOPERTURA_Tav.02 COMPUTO METRICO variante.pdf.p7m

 20230515_SCZANELLACOPERTURA_Tav.03 quadro comparativo variante.pdf.p7m

 20230515_SCZANELLACOPERTURA_Tav.04 Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi.pdf.p7m

 20230515_SCZANELLACOPERTURA_Tav.05 Planimetria copertura variante.pdf.p7m

(3) di approvare gli allegati verbali di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritti in data 25/05/2023 dal RUP e Direttore dei lavori e dalla ditta COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. con sede a Villaverla (VI) Via Simeone n. 18 C.F./part. I.V.A. 00147890248 - per l'importo di € 42.590,25 + I.V.A., Oneri per la Sicurezza compresi, per complessivi € 46.849,28 oneri fiscali (I.V.A. 10%) inclusi;

(4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto (1) del presente dispositivo tramite la ditta COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. con sede a Villaverla (VI) Via Simeone

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1654

DETERMINA N. 1462 DEL 12/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E

SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. ZANELLA" A VICENZA - 1° STRALCIO:

COPERTURA - CUP B37H21008080004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.CIG 92687828DE

n. 18 CF/part. I.V.A. 00147890248 alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 46.849,28 (oneri per la sicurezza e I.V.A. 10% compresi) pari al pari al 14,97% dell'importo di contratto, rideterminando in € 327.103,95 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A., il nuovo importo contrattuale;

- (5) di dare atto che, la spesa complessiva di € 46.849,28 (oneri di sicurezza e I.V.A. 10% compresa) trova copertura all'impegno codice 148181 al capitolo 1530200 "SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RILEVANTE IVA del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella somma vincolata con la determina dirigenziale n. 690 del 29/03/2022 citata in premessa;
- (6) di approvare l'allegato crono-programma di spese e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- (7) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;
- (8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- (9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1654

DETERMINA N. 1462 DEL 12/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA - CUP B37H21008080004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.CIG 92687828DE

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 07/06/2023 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1654

DETERMINA N. 1462 DEL 12/06/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. ZANELLA" A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA - CUP B37H21008080004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.CIG 92687828DE

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
155551	2023	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RILEVANTE IVA	U	04062.02.1530200	46.849,28

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 13/06/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : d145aaeda74d4168c32bf4301e71df2811327ece

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"