



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004 CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004
CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO
GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- con variazione di Bilancio approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 36/110656 del 11/7/2019 è stato aggiornato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019–2021 ed elenco annuale 2019, prevedendo, tra l'altro, interventi di Riqualificazione parchi gioco e scolastici finanziati al Capitolo 1881000 con oneri derivanti da permessi di costruire per complessivi € 210.000,00;
- con determina dirigenziale n. 1603 del 6/9/2019, è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Riqualificazione parchi gioco anno 2019 allo studio Sama di Colceresa (VI) per l'importo di € 4.788,07 + INARCASSA + IVA 22%;
- con delibera di Giunta Comunale n. 239 del 27/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di Riqualificazione parchi gioco anno 2019 dell'importo complessivo di € 210.000,00 (IVA compresa) dando atto che spesa complessiva di € 210.000,00 (IVA compresa) trovava copertura per € 203.924,90 al cap. 1881000 "Parchi gioco e scolastici" del bilancio del corrente esercizio e per € 6.075,10 all'impegno codice 132104 del cap.1881000 "Parchi gioco e scolastici";
- con determina n. 516 del 24/03/2020 è stato affidato allo Studio Sama di Colceresa (VI) l'incarico della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di riqualificazione Parchi gioco anno 2019 per l'importo di € 5.132,43 + INARCASSA 4% + IVA 22%. complessivamente € 6.512,03, per un importo complessivo di € 6.075,10 IVA compresa;
- con determina Dirigenziale n. 2044 del 15/09/2022 si approvava il progetto esecutivo revisionato degli interventi di "Riqualificazione Parchi gioco 2019" per complessivi € 210.000,00, importo invariato rispetto a quanto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 239 del 27/12/2019; il Quadro Economico risultava essere il seguente:



Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004
CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO
GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.

A	IMPORTO LAVORI	euro
A1	Parchi gioco	144.700,00
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.500,00
TOTALE LAVORI		149.200,00

B	SOMME A DISPOSIZIONE	euro
B1	Lavori in economia fuori dall'appalto	5.000,00
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	2.000,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti	2.992,00
B4	IVA 22%	32.824,00
B5	Spese tecniche (IVA e oneri previdenziali compresi)	15.000,00
B6	Fondo risorse finanziarie	2.387,20
B7	Fondo risorse finanziarie	596,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		60.800,00

A+B	TOTALE PROGETTO	210.000,00
------------	------------------------	-------------------

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con richiesta ad operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, per lavori appartenenti a categoria OS24 "Verde e Arredo Urbano" classifica I o superiore (CIG 9388254848);
- con determinazione dirigenziale n. 2657 del 23/11/2022 sono stati affidati i lavori sudetti a DIMO GROUP SRL – Zona PIP Racale (LE) - P.IVA 03273820757, per l'importo di € 122.999,34 oltre ad € 4.500,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 127.499,34; il Quadro Economico risultava essere il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004
CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO
GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.

A	IMPORTO LAVORI	euro
A1	Parchi gioco	122.999,34
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.500,00
	TOTALE LAVORI	127.499,34

B	SOMME A DISPOSIZIONE	euro
B1	Lavori in economia fuori dall'appalto	5.000,00
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	2.000,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti	2.992,00
B4	IVA 22%	28.049,85
B5	Spese tecniche (IVA e oneri previdenziali compresi)	15.000,00
B6	Fondo risorse finanziarie	2.387,20
B7	Fondo risorse finanziarie	596,80
B8	Ribasso d'asta	21.700,66
B9	Recupero IVA	4.774,15
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	82.500,66

A+B	TOTALE PROGETTO	210.000,00
------------	------------------------	-------------------

La consegna dei lavori è avvenuta il 16.01.2023.

Durante le fasi di lavorazione si è ritenuto di intervenire con lavorazioni diverse e/o aggiuntive, rispetto al progetto approvato, al fine di apportare modifiche migliorative alla riqualificazione dei vari siti di intervento. Queste scelte operative a cura della DD.LL., concordate con l'impresa esecutrice, hanno reso necessario formulare nuovi prezzi e nuove quantità, rispetto alla contabilità di cantiere diversa dal progetto approvato, così come di seguito specificato:

INTERVENTI NON ESEGUITI**PARCO GIOCHI DI VIA ISTRIA***SOSTITUZIONE RECINZIONE (LATO FERROVIA) – cod. 6.6*

L'intervento prevedeva la sostituzione di un tratto di recinzione sul confine tra il parco giochi e il sedime ferroviario per evitare fenomeni di accesso alla massicciata. Nel periodo compreso tra l'approvazione dei lavori e l'inizio degli stessi la recinzione era già stata sostituita.

Lavorazione non eseguita. Importo lavori: € 382,51

SOSTITUZIONE SABBIERA – cod. 6.7

Il progetto prevedeva la sostituzione della sabbiera esistente deteriorata con una nuova di pari dimensioni. In fase di esecuzione si è optato per la sola demolizione senza sostituzione del gioco esistente.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004

CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO

GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Lavorazione non eseguita. Importo lavori: € 3.230,11

ANTITRAUMA ALTALENA – cod. 6.9

Da una più attenta verifica in fase esecutiva si è appurato che la pavimentazione esistente non necessitava di sostituzione.

Lavorazione non eseguita. Importo lavori: € 1.190,04

PARCO GIOCHI DI VILLA LATTES*MANUTENZIONE ALTALENA – cod. 15.4*

L'altalena, nel periodo compresa tra l'approvazione dei lavori e il loro affidamento, è stata demolita, non essendo più idonea all'uso previsto.

Lavorazione non eseguita. Importo lavori: € 204,01

Totale importo lavori non eseguiti: € 5.006,67

NUOVI INTERVENTI**PARCO GIOCHI DI VIA ISTRIA***NUOVO CANCELLO CARRABILE*

Il parco giochi necessita periodicamente di interventi di manutenzione che comprendono, tra gli altri, lo sfalcio dell'erba e la potatura delle piante presenti. L'accesso al parco avviene da un cancello esistente protetto da una pensilina che impedisce l'ingresso ai mezzi di grandi dimensioni impiegati nelle opere di manutenzione. Si è quindi deciso di realizzare, nelle vicinanze del cancello esistente, un altro cancello carrabile a servizio dei mezzi di manutenzione.

Descrizione: cancello zincato a battente a 2 ante simmetriche con pilastri di sostegno a tassellare a pavimento 120x120 mm, ante con cornice 80x40 con tamponatura in grigliato, fornito pre-assemblato, dimensioni 400x173 cm, verniciato RAL6005 verde semi lucido. Comprensivo di fornitura e posa in opera.

Nuovo prezzo (NP1): € 4.400,00

SOSTITUZIONE RECINZIONE ROMBOIDALE:

Questo intervento completa la messa in opera del cancello carrabile con la sostituzione di una parte della recinzione esistente nelle sue vicinanze.

Descrizione: recinzione romboidale plastificata di colore verde, altezza 180 ca circa, compreso lievo rete esistente per 10 metri circa e conferimento in discarica materiali di risulta. Comprensivo di fornitura e posa in opera. Nuovo prezzo (NP2): € 500,00

MANUTENZIONE GIOCO PALESTRA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004
CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO
GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.

La manutenzione di questa attrezzatura era già prevista nel progetto generale. In fase di esecuzione dell'intervento si è verificato che alcuni degli elementi strutturali esistenti (montanti e traversi) necessitavano di essere sostituiti in quanto si erano ulteriormente deteriorati, anche per effetti di azioni vandaliche.

Descrizione: sostituzione di n.ro 3 montanti e di n.ro 1 traversa palestrina, con fornitura, posa e smaltimento dei pezzi esistenti, compresi cappucci in plastica protezione teste.

Nuovo prezzo (NP3): € 1.350,00

PARCO GIOCHI DI VIA BARACCA

Questo sito di intervento non era previsto nel progetto generale. Sono giunte, tuttavia, a riguardo numerose segnalazioni relative allo stato di degrado e di conseguente pericolo della altalena.

MANUTENZIONE ALTALENA

Si è deciso di intervenire per rendere l'attrezzatura nuovamente utilizzabile.

Descrizione: sostituzione di n.ro 2 montanti altalena, con fornitura, posa e smaltimento dei montanti esistenti.

Nuovo prezzo (NP4): € 800,00

PARCO GIOCHI DI VIA VIGNA

Questo sito di intervento non era previsto nel progetto. Sono giunte, tuttavia, a riguardo, numerose richieste che chiedevano di dotare l'area di questa attrezzatura rivolta agli utenti più piccoli.

NUOVO SCIVOLO

Descrizione: scivolo h 80 cm in acciaio inox, pannelli decorativi scala di risalita.

Struttura realizzata con l'impiego di pannelli in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci e completa di due pannelli decorativi laterali pantografati raffiguranti un elefantino composto da: n. 1 scaletta di risalita munita di tamponamenti laterali in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico da mm 20 e gradini in pioli di iroko 45.

Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua;

n. 1 scivolo h. cm 80 con pista in acciaio inox pressopiegata e sponde in bilaminato stratificato HPL da mm 20.

Nuovo prezzo (NP5): € 3.230,00

SCUOLA DELL'INFANZIA PEEP LAGHETTO

Questo sito di intervento non era previsto nel progetto. Sono giunte, tuttavia, a riguardo, numerose richieste che chiedevano la sostituzione di alcune delle attrezzature particolarmente ammalorate.

NUOVA PASSERELLA IN LEGNO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004
CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO
GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.

Si provvederà alla demolizione e smaltimento dello scivolo esistente e alla messa in opera di una passerella realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.

Descrizione: Passerella costituita da quattro montanti sez. cm 9x9 e due corrimano di sez. cm 11x6,5 mentre il camminamento da nove travetti di sez. cm 7x7 collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Nuovo prezzo (NP6): € 2.684,00

NUOVA SABBIERA IN LEGNO

Si provvederà alla demolizione e smaltimento della sabbiera esistente che verrà sostituita con una nuova sabbiera realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.

Descrizione: sabbiera costituita da un telaio principale realizzato con tavole sez. cm 16x3,5 sovrapposte, collegate e rinforzate alle estremità con due travi in legno lamellare di sez. cm 9x9 e uno spazio gioco da cm 200x200 da riempire con sabbia.

La struttura si completa con due piani superiori scorrevoli aventi telaio in acciaio zincato a caldo e pannellature in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci; i piani consentono l'apertura e la chiusura della sabbiera e sono dotati di sistema antischiacciamento delle dita.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Nuovo prezzo (NP7): € 3.078,00

RICARICA GHIAINO VASCA

Descrizione: Intervento di ricarica di strato di ghiaino (pezzatura 4-8 mm) in vasca esistente (dim. 3x2 m).

Spessore finito 5-8 cm ca.

Nuovo prezzo (NP8): € 130,00

ASILO NIDO IPAB "SALVI"

Questo sito di intervento non era previsto nel progetto. Sono giunte, tuttavia, a riguardo, numerose richieste che chiedevano di eliminare la struttura danneggiata.

LIEVO CASTELLO CON SCIVOLO

Si provvederà alla demolizione e smaltimento dello scivolo esistente a causa dell'eccessivo degrado di alcuni dei suoi componenti.

Nuovo prezzo (NP9): € 1.200,00

SCUOLA DELL'INFANZIA "STALLI"

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004
CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO
GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.

Questo sito di intervento non era previsto nel progetto. Sono giunte, tuttavia, a riguardo, numerose richieste che chiedevano di sostituire o rimuovere le strutture danneggiate.

NUOVA SABBIERA IN LEGNO

Viene messa in opera una nuova sabbiera dotata di coperchi scorrevoli in legno in sostituzione di una capanna in legno vetusta. Si provvederà, inoltre, alla sistemazione del terreno adiacente alla struttura.
Nuovo prezzo (NP10): € 3.400,00

RIMOZIONE GIOCO

Si provvederà alla rimozione e smaltimento di un gioco ormai vetusto predisponendo l'area per la messa in opera futura di un'altra attrezzatura.
Nuovo prezzo (NP11): € 460,00

SCUOLA DELL'INFANZIA "FOGAZZARO"

Questo sito di intervento non era previsto nel progetto. Sono giunte, tuttavia, a riguardo, numerose richieste che chiedevano un intervento di manutenzione di alcuni elementi danneggiati della struttura.

MANUTENZIONE TORRETTA CON SCIVOLO

Lo scivolo esistente nel cortile della scuola è inutilizzabile in quanto alcuni elementi strutturali in legno sono ammalorati e non ne garantiscono l'utilizzo in sicurezza. Si provvederà alla loro sostituzione.
Nuovo prezzo (NP12): € 2.145,00 €

Precisato che nella relazione di perizia è erroneamente indicato come Totale importo nuovi interventi la somma di € 24.867,00 che non corrisponde alla somma delle singole voci ma come differenza degli interventi si riporta la somma corretta pari alla differenza tra i nuovi interventi di importo pari ad € 23.377,00 e lo stralcio delle lavorazioni previste di importo pari ad € 5.006,67 per un totale di importo aggiuntivo delle lavorazioni di € 18.370,33.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l'esecuzione dei lavori è prorogato di 60 giorni naturali e consecutivi, ulteriori rispetto ai 80 giorni contrattuali.

Successivamente alle nuove lavorazioni decise dalla D.L. e concordate con l'impresa esecutrice, l'importo dei lavori viene così aggiornato in contabilità secondo un nuovo computo metrico, che determina un nuovo importo dei lavori di euro 141.369,66 (oltre € 4.500,00 per oneri sicurezza), al lordo dell'incremento di euro 18.370,32 (esclusa IVA), da riconoscere all'impresa esecutrice. Il nuovo importo complessivo di affidamento risulta, pertanto, essere di euro 177.960,99 (oneri sicurezza e IVA compresi), pari al 14,93% dell'importo lavori, e quindi entro il limite del 15% di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

I prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e n. 12 nuovi prezzi come da atto di sottomissione, al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara pari al 14,977%.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004
CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO
GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.

Il quadro di raffronto è così composto:

QUADRO DI RAFFRONTO

		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	SCOSTAMENTO
A1	IMPORTO LAVORI	144.700,00	122.999,34	141.369,66	+ 18.370,32
A2	ONERI SICUREZZA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTALE		149.200,00	127.499,34	145.869,66	+ 18.370,32
IVA 22%		32.824,00	28.049,85	32.091,32	+ 4.041,47
TOTALE GENERALE		182.024,00	155.549,19	177.960,98	+ 22.411,79

RIBASSO OFFERTO: 16,146 %

INCIDENZA MAGGIORI LAVORI: 14,93 %

Il quadro economico successivo alla perizia di variante, come da quadro di raffronto, risulta, pertanto, così rideterminato:



Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004
CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO
GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.

NUOVO QUADRO ECONOMICO

a seguito perizia di Variante

A	IMPORTO LAVORI	euro
A1	Parchi gioco	141.369,66
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.500,00
	TOTALE LAVORI	145.869,66

B	SOMME A DISPOSIZIONE	euro
B1	Lavori in economia fuori dall'appalto	5.000,00
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	2.000,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti	2.992,00
B4	IVA 22%	32.091,32
B5	Spese tecniche (IVA e oneri compresi)	7.954,92
B6	Fondo risorse finanziarie	2.387,20
B7	Fondo risorse finanziarie	596,80
B8	Spese tecniche perizia (IVA e oneri compresi)	1.603,20
B9	Ribasso d'asta residuo	9.504,90
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	64.130,34

A+B	TOTALE PROGETTO	210.000,00
------------	------------------------	-------------------

Considerato che;

- per la realizzazione degli interventi di variante si ritiene necessario l'affidamento diretto all'impresa DIMO GROUP SRL – Zona PIP Racale (LE) - P.IVA 03273820757, per ragioni di celerità, corretta esecuzione ed economicità dell'affidamento, alle stesse condizioni del Contratto d'Appalto N. 2505 di Racc. e N. 28.952 di Rep.S. del 09/02/2023, oltre a quelle contenute nell'Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi del 18/12/2023 sottoscritto dal D.L. e dall'impresa in data 18/12/2023 e vidimata dal RUP in data 05/01/2024.
- le lavorazioni diverse e/o aggiuntive, rispetto al progetto approvato, hanno lo scopo di apportare modifiche migliorative alla riqualificazione dei vari siti di intervento e trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, mediante utilizzo delle somme a disposizione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza necessità di ulteriori stanziamenti.
- la perizia di variante del 06/12/2023 è composta dai seguenti allegati:
 - relazione tecnica generale
 - relazione tecnica di perizia
 - atto di sottomissione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004
CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO
GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.

Preso atto che, tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione del 06/12/2023 agli atti, sottoscritta dal RUP e dal D.L. in data 05/01/2024;

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre, altresì, riconoscere al Direttore dei Lavori Dott. Cason Riccardo dello Studio Sama di Colceresa (VI) con sede Via dell'Artigianato 27 – Colceresa (VI) P.IVA 03498650245 la somma di € 1.603,20 (Oneri Previdenziale del 4% COMPRESI) + IVA 22%, per redazione e gestione della perizia di variante. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario relativamente alla RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004 CIG 9388254848 con l'azienda DIMO GROUP SRL con sede in Zona PIP Racale (LE) – C.F./P.IVA 03273820757, composta dagli elaborati elencati in premessa, per l'importo di aggiuntivo € 18.370,32 + IVA 22%,

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004
CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO
GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.

oneri per la Sicurezza compresi, per complessivi € 22.411,79 (oneri per la sicurezza e IVA 22% compresi), che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

NUOVO QUADRO ECONOMICO

a seguito perizia di Variante

A	IMPORTO LAVORI	euro
A1	Parchi gioco	141.369,66
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.500,00
TOTALE LAVORI		145.869,66

B	SOMME A DISPOSIZIONE	euro
B1	Lavori in economia fuori dall'appalto	5.000,00
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	2.000,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti	2.992,00
B4	IVA 22%	32.091,32
B5	Spese tecniche (IVA e oneri compresi)	7.954,92
B6	Fondo risorse finanziarie	2.387,20
B7	Fondo risorse finanziarie	596,80
B8	Spese tecniche perizia (IVA e oneri compresi)	1.603,20
B9	Ribasso d'asta residuo	9.504,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		64.130,34

A+B	TOTALE PROGETTO	210.000,00
------------	------------------------	-------------------

- 2) di approvare gli allegati elaborati di perizia di variante, come elencati in premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare l'allegato verbale di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 18/12/2023, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritti dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa DIMO GROUP SRL- per l'importo di € 18.370,32 + IVA, Oneri per la Sicurezza compresi, per complessivi € 22.411,79 (oneri per la sicurezza e IVA 22% compresi);
- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite l'impresa DIMO GROUP SRL – Zona PIP Racale (LE) - P.IVA 03273820757 alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 22.411,79 (oneri per la sicurezza e IVA 22% compresi), pari al 14,93 dell'importo di contratto, rideterminando in € 177.960,98 (oneri sicurezza e IVA compresi), il nuovo importo contrattuale;
- 5) di dare atto che, la spesa complessiva di € 22.411,79 (oneri di sicurezza e IVA 22% compresa) trova copertura all'impegno codice 132351 al capitolo 1881000 "PARCHI GIOCO E SCOLASTICI" del

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004
CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO
GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.

bilancio del corrente esercizio, finanziato con permessi a costruire, dove rientra nella somma vincolata con deliberazione Giunta Comunale n. 239 del 27/12/2019, citata in premessa;

- 6) di stabilire che il contratto verrà stipulato con l'impresa per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 7) di approvare la spesa di € 1.603,20 (oneri previdenziali al 4% e IVA 22% compresi), relativa alla redazione della perizia suppletiva, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Dott. Cason Riccardo dello Studio Sama di Colceresa (VI) con sede Via dell'Artigianato 27 – Colceresa (VI), P.IVA 03498650245;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.603,20 (oneri previdenziali al 4% e IVA 22% compresi), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 132351 al capitolo 1881000 "PARCHI GIOCO E SCOLASTICI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con permessi a costruire, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con deliberazione Giunta Comunale n. 239/2019 sopraindicata - CIG A04F8DC665 ;
- 9) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004
CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO
GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004 CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO GROUP SRL DI RACALE (LE) - P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
159973	2024	PARCHI GIOCO E SCOLASTICI	U	09022.02.1881000	22.411,79
159974	2024	PARCHI GIOCO E SCOLASTICI	U	09022.02.1881000	1.603,20

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 04/03/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 6bda0a892b322b2ff76f2284019a680435ec1e8c

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"