



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2° STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE

URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°

STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

IL DIRIGENTE

Premesso che,

- i il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/05/2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo;
- ii l'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato “Liberare energie urbane”, comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i quali è compresa la riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte in Via Medici - intervento n. 1 - dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 (IVA compresa), suddiviso in due stralci funzionali, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 25/08/2016;
- iii con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 05/01/2017, è stata approvata la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di cui al D.P.C.M. 25/05/2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 4.000.000,00;
- iv con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2017 si è preso atto dello schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore del progetto “Liberare energie urbane” selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/05/2016 e successivi DPCM 06/12/2016 e 16/02/2017;
- v la convenzione è stata sottoscritta il 06/03/2017 e registrata alla Corte dei Conti in data 04/05/2017;
- vi con determina dirigenziale n. 1054 del 29/05/2017, a seguito di procedura aperta, è stato affidato il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, comprese anche le prestazioni del geologo, le relazioni specialistiche, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) tra l'arch. Giorgio Macola, (capogruppo mandatario), il dott. geologo Matteo Collareda, di Isola Vicentina (VI), Studio Stradivarie Architetti Associati con sede in Trieste, Società Sinergo S.p.A. con sede in Martellago (VE) (mandanti);
- vii con delibera della Giunta comunale n. 90 del 30/06/2017 è stato approvato il progetto definitivo;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE

URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°

STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

- viii con determina dirigenziale n. 1931 del 28/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni dell'importo complessivo di € 2.800.000,00 di cui € 2.142.098,59 per lavori e € 57.847,40 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- ix con determina dirigenziale n. 384 del 20/02/2018 è stato stabilito di procedere all'assegnazione del servizio di direzione dei lavori (impegno 121173);
- x con determina dirigenziale n. 645 del 22/03/2018, a seguito della presa d'atto da parte del responsabile del procedimento dell'aggiornamento degli elaborati da parte dei progettisti incaricati sulla base delle prescrizioni dettate in fase di validazione del progetto esecutivo, sono stati aggiornati alcuni elaborati del progetto esecutivo da porre a base di gara. Con il medesimo provvedimento è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto che lascia inalterato comunque l'importo dei lavori da porre a base di gara pari a € 2.199.945,99 di cui € 2.142.098,59 per lavori e € 57.847,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA;
- xi con determinazione dirigenziale n. 708 del 29/03/2018 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di riqualificazione dell'ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta;
- xii con determina dirigenziale n. 1568 del 20/07/2018 è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione della ex Centrale del Latte 1° e 2° stralcio funzionale, a Madarchitettura studio associato – arch. Laura Masiero e Marco Segato con sede in Padova per il prezzo offerto di € 46.775,25 pari al ribasso del 31,19% + INARCASSA + IVA 22%;
- xiii con determinazione dirigenziale n. 1686 del 07/08/2018 è stato affidato l'incarico per il collaudo delle opere;
- xiv con determina dirigenziale n. 1825 del 10/09/2018 l'appalto dei lavori di riqualificazione dell'ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni è stato aggiudicato ad INCOS ITALIA S.p.a. con sede in Vicenza per il prezzo offerto di € 1.538.947,89, più oneri per la sicurezza pari ad € 57.847,40 non soggetti a ribasso, complessivamente € 1.596.795,29 più IVA al 10%;
- xv con determina dirigenziale n. 2065 dell'11/10/2018, a seguito di procedura aperta, è stato affidato al RTP formato da Sinergo S.p.A. (capogruppo mandataria), Stradivarie Architetti Associati, arch. Giorgio Macola, ing. Davide Gonzato, ing. Michele Scarso (mandanti) con sede in Martellago (VE) il servizio di direzione dei lavori di cui all'oggetto;
- xvi il contratto d'appalto con l'impresa INCOS ITALIA S.p.A. di Vicenza, dell'importo complessivo di € 1.596.795,29 è stato stipulato in data 04/04/2019 n. 2256 di Racc. – n. 28553 di Rep.;

Considerato che:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE**URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°****STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8**

- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con propria nota posta agli atti con PGN 101/2020, ha richiesto di acquisire il progetto esecutivo approvato, per una valutazione della parte strutturale rispetto alle nuove N.T.C. del 2018 e circolare esplicativa del 2019;
- in data 13/01/2020, il RUP inviava alla Soprintendenza la documentazione richiesta;
- con determinazione n. 938 del 10/06/2020 si è provveduto a:
 - approvare una perizia di variante dei lavori di “Riqualificazione dell’area dell’Ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – Sede Storica, Aree Esterne, demolizioni” per un nuovo importo dei lavori di 1.840.171,15 € oltre IVA;
 - conseguentemente, ad integrare l’incarico di direzione lavori al RTP formato da Sinergo S.p.a. (capogruppo mandataria), Stradivarie Architetti Associati, arch. Giorgio Macola, ing. Davide Gonzato, ing. Michele Scarso (mandanti) con sede in Martellago (VE) per € 11.910,02 inarcassa e IVA comprese (CIG Z092D37135) e di dare atto che la spesa trova copertura nell’impegno codice 121173 al cap.1405100;
 - conseguentemente, ad integrare l’importo dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a Madarchitettura studio associato – arch. Laura Masiero e arch. Marco Segato con sede in Padova per € 4.775,80 (Inarcassa e IVA comprese) (CIG ZA72D371A2) e di dare atto che la spesa trova copertura nell’impegno codice 120707 al cap.1405100;
- con nota acquisita al PGN 95875 del 02/07/2020, la Soprintendenza richiedeva l’adeguamento del progetto esecutivo strutturale affinché fosse “impostato sui principi della conservazione sia materiale del bene che della sua concezione strutturale”;
- con nota acquisita al PGN 114179 del 04/08/2020, la Soprintendenza richiedeva “un controllo del suolo già rimosso secondo criteri e campionature da decidere” con l’assistenza archeologica sulle aree esterne alla palazzina storica;
- a seguito di invio della documentazione attestante la natura dei materiali in sito, con nota del 25/08/2020, acquisita al PGN 125180, la Soprintendenza autorizzava le opere previste;
- con altra nota acquisita al PGN 125170 del 25/08/2020, la Soprintendenza comunica di rimanere in attesa del nuovo progetto strutturale, diffidando “ad eseguire qualsiasi lavorazione ulteriore o difforme” a quanto già autorizzato in data 21/08/2017 (progetto definitivo);
- il RUP con disposizione di servizio alla Direzione Lavori PGN 150042 del 08/10/2020 richiedeva, tra le tante indicazioni, di:
 - predisporre sintetica descrizione della soluzione tecnica più vantaggiosa ed utile alla committenza, corredata da stima economica delle variazioni necessarie per adeguare il progetto esecutivo alle richieste della Soprintendenza;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE

URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°

STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

- predisporre gli atti progettuali di modifica, variazione/variante per le approvazioni di rito;
- l'RTP formato da Sinergo S.p.a. (capogruppo mandataria) ha consegnato gli elaborati in data 25/01/2021;
- con nota prot. 14498 del 27/01/2021 il RUP trasmetteva l'adeguamento strutturale alla competente Soprintendenza;
- il RUP ha trasmesso la perizia di che trattasi all'impresa con nota n.19487 del 04/02/2021;
- con determinazione n. 424/2021 il RUP, nel frattempo, ha:
 - 1 risolto in danno e di diritto, il contratto di appalto n. 2256 di Racc. – n. 28553 di Rep. Prima richiamato;
 - 2 ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5, comma 4, del D.L. 76/2020;
- la Soprintendenza autorizzava, con prescrizioni, l'intervento (di cui al prot. 14498/2021) con nota assunta al prot. 56375 del 08/04/2021;
- il RUP, con propria nota n. 37434 del 05/03/2021 ha provveduto allo scorrimento della graduatoria, interpellando il 2° classificato Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. con sede in Rimini;
- con nota n. 46406 del 22/03/2021 il Consorzio ha espresso la sua indisponibilità a sottoscrivere un nuovo contratto. Il RUP in pari data con PGN 47375/2021 ha concesso ulteriori 7 giorni e, a seguito di un sopralluogo in data 29/03/2021, il RUP con lettera n. 51380/2021 ha ritenuto di concedere un ulteriore e supplementare termine per completare i necessari approfondimenti tecnici ed economici di 15 giorni, a cui la sopra citata impresa non ha dato risposta;
- l'RTP formato da Sinergo S.p.a. (capogruppo mandataria) ha adeguato il progetto alle prescrizioni, trasmettendolo con nota 69221 del 03/05/2021;
- con nota 93684 del 14/06/2021 l'RTP ha presentato una richiesta di adeguamento della parcella sia per l'attività progettazione della perizia che di direzione lavori a cui il RUP ha risposto con lettera n. 100292 del 24/06/2021;
- successivamente, l'RTP ha depositato, con nota n. 120181 del 30/07/2021, una prima serie di adeguamenti del progetto depositato il 03/05/2021, a seguito dei rilievi sollevati dall'Amministrazione, a cui univa la suddetta richiesta, evidenziando un importo di € 53.162,11 per la redazione della perizia e di € 41.315,90 per l'aggiornamento della parcella per direzione lavori e contabilità, sulla base di un importo lavori di € 2.385.362,85 (di cui € 2.373.929,05 per lavori ed oneri sicurezza e € 11.433,80 per oneri Covid) e di una rimodulazione delle categorie d'opera costituenti l'intervento di che trattasi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE

URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°

STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

- per effetto della citata risoluzione del contratto con l'appaltatore, venivano anche completate e liquidate le attività di DL e di CSE limitatamente ai lavori appaltati;

Dato atto che:

- con DGC n. 195 del 20/10/2021 è stata approvata una variazione di PEG con la quale è stato trasferita la competenza del capitolo relativo ai lavori della ex Centrale del latte al Servizio Mobilità, trasporti e LL.PP.;
- in data 25/10/2021, l'RTP formato da Sinergo S.p.a. (capogruppo mandataria) ha ripresentato gli elaborati avendo approntato ulteriori rettifiche e correzioni;
- con lettera n. 175611 del 11/11/2021 il direttore generale ha comunicato che a seguito delle modifiche di cui alla sopra citata deliberazione il nuovo RUP relativo ai lavori del 2° stralcio era da intendersi individuato nell'ing. Paolo Gabbi;
- l'RTP formato da Sinergo S.p.a. (capogruppo mandataria) ha, infine, depositato l'ultima revisione degli elaborati, in data 21/12/2021, prot. 199719;
- con nota trasmessa via mail in data 19/04/2022, in atti del Servizio, il RUP presentava all'RTP una rimodulazione, rispetto alla richiesta del 15/07/2021, dell'adeguamento della parcella per la progettazione della perizia, DL e contabilità, proponendo di riconoscere importo richiesto per la progettazione ma con riduzione a € 14.325,87 l'importo per l'adeguamento di DL e contabilità;
- l'RTP, con nota assunta al prot. 68836 del 28/04/2022, ha accettato la proposta soprariportata;
- con determinazione n. 1146 del 20/05/2022 è stata approvata l'integrazione dell'incarico di direzione lavori al RTP formato da Sinergo S.p.A. (capogruppo mandataria), Stradivarie Architetti Associati, arch. Giorgio Macola, ing. Davide Gonzato, ing. Michele Scarso (mandanti) con sede in Martellago (VE) per l'importo di € 53.162,11 (limitatamente alla progettazione perizia di variante) oltre inarcasta ed IVA e, quindi, per un importo complessivo di € 67.452,08 (CIG Z092D37135) dando atto che la spesa trova copertura al cap.1405100 (impegni 148503/2020, 148503/2022, 148504/2022);
- con determinazione n. 1375 del 15/06/2022 si è provveduto a:
 - 1 approvare il progetto redatto internamente al Servizio Mobilità, trasporti e LL.PP., relativo alla "rimozione dei cumuli di materiali di diversa natura posizionati nelle aree esterne dell'ambito ex Centrale del Latte oltre che alla demolizione della porzione est del fabbricato esistente";
 - 2 dare atto che la spesa del progetto, pari a € 165.000,00 IVA compresa, trova copertura al capitolo cap. 1405100 impegno n. 118358;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE

URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°

STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

3 approvare l'aggiudicazione dei lavori di cui al punto precedente a favore dell'impresa Baldan recuperi e trattamenti S.r.l., con sede in Campagna Lupia (VE) per un importo di € 138.342,87 oltre IVA 10% (importo complessivo di € 152.177,16) a tutti i patti e condizioni previsti dalla trattativa diretta MEPA n. 3033137;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 24/06/2022, nelle more dell'adeguamento del progetto dei lavori principali, si è approvato il quadro economico complessivo relativo ai lavori di riqualificazione ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni, per un importo complessivo di € 4.526.954,86;
- con determinazione n. 1530 del 01/07/2022 sono state conseguentemente impegnate una serie di risorse associate a ben definiti capitoli e sottoimpegni:
- con determinazione n. 1741 del 02/08/2022 si è provveduto a:
 - (1) approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione dell'ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni, per un importo dei lavori di € 2.755.623,91 oltre oneri sicurezza per € 52.121,41 e, quindi, per un importo complessivo di € 2.807.745,32 oltre IVA 10%;
 - (2) dare atto che il quadro economico complessivo del progetto di cui sopra ammonta a € 4.526.954,86 completamente coperto dal punto di vista finanziario;
- con determinazione n. 1779 del 05/08/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) del D.Lgs. 50/2016, la perizia suppletiva e di variante al contratto originario dei lavori relativi a “rimozione dei cumuli di materiali di diversa natura posizionati nelle aree esterne dell'ambito ex Centrale del Latte oltre che alla demolizione della porzione est del fabbricato esistente”, dell'importo di € 3.147,18 oltre I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto;

Dato, altresì, atto che:

- è stato assunto il CUP: B39J17000040001 e CIG: 9333603CD8 inerente la gara dei lavori principali;
- con determinazione n. 2133 del 27/09/2022 sono stati aggiudicati i lavori all'impresa COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. con sede in Volpago del Montello (TV) per un importo contrattuale pari ad € 2.638.632,68 compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 52.121,41, oltre I.V.A. al 10%, complessivamente € 2.902.495,95;
- il relativo contratto veniva sottoscritto in data 17/11/2022 con atto di Rep.S. n. 28.934 e n. 2.494 di Racc.;

Premesso, inoltre, che,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE

URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°

STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

- con determinazione dirigenziale n. 2873 del 14/12/2022 è stata autorizzata l'impresa COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L., ai subappalti come di seguito:
 - dei lavori di demolizione interne rientranti nella categoria OG1 a M.N. Costruzioni s.r.l.s. con sede in Caerano San Marco (TV) per l'importo complessivo presunto di € 82.510,00, di cui € 1.600,00 per oneri sicurezza, oltre all'I.V.A. (Reverse Charge);
 - dei lavori di demolizione parziale di fabbricato, pavimentazione e fondazioni rientranti nella categoria OG1 a BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI s.r.l. con sede in Campagna Lupia (VE) per l'importo complessivo presunto di € 210.500,00 di cui € 4.000,00 per oneri sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 366 del 17/02/2023 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di RINFORZO MURATURE CON RETE IN FRP rientranti nella categoria OG2 per € 22.000,00, di cui € 450,00 per oneri sicurezza, oltre all'I.V.A. (Reverse Charge) a PIVA s.r.l. con sede in Vedelago (TV);
- con determinazione dirigenziale n. 460 del 27/02/2023 è stato autorizzato il subappalto dei lavori a misura di “REALIZZAZIONE OPERE DI CARPENTERIA EDILE, POSA ACCIAIO PER C.A. E REALIZZAZIONE MURATURE IN LATERIZIO”, nell'ambito della categoria OG1, per un importo presunto pari ad € 53.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza, a KHALOUF GROUP s.r.l. con sede in San Donà di Piave (VE);
- con determinazione dirigenziale n. 649 del 17/03/2023 è stato autorizzato il subappalto come segue:
 - dei lavori a misura di “POSA ORDITURA COPERTURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE E POSA CONNETTORI” per l'importo presunto di € 4.500,00, di cui € 90,00 per oneri sicurezza, oltre I.V.A. come per legge, a DIELE COPERTURE S.A.S. con sede in Arcade (TV);
 - dei lavori a misura di “POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO” per l'importo presunto di € 2.000,00, di cui € 40,00 per oneri sicurezza, oltre come per legge, a LAPUSNEANU MARIUS CATALIN con sede in Istrana (TV);
- con determinazione dirigenziale n. 765 del 29/03/2023 è stato autorizzato il subappalto dei lavori a corpo di “REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI” rientranti nella categoria OG11 per l'importo presunto di € 345.000,00, di cui € 6.900,00 per oneri sicurezza, I.V.A. non applicabile ex art. 17 comma 6) lettera A-ter D.P.R. 633/72, a ELETTRO T.C. S.R.L. con sede in Signoressa (TV);
- con determinazione dirigenziale n. 1075 del 02/05/2023 è stata autorizzata l'impresa COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. a ridurre l'importo di subappalto dei lavori a misura di “REALIZZAZIONE OPERE DI CARPENTERIA EDILE, POSA ACCIAIO PER C.A. E REALIZZAZIONE MURATURE IN LATERIZIO”, nell'ambito della categoria OG1, autorizzato con la determina n. 460/2023 dall'importo presunto pari ad € 53.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza all'importo di € 18.100,00 oneri di sicurezza compresi, oltre I.V.A. (Reverse Charge), a KHALOUF GROUP s.r.l. di San Donà di Piave (VE);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE

URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°

STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 1075/2023 è stata altresì autorizzata l'impresa COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. ad aumentare l'importo del subappalto dei lavori di demolizione interne rientranti nella categoria OG1, autorizzato con la determina n. 2873/2022 ad M.N. Costruzioni s.r.l.s. di Caerano San Marco (TV), per ulteriori lavori rientranti nella categoria OG1, dall'importo complessivo presunto di € 82.510,00, di cui € 1.600,00 per oneri sicurezza, oltre all'I.V.A. (Reverse Charge) all'importo complessivo presunto di € 117.410,00 inclusi € 2.300,00 per oneri di sicurezza oltre I.V.A. (Reverse Charge);
- con determinazione dirigenziale n. 1387 del 01/06/2023 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di realizzazione rinforzi in FRP e connettori in carbonio, rientranti nella categoria OG1, a Fassa & P. s.r.l. di Carbonera (TV) per l'importo complessivo presunto di € 22.000,00, di cui € 440,00 per oneri sicurezza, oltre all'I.V.A. (Reverse Charge);
- con determinazione dirigenziale n. 1389 del 01/06/2023 è stato autorizzato il subappalto delle opere di cartongesso e tinteggiature, nell'ambito della categoria OG1 e OS7, a DRAS S.N.C. di Stefano e Vania Da Ros con sede in Sarmede (TV), rispettivamente per € 67.000,00 (OG1) e per € 60.000,00 (OS7), complessivamente per € 127.000,00 di cui € 2.500,00 per oneri sicurezza, oltre all'I.V.A. (Reverse Charge);
- con determinazione dirigenziale n. 1564 del 22/06/2023 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di “realizzazione sistema di copertura zavorrato con ghiaia e impermeabilizzazioni”, nell'ambito della categoria OS7, alla ditta C.I. Coperture Innovative S.R.L. con sede in Maserada sul Piave (TV) per € 30.000,00 di cui € 600,00 per oneri sicurezza e dei lavori di “realizzazione lattonerie”, nell'ambito della categoria OG1, a LATTONERIE BONORA S.R.L. con sede in Montebelluna (TV), Via Bacchieghe, 12 – C.F./P.IVA 04268110261, per € 15.000,00 di cui € 300,00 per oneri sicurezza, oltre all'I.V.A. (Reverse Charge);
- con determinazione dirigenziale n. 1634 del 29/06/2023 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di:
 - “POSA SERRAMENTI METALLICI”, per complessivi € 28.000,00 (inclusi € 560,00 a titolo di oneri di sicurezza), di cui € 10.000,00 (di cui € 200,00 per oneri sicurezza) nell'ambito della categoria OG1 ed € 18.000,00 (di cui € 360,00 per oneri sicurezza), nell'ambito della categoria OS6, oltre all'I.V.A. come per legge, a Global System Montaggi di Aevoaei Catalin, con sede in Riese Pio X (TV);
 - “POSA IN OPERA DI PAVIMENTI E BATTISCOPA IN LEGNO”, nell'ambito della categoria OG1, a PAVILEGNO S.R.L.S. con sede in Pieve di Soligo (TV), per € 8.000,00 di cui € 160,00 per oneri sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;
- con determinazione dirigenziale n. 1879 del 07/08/2023 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di “REALIZZAZIONE MASSETTI”, nell'ambito della categoria OG1, per complessivi € 24.000,00 (inclusi € 480,00 per oneri sicurezza), oltre all'I.V.A. come per legge, a EDILSYSTEM S.R.L. di Montebelluna (TV);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE

URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°

STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

- con determinazione dirigenziale n. 2018 del 29/08/2023 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di “REALIZZAZIONE PAVIMENTO IN C.A. E CLS LAVATO”, nell'ambito della categoria OG1 , per complessivi € 35.000,00 (compresi € 700,00 a titolo di oneri sicurezza) a CAVALLIN FLAVIO con sede in Piese Pio X (TV);
- con determinazione dirigenziale n. 2190 del 19/09/2023 è stata approvata la spesa complessiva di € 366,00 I.V.A 22% compresa, per eseguire il sopralluogo al fine di fornire specifiche indicazioni tecniche per l'allacciamento dell'edificio di Via Mentana alla rete telefonica, da eseguirsi con Telecom Italia SpA OA/Nord Est.Development & Project Management, con sede legale in MILANO;
- con determinazione dirigenziale n. 2416 del 16/10/2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia di variante che non apporta alcuna modifica all'importo di contratto e lascia inalterato l'importo di progetto;
- con determinazione dirigenziale n. 2508 del 27/10/2023 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di “realizzazione opere a verde”, per complessivi € 43.000,00 (compresi € 850,00 a titolo di oneri sicurezza) nell'ambito della categoria OS24 alla Società agricola Dalla Torre Claudio e Walter S.S. con sede in Villorba (TV), Via A. Meucci, 25 – C.F./P.IVA 03819340260;

Durante il corso dei lavori è emersa l'esigenza di apportare una serie di variazioni alle opere progettate unitamente a prevedere nuovi e diversi lavori per cui si è resa necessaria la redazione della presente perizia suppletiva e di variante:

Vengono di seguito riportati gli interventi che costituiscono la presente perizia di variante:

Rimodulazione opere strutturali

La progressiva messa a nudo delle strutture e delle murature ha fatto emergere criticità o ammaloramenti delle stesse che comportano la necessità di apportare interventi di ripristino alle strutture, modifiche che non alterano le condizioni statiche e sismiche complessive, ma necessari per dare corso all'esecuzione delle opere.

- Art.1 Ripristino corticale travi esistenti ammalorate al piano interrato e chiusura fori;
- Art.2 Realizzazione architravi al piano interrato;
- Art.3 Rinforzo muratura piano interrato con rete FRP su una faccia;
- Art.4 Rinforzo muratura piano interrato con rete FRP su doppia faccia asse B3-B4;
- Art.5 Operazioni di ripristino di murature fortemente ammalorate;
- Art. 7 Impermeabilizzazione platea fossa ascensore;
- Art.8 Demolizione e smaltimento cella frigorifera esistente;
- Art.9 Impermeabilizzazione muri contro terra (perimetro esterno);
- Art.10 Realizzazione zoccolo di calcestruzzo lato Est;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2° STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

- Art. 12 Realizzazione nuova copertura Shed a seguito delle demolizioni delle stesse sopraggiunte a causa della precarietà statica dei solai in laterizio cemento inclinato esistenti. Sono compresi le demolizioni e ripristino degli intonaci sulle travi in calcestruzzo;
- Art. 23 Realizzazione nuovo setto in muratura – parallelo asse B3-B4 – compreso tra asse A3-A4;
- Art. 25 Rifacimento del primo solaio ammalorato;
- Art. 26 Rinforzo strutturale appoggio trave esistente al 2° piano con profili UPN;

Rimodulazione delle facciate esterne

- Art. 13 Opere di finitura su prospetto Nord e Sud;
- Art. 16 Opere di ripristino intonaco facciata Ovest;
- Art. 19 Pensilina fronte Sud;
- Art. 20 Opere di finitura facciata Est;
- Art. 27 Rettifica spallette prospetto Nord ed abbassamento muro esistente;

Opere di finitura e completamento opere esterne piano interrato

- Art. 11 Chiusura pozzo artesiano esistente nella zona Est;
- Art. 14 Demolizione rampa esistente e realizzazione nuova rampa carraia sul fronte Sud;
- Art. 18 Cordolo perimetrale tetto verde zona Sud;
- Art. 24 Recinzione ed apparato fondazionale ex yogurteria;
- Art. 29 Realizzazione di maggiori recinzioni al piano terra e al parco;
- Art. 36 Opere esterne di completamento.

Opere di finitura e completamento opere interne piano interrato

- Art. 21 Finitura interna ascensore in acciaio inox;
- Art. 22 Scala d'aggancio in alluminio per accesso in copertura;
- Art. 28 Regolarizzazione del solaio piano terra per creazione nuove pendenze;
- Art. 30 Sostituzione apparecchi sanitari come richiesto dalla Direzione Architettonica;
- Art. 31 Sottostruttura per parapetti scale in cartongesso;
- Art. 32 Strato separatore sopra solai lignei;
- Art. 33 Opere interne di completamento piano interrato;
- Art. 34 Locale tecnico elettrico interrato;
- Art. 35 Opere interne di completamento dei piani fuori terra.

Per i dettagli e approfondimenti si vedano gli elaborati di perizia;

Tali ulteriori lavori e modifiche, impartite dalla Direzione Lavori, non modificano il contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016. Tali modifiche non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE

URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°

STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

sono descritti in apposita relazione del Direttore dei Lavori del 26/12/2023 ed approvate dall'impresa esecutrice oltre che dal RUP con la sottoscrizione del presente atto, alla quale si rimanda, unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Le opere vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario oltre a n. 69 nuovi prezzi, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Il nuovo importo dei lavori ammonta ad € 3.309.671,58, di cui € 61.115,04 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A., come da quadro economico di seguito riportato:

Con atto di sottomissione del 26/12/2023, sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante;

	(A) IMPORTO A BASE D'ASTA		
A.1	Importo lavori	€ 3.248.556,54	
A.2	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 61.115,04	
		TOTALE (A)	€ 3.309.671,58
	(B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. (10% su A)		
		TOTALE B.1	€ 330.967,16

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2° STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

B.2	Spese tecniche relative alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, DL, CSP e CSE, contabilità (comprese IVA ed INARCASSA). Spese tecniche di supporto al RUP (comprese IVA ed INARCASSA)		
	Progettazione definitiva, esecutiva	€ 151.650,06	
	Supporto progettazione studio Bonso	€ 2.023,98	
	Supporto progettazione Altraingegneria	€ 18.308,78	
	Supporto progettazione Collareda	€ 6.222,00	
	Validazione progetto ascert	€ 13.603,73	
	Direzione Lavori SINERGO	€ 80.158,19	
	Rilievo cumuli aree esterne	€ 896,70	
	Indagini archeologiche + assistenza archeologica affidamento 2020	€ 3.904,00	
	residuo determina a contrarre affidamento CSE	€ 18.830,90	
	incarico CSE Mandarchitettura Studio Ass	€ 41.543,91	
	Collaudatore Zoncheddu	€ 15.804,17	
	Collaudatore Zoncheddu perizia di variante 2 (comprese INARCASSA ed IVA)	€ 5.919,79	
	Servizio di indagini ambientali labanalysis	€ 6.161,00	
	Spese tecniche progettazione e Direzione Lavori perizia di variante 1	€ 11.910,02	
	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori perizia suppletiva e di variante 2	€ 48.060,96	
	Spese tecniche CSE perizia di variante 1 (comprese IVA ed INARCASSA)	€ 4.775,80	
	Spese tecniche CSE perizia di variante 2 (comprese IVA ed INARCASSA)	€ 13.818,44	
	Spese tecniche alla DL per redazione progetto in variante	€ 67.452,08	
	Spese tecniche adeguamento parcella DL per nuova gara 2° lotto	€ 38.771,11	
		TOTALE B.2	€ 549.815,62
B.3	Spese bonifica ambientale (IVA inclusa)	€ 134.000,00	
		TOTALE B.3	€ 134.000,00
B.4	Spese per Allestimenti/arredi edifici pubblci e arredo urbano, lavori in economia, accertamenti, indagini. Bonifica bellica (IVA inclusa)		
	Servizio Bonifica Bellica Sogelma srl	€ 46.543,37	
	Direzione esecutiva Bonifica Bellica Sinergo spa	€ 4.139,45	
	Servizio Bonifica Bellica Sogelma srl - variante	€ 22.890,38	
	Direzione esecutiva Bonifica Bellica Sinergo spa - variante	€ 2.069,39	
	Recinzione tra stralcio I e II	€ 9.350,00	
		TOTALE B.4	€ 84.992,59
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)	€ 5.000,00	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE

URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°

STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

		TOTALE B.5	€ 5.000,00
B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016		
	per nuovo appalto principale	€ 56.154,91	
	per lavori eseguiti precedente appaltatore	€ 11.192,70	
		TOTALE B.6	€ 67.347,61
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 350.525,33	
		TOTALE B.7	€ 350.525,33
B.8	Importo lavori eseguiti da precedente appaltatore	€ 559.634,97	
		TOTALE B.8	€ 559.634,97
B.9	lavori per Rinterri, smaltimenti e alcune demolizioni per sistemazione aree esterne - IVA compresa		
	affidamento a Baldan recuperi e trattamenti S.r.l.	€ 152.177,16	
	incentivi per funzioni tecniche e somme a disposizione	€ 9.360,94	
	perizia suppletiva	€ 3.461,90	
		TOTALE B.9	€ 165.000,00
B.10	Somme derivanti da ribasso d'asta opera principale		
	somme derivanti dal ribasso d'asta	€ 0,00	
		TOTALE B.10	€ 0,00
B.11	Contributo Regionale a Sostegno di opere di Bonifica Ambientale	€ 68.530,63	
		TOTALE B.11	€ 68.530,63
B.12	fondo ristoro aumento prezzi	€ 250.000,00	
		TOTALE B.12	€ 250.000,00
		TOTALE (B)	€ 2.565.813,91
		importo complessivo opera	€ 5.875.485,49

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Costruzioni Bordignon S.r.l. di Volpago del Montello (TV), già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

La perizia in oggetto è composta dai seguenti elaborati:

EG.02.01 Relazione tecnico illustrativa

EG.02.02 Computo metrico estimativo

EG.02.03 Elenco nuovi prezzi

EG.02.04 Analisi nuovi prezzi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE

URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°

STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

EG.02.05	Quadro di raffronto
EG.02.06	Quadro economico
EG.02.07	Verbale di concordamento Nuovi prezzi
EG.02.08	Schema atto di sottomissione
EG.02.09	Annotazioni misurazioni
A.00.02	Pensilina lato sud
A.03.00.1	Pianta piano seminterrato con integrazione strutture e impianti
A.04.00	Prospetto est
A.04.01	Prospetto ovest
A.04.02	Prospetto nord
A.04.03	Prospetto Sud
A.04.03.01	Prospetto Sud – Dettagli nodi solaio-facciata e serramenti
A.07.00.01	Prospetto Sud – Dettagli nodi solaio-facciata e serramenti
A.07.02.01	Prospetto Ovest – Serramenti esterni su modello dei pre-esistenti
LS.01.07	Planimetria parco

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) al termine previsto per l'ultimazione.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 28/11/2023 sono state messe a disposizione ulteriori risorse per 1.280.000,00 € (capitolo 1405100, finanziate per 748.993,00 € con risorse proprie e per 531.007,00 € con avanzo vincolato) al fine di consentire l'esecuzione delle maggiori lavorazioni al piano seminterrato nella porzione di edificio vincolato (inizialmente non previste all'interno del progetto), in modo da garantire la funzionalità complessiva dell'immobile una volta inaugurato, unitamente ad un parziale ristoro dell'impresa appaltatrice dovuto all'aumento dei prezzi;

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 256 del 28/12/2023 di dare atto che il nuovo quadro economico complessivo relativo ai lavori di riqualificazione dell'ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni, prevede un importo complessivo di 5.875.485,49 €;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE

URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°

STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 01/03/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di variante dei “lavori di riqualificazione dell'ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni”, composta dagli elaborati elencati in premessa, secondo il quadro economico di seguito riportato;
2. di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori ing. Marco Pace, dal RUP e dall'impresa Costruzioni Bordignon S.r.l. con sede legale in Via Montegrappa, 21/A – Volpago del Montello (TV) – C.F. e P.IVA 03344050269;
3. di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite Costruzioni Bordignon S.r.l. alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 69 nuovi prezzi, per un importo pari ad € 3.309.671,58, oneri per la sicurezza compresi oltre I.V.A. 10%;
4. di dare atto che la somma complessiva di € 738.142,79 I.V.A. compresa a favore di Costruzioni Bordignon S.r.l. con sede legale in Via Montegrappa, 21/A – Volpago del Montello (TV) – C.F. e P.IVA 03344050269, trova copertura all'impegno codice 157500/2023 del cap. 1405100 “Riqualificazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016”, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la deliberazione di Giunta comunale n. 256 del 28/12/2023 citata in premessa;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE

URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°

STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

5. di approvare la spesa di € 48.060,96 (Inarcassa e IVA compresi) a favore della direzione lavori RTP formato da Sinergo S.p.A. (capogruppo mandataria) , Stradivarie Architetti Associati, arch.Giorgio Macola, ing.Davide Gonzato, ing.Michele Scarso (mandanti) con sede in Martellago (VE) Via Bembo – partita I.V.A. 03877160279 relativa alla redazione della perizia di variante e suppletiva nonché incremento delle competenze DL, dando atto che trova copertura all'impegno codice 157500/2023 del cap. 1405100 “Riqualificazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016”, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la deliberazione di Giunta comunale n. 256 del 28/12/2023 citata in premessa;
6. di approvare la spesa di € 5.919,79 Inarcassa e IVA compresi, relativa all'aggiornamento del compenso per il collaudo tecnico amministrativo e statico a Studio Zoncheddu e Associati con sede a Bassano del Grappa (VI) in via Santa Chiara, 25/d, P. IVA 02244270241, dando atto che trova copertura all'impegno codice 157500/2023 del cap. 1405100 “Riqualificazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016”, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la deliberazione di Giunta comunale n. 256 del 28/12/2023 citata in premessa;
7. di approvare la spesa di € 13.818,44 Inarcassa e IVA compresi, relativa all'aggiornamento del compenso per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Marco Segato – Via Tagliamento 5 – Padova – codice fiscale e P. IVA 05347450289 C.F. SGTMR75E17D325Y, dando atto che tale importo trova copertura all'impegno codice 157500/2023 del cap. 1405100 “Riqualificazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016”, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la deliberazione di Giunta comunale n. 256 del 28/12/2023 citata in premessa;
8. di riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) al termine per l'ultimazione previsto;
9. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
10. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
11. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
12. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2° STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8



Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE

URBANE – INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2°

STRALCIO. CUP B39J17000040001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 13

DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2024

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2013 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2° STRALCIO. CUP B39J17000040001 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9333603CD8

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
158151	2024	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	738.142,79
158152	2024	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	10.850,21
158152	2024	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	37.210,75
158153	2024	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	5.919,79
158154	2024	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	13.818,44

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC
S.p.A.

Vicenza, 15/01/2024

Documento firmato digitalmente

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ea23c3955e4421cec9942b73eb4dc37fd508f8c2

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --