



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 725

DETERMINA N. 581 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001250001 - CIG A0117E069E.

Proposta N. 725

DETERMINA N. 581 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001250001 - CIG A0117E069E.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- con Decreto n. 509/2021 il MIMS – Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - ha definito le modalità di utilizzo di quota delle risorse dell'intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR, pari complessivamente a 150 milioni di euro, per gli esercizi dal 2022 al 2026 assegnate dalla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- le risorse di cui sopra sono destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare alla costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, ad opera dei comuni;
- il soggetto attuatore ovvero il titolare del CUP effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: "PNRR – misura M2C2 – 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane e metropolitane" valorizzando l'indicatore fisico associato al valore target previsto;
- con apposita variazione di Bilancio d'urgenza, la Giunta Comunale con delibera n. 108/2022 ha previsto il finanziamento per "Investimenti ciclabilità – Decreto MIMS 509/2021 (Fondi PNRR)" - E/132200 – U/1951210, dando atto che le variazioni di bilancio confermano ed aggiornano di conseguenza il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e degli altri Investimenti e l'Elenco annuale 2022;
- con determinazione dirigenziale 1994 del 07/09/2022 (rettifica n.2053 del 15/09/2022) si affidava al RTP Studio D:RH Dinale - Rigonat Hugues Architetti e Associati (mandatario) - SA architetti – B. AGNOLETTI, F. SPANO' ASSOCIATI (mandante) - Arch. BIANCHIN EMANUELE (mandante) con sede legale in VENEZIA, per l'importo di € 27.492,14 +4% CNPAIA + I.V.A 22%, pari ad € 28.591,83 + I.V.A. 22%, complessivamente € 34.882,03, l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del CRE e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento: "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A – DECRETO MIMS 509/2021 –

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 725

DETERMINA N. 581 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001250001 - CIG A0117E069E.

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA"

- con determinazione dirigenziale n. 10 del 04/01/2023 si affidava l'incarico per indagine geognostica, relazione geologica, geotecnica, sismica e indagine ambientale propedeutiche alla progettazione di un percorso ciclopedonale in sede propria su strada di Casale stralcio A – DECRETO MIMS 509/2021 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA", al geol. SIMONE BARBIERI con studio in MILANO per € 2.000,00 + contributo EPAB 4% + 22% IVA, complessivamente di € 2.537,60;
- con delibera di Giunta n. 138 del 28/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera, preventivamente validato dal RUP con determina n. 53 del 26/06/2023;
- con determina dirigenziale n.2071 del 04/09/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo a "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1"REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A – DECRETO MIMS 509/2021" dell'importo complessivo di € 400.000,00 (IVA compresa);
- con il medesimo provvedimento si decideva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione di n.5 (cinque) operatori economici tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OG3 classifica II, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante offerta a prezzi unitari, a cura della SUA della Provincia di Vicenza;
- con determinazione dirigenziale n. 2604 del 10/11/2023, approvata la proposta di aggiudicazione della Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante come da verbali agli atti con PGN.182091/2023 si aggiudicava a VICENTIN S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI" con sede in via Dante Alighieri, 11 – 36072 Chiampo (VI) – p. IVA 03216340244 – i lavori di "NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1"REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A – DECRETO MIMS 509/2021", per l'importo contrattuale di € 268.015,91 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 8.012,99 + I.V.A. al 10%, complessivamente € 294.817,50.
- con determinazione dirigenziale 575 del 25/03/2024, si è autorizzata la società VICENTIN S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI di Chiampo (VI), al subappalto dei lavori relativi al "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1"REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A –

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 725

DETERMINA N. 581 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001250001 - CIG A0117E069E.

DECRETO MIMS 509/2021" per complessivi € 109.500,00 (compresi oneri sicurezza), ripartiti nelle Categorie OG3 prevalente (scavi, demolizioni, fresature, scarifiche, rilevati, conglomerati cementizi, acciai) per € 95.000,00, e in Categoria scorporabile OG10 (tubazioni corrugate, plinti P.I.) per € 14.500,00, l'impresa F.lli Fava S.r.l. con sede in Vicenza ed al subappalto delle "opere elettriche" per complessivi € 18.381,00 (compresi oneri sicurezza) ripartiti nelle Categorie OG3 prevalente per € 1.500,00 e in Categoria OG10 (opere elettriche) per € 16.881,00, l'impresa F.lli Carollo s.r.l. di Centrale di Zugliano (VI).

- con determinazione dirigenziale 2377 del 25/10/2024, si è autorizzata la società VICENTIN S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI con sede in Chiampo (VI), a subappaltare l'esecuzione di "lavori non superiori alla quota del 49,9% in CAT. OG3" per l'importo massimo presunto di € 8.780,25 (compresi oneri sicurezza) IVA esclusa, alla ditta Leona Pavimentazioni di Shabani Sahit di Arzignano (VI), nell'ambito dell'intervento di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale 2589 del 13/11/2024, si è autorizzata la società VICENTIN S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI di Chiampo (VI), a subappaltare l'esecuzione di "lavori non superiori alla quota del 49,9% in CAT. OG3 come meglio dettagliato nel contratto di subappalto" vale a dire "i lavori di opere di posa conglomerato ecologico per pavimentazioni stradali" per l'importo massimo presunto di € 14.640,00 IVA (compresi oneri sicurezza) IVA esclusa, alla ditta ST PAV s.r.l. di Riese Pio X (TV), nell'ambito dell'intervento di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale 420 del 20/02/2025, si è autorizzata la società VICENTIN S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI di Chiampo (VI), a subappaltare l'esecuzione di "lavori non superiori alla quota del 49,9% in CAT. OG3 come meglio dettagliato nel contratto di subappalto" vale a dire "opere di pavimentazioni stradali" per l'importo massimo presunto di € 16.816,50 (compresi oneri sicurezza), all'impresa Trevisan Srl di Rovolon (PD), nell'ambito dell'intervento di cui all'oggetto.

Dato atto che:

- con contratto n. 2.611 di Racc. n. 29.096 di Rep. S, del 14/12/2023 la ditta VICENTIN S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI ha assunto l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria su strada di Casale stralcio A.1" Opera finanziata con PNRR Missione 2 Componente 2 Investimento 4.1.2 Rafforzamento mobilità ciclistica "ciclovie urbane";

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 725

DETERMINA N. 581 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001250001 - CIG A0117E069E.

- in data 26/01/2024 sono stati consegnati i lavori come da verbale di consegna lavori sottoscritto da RUP, DL e dall'Impresa, la durata dei lavori è prevista in 365 giorni naturali consecutivi, e che il termine per l'esecuzione degli stessi è previsto per il 25/01/2025;
- in data 10/12/2024 (PGN 205208/2023) la ditta ha richiesto una proroga dei termini per la conclusione dei lavori di giorni 39 a causa della presenza di sotto-servizi non rilevabili in fase progettuale, del rinvenimento di una condotta ammalorata in cls che ha interrotto le lavorazioni per diversi giorni, e delle avverse condizioni meteorologiche;
- durante l'esecuzione delle opere si è reso necessario, a fronte di circostanze impreviste e imprevedibili coerentemente con quanto previsto dal comma 1) lettera c) dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e dell'art. 120 del Dlgs 36/2023, apportare alcune variazioni al progetto esecutivo approvato per le quali si rende necessaria la predisposizione di una variante in corso d'opera;
- in data 20/12/2024 sono stati sospesi i lavori per permettere la redazione della necessaria variante in corso d'opera;

Considerato che

- la Direzione Lavori ha chiesto con nota PGN 216404/2024 del 30/12/2024 il nulla osta a procedere alla redazione di perizia, nulla osta concesso dal Responsabile del Procedimento con propria nota PGN 216859/2024;
- tale modifica del contratto durante il periodo di efficacia è riconducibile alla casistica di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., cosiddette modifiche derivanti da **circostanze impreviste e imprevedibili**, denominate varianti in corso d'opera, e che non alterano la natura generale del contratto;
- le circostanze riguardano in particolare:
 - il rinvenimento durante gli scavi di una condotta in cls ammalorata;
 - la necessità di adeguarsi alle modifiche apportate allo stralcio B e C dell'opera in continuità verso sud;
 - interferenze con l'apparato radicale di alcune alberature;
 - presenza di sottoservizi privati e pubblici non segnalati;
 - risultati prove su piastra non soddisfacenti.

Dato atto che:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 725

DETERMINA N. 581 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001250001 - CIG A0117E069E.

- il Direttore dei Lavori arch. Paola Rigonat Hugues ha provveduto quindi a predisporre i seguenti elaborati di perizia, agli atti con PGN 24195/2025:

E01_VAR 01 Relazione Illustrativa

E05_VAR 01_CME Computo Metrico Estimativo

E05_VAR 01_CME Comparativo Computo Metrico Estimativo Comparativo

E08_VAR 01_QE Quadro Economico

E11_VAR01_PMO Piano di Manutenzione dell'Opera

TAV_AE3.2_VAR_01 Planimetria di progetto e dettagli planimetrici

Allegati

Verbale_concordamento_NP01_ElencoNP_AP

Verbale_concordamento_NP02_ElencoNP_AP

Verbale_concordamento_NP03_ElencoNP_AP

Verbale_concordamento_NP04_ElencoNP_AP

- come si evince dagli elaborati di perizia sopra elencati e dalla relazione del RUP acquisita con PGN 40520/2025, le opere in modifica al contratto originario, comportano aumenti di spesa contrattuale pari ad euro 1.085,32 oltre ad IVA 10% per complessivi € 1.193,85, e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario, oltre a quelli che si sono concordati con i verbale di nuovi prezzi e atto di sottomissione:
 - N.1 sottoscritto in data 12/04/2024;
 - N.2 sottoscritto in data 09/08/2024;
 - N.3 sottoscritto in data 31/01/2025;
 - N. 4 sottoscritto in data 06/03/2025
- Il quadro economico viene aggiornato per la parte A (lavori) e per la parte B (somme a disposizione), per maggiori opere determinate da circostanze imprevedibili verificatesi nel corso del cantiere.
- Il nuovo importo contrattuale complessivo per la realizzazione di tutte le opere oggetto di perizia ammonta ad € 269.101,23 (oneri per la sicurezza compresi) con un aumento contrattuale di € 1.085,32.
- A seguito di quanto sopra riportato l'importo complessivo dell'intero appalto rimane invariato ad € 400.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 725

DETERMINA N. 581 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001250001 - CIG A0117E069E.

Considerato che il quadro economico a seguito di aggiudicazione risultava:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
(A) LAVORI			
A.1		Lavori	€ 260.002,92
A.2		Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.012,99
		TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)	€268.015,91
(B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1		Relazione e indagini geologiche	€ 2.080,00
B.1.1		Iva su indagini geologiche	€ 457,60
B.2		Spostamenti linee aeree e sottoservizi - Allacciamento a pubblici servizi	€ 26.000,00
B.2.1		IVA su spostamenti e allacciamenti (22%)	€ 5.720,00
B.3		Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.523,03
B.4		Oneri complessivi per acquisizione aree o immobili	€13.500,00
B.5		Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza	€ 28.591,83
B.5.1		IVA spese tecniche prog. - D.L. C.S. (22%)	€ 6.290,20
B.6		Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 4.480,18
B.7		Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 1.120,04
B.8		Contributi ANAC	€ 225,00
B.9		Iva 10% sui lavori	€ 26.801,59
B.10		Somme derivanti dal ribasso d'asta e risparmio IVA	€ 13.194,62
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 131.984,09
		TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 400.000,00

A seguito della perizia di variante il quadro economico viene aggiornato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
(A) LAVORI			
A.1		Lavori	€ 261.088,24
A.2		Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.012,99

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 725

DETERMINA N. 581 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001250001 - CIG A0117E069E.

		TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)	€ 269.101,23
(B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1		Relazione e indagini geologiche	€ 2.080,00
B.1.1		Iva su indagini geologiche	€ 457,60
B.2		Spostamenti linee aeree e sottoservizi - Allacciamento a pubblici servizi	€ 26.640,42
B.2.1		IVA su spostamenti e allacciamenti (22%)	€ 5.860,89
B.3		Oneri complessivi per acquisizione aree o immobili	€16.312,81
B.4		Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza	€ 28.591,83
B.4.1		Spese tecniche per redazione variante (compresa INARCASSA)	€ 5.118,41
B.4.2		IVA spese tecniche prog. - D.L. C.S. (22%)	€ 6.290,20
B.4.3		IVA spese tecniche variante (22%)	€ 1.126,05
B.5		Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 4.480,18
B.6		Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 1.120,04
B.7		Contributi ANAC	€ 225,00
B.8		Iva 10% sui lavori	€ 26.910,12
B.9		Imprevisti e arrotondamenti IVA INCLUSA	-
B.10		Somme derivanti dal ribasso d'asta	€ 5.685,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€130.898,77
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO			€ 400.000,00

Ritenuto che occorre altresì riconoscere al RTP Studio D:RH Dinale - Rigonat Hugues Architetti e Associati (mandatario) - SA architetti – B. AGNOLETTO, F. SPANO' ASSOCIATI (mandante) - Arch. BIANCHIN EMANUELE (mandante), con sede legale in VENEZIA, un compenso aggiuntivo per la variante in corso d'opera pari ad € 4.921,55 (oneri previdenziali ed IVA esclusi), per complessivi € 6.244,46 (oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% compresi).

Si evidenzia infine che vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

1. principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
2. principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 725

DETERMINA N. 581 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001250001 - CIG A0117E069E.

Si ritiene, in considerazione a quanto sopra, di approvare la perizia di modifica del contratto in corso di efficacia di cui trattasi.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi comma 1 lettera c) dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., l'allegata perizia di variante quale modifica al contratto originario, composta dagli elaborati elencati in premessa;

Proposta N. 725

DETERMINA N. 581 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001250001 - CIG A0117E069E.

2. di approvare gli allegati verbali di concordamento nuovi prezzi e atti di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritti dal Direttore dei Lavori arch. Paola Rigonat Hugues, dal RUP e dall'impresa VICENTIN S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI;
3. di approvare il nuovo quadro economico, come indicato in premessa, che risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
(A) LAVORI			
A.1		Lavori	€ 261.088,24
A.2		Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.012,99
		TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)	€ 269.101,23
(B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1		Relazione e indagini geologiche	€ 2.080,00
B.1.1		Iva su indagini geologiche	€ 457,60
B.2		Spostamenti linee aeree e sottoservizi - Allacciamento a pubblici servizi	€ 26.640,42
B.2.1		IVA su spostamenti e allacciamenti (22%)	€ 5.860,89
B.3		Oneri complessivi per acquisizione aree o immobili	€16.312,81
B.4		Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza	€ 28.591,83
B.4.1		Spese tecniche per redazione variante (compresa INARCASSA)	€ 5.118,41
B.4.2		IVA spese tecniche prog. - D.L. C.S. (22%)	€ 6.290,20
B.4.3		IVA spese tecniche variante (22%)	€ 1.126,05
B.5		Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 4.480,18
B.6		Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 1.120,04
B.7		Contributi ANAC	€ 225,00
B.8		Iva 10% sui lavori	€ 26.910,12
B.9		Imprevisti e arrotondamenti IVA INCLUSA	-
B.10		Somme derivanti dal ribasso d'asta	€ 5.685,22
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 130.898,77
		TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 400.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 725

DETERMINA N. 581 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001250001 - CIG A0117E069E.

4. di approvare la spesa di € 1.085,32 oltre ad IVA 10% per complessivi € 1.193,85 da riconoscere all'impresa VICENTIN S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI, con sede in via Dante Alighieri, 11 – 36072 Chiampo (VI) – p. IVA 03216340244;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.193,85 trova copertura nell'impegno codice 153295 al capitolo 1411100 "PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001250001 DM MINS 509/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE - STRALCIO A", del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR;
6. di approvare la spesa di € 4.921,55 (oneri previdenziali ed IVA esclusi), per complessivi € 6.244,46 (oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% compresi) da riconoscere al RTP Studio D:RH Dinale - Rigonat Hugues Architetti e Associati (mandatario) - SA architetti – B. AGNOLETTI, F. SPANO' ASSOCIATI (mandante) - Arch. BIANCHIN EMANUELE (mandante), con sede legale in VENEZIA, quale compenso aggiuntivo per la redazione della perizia di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione;
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 6.244,46 (oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% compresi), per spese tecniche di cui al punto precedente, trova copertura nell'impegno codice 153295 al capitolo 1411100 "PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001250001 DM MINS 509/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE - STRALCIO A", del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR;
8. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principicontabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 725

DETERMINA N. 581 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001250001 - CIG A0117E069E.

10. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
11. di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 725

DETERMINA N. 581 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001250001 - CIG A0117E069E.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 12/03/2025 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 725

DETERMINA N. 581 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 - INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 - DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001250001 - CIG A0117E069E.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
170722	2025	PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001250001 DM MINS 509/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE - STRALCIO A	U	10052.02.1411100	1.193,85
170723	2025	PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001250001 DM MINS 509/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE - STRALCIO A	U	10052.02.1411100	6.244,46

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 13/03/2025

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 620538098d5cd9cc8b21ce1ac1ce9d000d828c17

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Marco Giovanni Bonafede

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La EQ di Ragioneria: --