



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1879

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303



Proposta N. 1879

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di Previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, interventi per "Opere Pubbliche – Messa in sicurezza degli edifici e del territorio: Opera di sostegno di Via Cialdini";
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021, sono stati assegnati al Comune di Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'importo complessivo di € 3.450.000,00, di cui € 200.000,00 per il progetto “Opere di sostegno di via Cialdini”. Il citato contributo è ora confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Linea “M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”;
- con determinazione dirigenziale n. 1487 del 28/06/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la sola progettazione definitiva–esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento predetto all'Ing. Giorgio Valle con sede legale a Fontaniva (PD), per l'importo di € 8.203,23 + Inarcassa 4% + IVA 22% per totali € 10.408,26;
- con D.P.C.M. 28/07/2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” è stato preassegnato al Comune di Vicenza un contributo aggiuntivo per l'opera in oggetto nella misura del 10% del suo valore, ovvero pari a € 20.000,00, incrementando così l'importo di progetto a totali € 220.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2511/2022 si provvedeva a suddividere in capitoli distinti per progetto, lo stanziamento complessivo pari a € 3.450.000,00, previsto al capitolo di entrata 131700 del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.), con la cessazione del capitolo sopramenzionato, E 131700, e l'istituzione dei capitoli di entrata corrispondenti a ciascun progetto, identificato per CUP ammesso a finanziamento, tra cui il progetto inerente le opere di sostegno di Via Cialdini, e a rinominare i relativi capitoli di uscita del P.E.G. 2022/2024.
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 10/11/2022 si adottavano le variazioni di bilancio 2022 che incrementavano, della percentuale prevista dal DPCM sopramenzionato, l'ammontare del contributo assegnato ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR, identificati con i CUP, tra i quali anche il CUP n. B37H20002000001 di Via Cialdini;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 240 del 17/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 220.000,00 (IVA inclusa), finanziato con contributo europeo. Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1879

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

			Definitivo- Esecutivo
A) LAVORI			
A.1	Lavori	€	151.500,00
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3.500,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI			€ 155.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti	€	5.113,78
B.2	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 80%	€	2.480,00
B.3	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 20%	€	620,00
B.4	Spese tecniche DL, CRE e CSE (cassa e iva 22% compresi)	€	15.652,42
B.5	Spese tecniche per collaudo statico (cassa e iva 22% compresi)	€	4.633,80
B.6	Rilievi, accertamenti, indagini	€	1.000,00
B.7	Accantonamento DPCM 28/07/2022	€	20.000,00
B.8	IVA 10% su A	€	15.500,00
B.9	Ribasso d'asta	€	-
B.10	Recupero IVA	€	-
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 65.000,00
TOTALE OPERA (A+B)			€ 220.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 2591/2022 si provvedeva a suddividere in capitoli distinti per progetto, l'incremento dello stanziamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 10/11/2022 come da Allegato A) alla stessa;
- con determinazione dirigenziale n. 2667 del 24/11/2022 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120 del 11/09/2020 e s.m.i. mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 espletata per il Comune di Vicenza dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati tra soggetti qualificati per lavori di categoria OS21 classifica I, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 sulla base di offerta a prezzi unitari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1879

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

- successivamente, si è verificato di non ricadere nell'ambito applicativo del sopraccitato D.P.C.M. 28/07/2022, con la conseguente impossibilità di concludere la procedura di assegnazione definitiva del contributo aggiuntivo di € 20.000,00 tramite il portale Regis. L'importo dell'opera è stato quindi rideterminato con la determinazione dirigenziale n. 130 del 25/01/2023 in € 200.000,00, pari al contributo assegnato con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021.
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 130/2023, i lavori in oggetto sono stati affidati alla società GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. con sede legale a Gambellara (VI), che ha offerto il ribasso del 11,067% sulla somma a base d'asta di € 151.500,00. L'aggiudicazione è quindi avvenuta per l'importo di € 134.733,50 + € 3.500,00 per oneri di sicurezza (per complessivi € 138.233,50) + IVA 10%, per totali € 152.056,85;
- con determinazione dirigenziale n. 172 è stato affidato l'incarico professionale per la direzione lavori, redazione del CRE e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera de quo all'ing. Giorgio Valle di Fontaniva (PD), per l'importo di € 12.336,39 (I.V.A. e oneri previdenziali esclusi) pari a complessivi € 15.652,42;
- con determinazione dirigenziale n. 329 del 14/02/2023 è stato affidato l'incarico di collaudo statico dei lavori dell'intervento "Messa in sicurezza edifici e territorio - Opera di sostegno Via Cialdini" - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2C4 – 2.2, all'Ing. Corrado Pilati dello Studio Geosoluzioni Engineering srl con sede legale a Vicenza (VI) per l'importo di € 3.031,98 (escluse Cassa Previdenziale e IVA) pari a complessivi € 3.846,98;

Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2023 con Rep.S. 28.970 n. 2.512 di Racc.

I lavori sono stati consegnati il giorno 13/03/2023 con termine assegnato per l'esecuzione dei lavori pari a 120 giorni naturali e consecutivi.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

		Aggiudicazione
A) LAVORI		
A.1	Lavori	134.733,50
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.500,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		138.233,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti	5.113,78
B.2	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 80%	2.480,00
B.3	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 20%	620,00
B.4	Spese tecniche DL, CRE e CSE	15.652,42
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
B.5	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	-
	Spese tecniche per redazione variante	
B.6	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	4.633,80
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	
B.7	Spese tecniche per collaudo statico	1.000,00
B.8	Rilievi, accertamenti, indagini	13.823,35
B.9	IVA 10% su A	16.766,50
B.10	Ribasso d'asta	1.676,65
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		61.766,50
TOTALE OPERA (A+B)		200.000,00

"Documento informatico firm cartaceo e la firma autografa
<http://https://servizionline.c>
 L'accesso agli atti viene garantito dalla L. 241/90, come modificata

» sostituisce il documento originale della pubblicazione:

» e con le modalità di cui



Proposta N. 1879

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

Dato atto, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, della necessità di riportare il ribasso d'asta con relativo recupero a titolo di I.V.A. pari ad € 16.766,50 oltre 1.676,55 nelle somme a disposizione di progetto spostandole dall'impegno codice 149892 all'impegno codice 150521.

Durante il corso dei lavori è emersa l'esigenza, a seguito del rinvenimento di una condotta fognaria che non risultava rappresentata nella planimetria fornita dall'Ente gestore e di una soletta in cls non idonea alla posa di pavimentazione, circostanze imprevedute e imprevedibili, di prevedere nuovi e diversi lavori supplementari rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato, per cui si è resa necessaria la redazione della presente perizia suppletiva.

In particolare si prevede la modifica dell'inclinazione dei tiranti rispetto alla verticale, il taglio del massetto e il getto di calcestruzzo per realizzare una superficie con unica quota. E' prevista la rimozione della pavimentazione in porfido esistente e la nuova posa dei cubetti precedentemente rimossi ancora utilizzabili mescolandoli a quelli di nuova fornitura, oltre ad ulteriori minime e puntuali modifiche non sostanziali rientranti nella discrezione della Direzione Lavori.

Tali ulteriori lavori e modifiche non modificano il contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, motivati da circostanze imprevedute e imprevedibili riscontrate durante i lavori stessi, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti in apposita relazione del Direttore dei Lavori in data 07/04/2023, alla quale si rimanda unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 07/04/2023.

Proposta N. 1879

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario (per l'ammontare complessivo di € 14.766,50, senza incremento degli oneri per la sicurezza, + I.V.A.) sono pari a circa il 10,96% dell'importo di contratto, contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziata per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa complessiva rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

		Variante
A) LAVORI		
A.1	Lavori	149.500,00
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.500,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		153.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti	4.021,41
B.2	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 80%	2.480,00
B.3	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 20%	620,00
B.4	Spese tecniche DL, CRE e CSE	12.336,39
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	493,46
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	2.822,57
B.5	Spese tecniche per redazione variante	3.215,00
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	128,60
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	735,59
B.6	Spese tecniche per collaudo statico	3.031,98
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	121,28
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	693,72
B.7	Rilievi, accertamenti, indagini	1.000,00
B.8	IVA 10% su A	15.300,00
B.9	Ribasso d'asta	-
B.10	Recupero IVA	-
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		47.000,00
TOTALE OPERA (A+B)		200.000,00

Proposta N. 1879

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG













L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. con sede legale a Gambellara (VI), già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Con atto di sottomissione del 07/04/2023, sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo di € 14.766,50 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 11,067%, con la previsione di n. 8 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 153.000,00 oneri per la sicurezza compresi, oltre I.V.A. 10%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

 00_PA_00_01_00_EE.pdf	07/04/2023 11:34	File P7M	225 KB
 01_PA_01_01_00_RTI.pdf	07/04/2023 11:34	File P7M	1.296 KB
 01_PG_01_01_00_T01 - INQU. + FOTO.pdf	07/04/2023 11:35	File P7M	3.508 KB
 02_PA_01_01_00_CME.pdf	07/04/2023 11:34	File P7M	1.358 KB
 02_PG_01_01_00_T02 - SDF.pdf	07/04/2023 11:35	File P7M	596 KB
 03_PA_01_01_00_QC.pdf	07/04/2023 11:34	File P7M	1.438 KB
 03_PG_01_01_00_T03 - PRG.pdf	07/04/2023 11:35	File P7M	1.359 KB
 04_PA_02_00_00_RC.pdf	07/04/2023 11:34	File P7M	2.244 KB
 04_PG_01_01_00_T04 - SEZ.pdf	07/04/2023 11:35	File P7M	544 KB
 05_PA_03_01_00_ASVCNP.pdf	07/04/2023 11:34	File P7M	550 KB
 05_PG_01_01_00_T05 - SIC.pdf	07/04/2023 11:35	File P7M	758 KB
 06_PA_02_00_00_APNP.pdf	07/04/2023 11:34	File P7M	741 KB

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 20 (venti) al termine previsto per l'ultimazione.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 17/11/2022.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1879

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

Preso atto che:

- tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP in qualità di firmatario della relazione sulla variante e dell'atto di sottomissione nuovi prezzi;
- in conformità a quanto previsto dal D.M. 22/11/2022 con la quale è stato approvato l'Allegato B) “Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Medie Opere (articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018, per l'anno 2021)” è stata proposta istanza di rimodulazione progettuale al Ministero Interno con mail del 12/04/2023, il quale ha risposto positivamente con nota acquisita agli atti al PGN 106711 del 20/06/2023;

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre, altresì, riconoscere al Direttore dei Lavori, ing. Giorgio Valle con sede legale in Fontaniva (PD) Via Fratta n. 19 P.IVA 04327160281, C.F. VLLGRG64L28L219X, per i lavori di perizia la somma, al netto del medesimo sconto applicato in sede di gara, di € 3.215,00 oltre € 128,60 a titolo di cassa previdenziale e € 693,72 per I.V.A., pari a complessivi € 4.037,32. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione nel Quadro Economico di progetto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1879

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che l'importo di € 18.443,15 relativo all'impegno codice 149892 del cap. 1612903 "PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20001980001 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, va riportato nella disponibilità del progetto definitivo-esecutivo (con deliberazione di Giunta Comunale n. 240/2022) in qualità di somme a disposizione all'impegno codice 150521;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di "Messa in sicurezza edifici e territorio - Opera di sostegno Via Cialdini" - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2C4 – 2.2, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 14.766,50 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così ricalcolato:

Proposta N. 1879

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

		Variante
A) LAVORI		
A.1	Lavori	149.500,00
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.500,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		153.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti	4.021,41
B.2	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 80%	2.480,00
B.3	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 20%	620,00
	Spese tecniche DL, CRE e CSE	12.336,39
B.4	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	493,46
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	2.822,57
	Spese tecniche per redazione variante	3.215,00
B.5	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	128,60
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	735,59
	Spese tecniche per collaudo statico	3.031,98
B.6	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	121,28
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	693,72
B.7	Rilievi, accertamenti, indagini	1.000,00
B.8	IVA 10% su A	15.300,00
B.9	Ribasso d'asta	-
B.10	Recupero IVA	-
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		47.000,00
TOTALE OPERA (A+B)		200.000,00

- 4) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori ing. Giorgio Valle, dal RUP e dall'impresa GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. con sede legale in via Torri di Confine, 3 – 36053 Gambellara (VI) – C.F. e P.IVA 02583110248;
- 5) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo tramite la ditta GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. con sede legale a Gambellara (VI), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 14.766,50 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, rideterminando in € 153.000,00, oneri per la sicurezza compresi oltre I.V.A. 10%, il nuovo importo contrattuale;
- 6) di riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di giorni 20 (venti) al termine per l'ultimazione previsto;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 16.243,15 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 150521 al cap. 1612903 “PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20001980001 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 240/2022 sopraccitata;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1879

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

- 8) di approvare la spesa di € 3.215,00 oltre oneri previdenziali e I.V.A., pari ad € 4.037,32 (Inarcassa e I.V.A. comprese), relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione, da riconoscere al direttore dei lavori Ing. Giorgio Valle con sede legale in Fontaniva (PD) Via Fratta n. 19 P.IVA 04327160281, C.F. VLLGRG64L28L219X;
- 9) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.037,32 (INARCASSA e I.V.A. compresi), per le spese tecniche di cui al punto precedente trova copertura nell'impegno cod. 150521 al cap. 1612903 “PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20001980001 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 240/2022 sopraccitata – CIG 99186053C7;
- 10) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 13) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Pagina 12 di 12

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 1879

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1879

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
155723	2023	PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20001980001 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI	10052.02.161290 3	16.243,15
155724	2023	PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20001980001 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI	10052.02.161290 3	2.200,00
155724	2023	PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20001980001 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI	10052.02.161290 3	1.837,32

La presente determinazione è: **REGOLARE** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

LA PO DI RAGIONERIA

Vicenza, 03/07/2023

NARDI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : dacca54d8dbf0e98cfbea34b61e23988c67e8e82

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"