



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2394

DETERMINA N. 2062 DEL 01/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

OPERE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - CUP B37H23000420001. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I I CIG 97067420E7



Proposta N. 2394

DETERMINA N. 2062 DEL 01/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - CUP B37H23000420001. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I I CIG 97067420E7

IL DIRIGENTE**Premesso** quanto segue:

- con Decreto 14/01/2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali per gli anni 2022 e 2023, in applicazione del comma 407 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono assegnati ai comuni, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per l'anno 2023, i contributi pro quota e per annualità come specificato nell'allegato A), per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;
- il monitoraggio degli investimenti finanziati in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022" (sezione anagrafica -"strumento attuativo");
- il Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l'Elenco annuale 2023, approvati con deliberazione C.C. 13 del 30/01/2023, prevedono, tra l'altro "STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022" per un importo di € 115.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 461 del 28/02/2023, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e smi, si affidavano all'Ing. Pietro Vanzo di Rovereto (TN), la Direzione Lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la contabilità e la redazione del CRE relativamente ai lavori di "Manutenzione straordinaria rete stradale comunale - Anno 2023, finanziati con Decreto 14/01/2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali" per l'importo di € 3.200,00 (Inarcassa e I.V.A. 22% esclusa), pari al ribasso offerto del 35,159%, a tutti i patti e condizioni stabiliti negli atti di gara, per un importo complessivo di € 4.060,16 (Inarcassa e I.V.A. 22% comprese);



Proposta N. 2394

DETERMINA N. 2062 DEL 01/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - CUP B37H23000420001. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I I CIG 97067420E7

- con deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 08/03/2023 si approvava il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO -ANNO 2023" dell'importo complessivo di € 115.000,00 (I.V.A. compresa); il Quadro Economico risultava essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI		
a.1	Importo lavori a corpo e a misura	€ 78.542,59
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.801,79
	TOTALE A	€ 81.344,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Spese tecniche (direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, cre)	€ 3.200,00
b.2	Oneri previdenziali (4% di b.1)	€ 128,00
b.3.1	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (1,6% di A)	€ 1.301,51
b.3.2	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (0,4% di A)	€ 325,38
b.4	Imprevisti e arrotondamento	€ 10.042,81
b.5	Contributo ANAC	€ 30,00
b.6.1	IVA 22% su A	€ 17.895,76
b.6.2	IVA 22% su (b.1+b.2)	€ 732,16
	TOTALE B	€ 33.655,62
	TOTALE A+B	€ 115.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 684 del 22/03/2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e smi, a C9 COSTRUZIONI SRL - VIA G. DI VITTORIO, 1/B - BOLZANO - CF 00513230243 P.IVA 00671620227, i lavori di "Manutenzione straordinaria rete stradale comunale - Anno 2023, finanziati con Decreto 14/01/2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali" per l'importo di € 76.186,31 oltre ad € 2.801,79 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 78.988,10 + I.V.A 22%, a tutti i patti e condizioni stabiliti con la RDO n. 3470259/2023 su MEPA; il Quadro Economico risultava essere il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2394

DETERMINA N. 2062 DEL 01/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - CUP B37H23000420001. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.I. CIG 97067420E7

A) IMPORTO LAVORI		
a.1	Importo lavori a corpo e a misura	€ 76.186,31
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.801,79
	TOTALE A	€ 78.988,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Spese tecniche (direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, cre)	€ 3.200,00
b.2	Oneri previdenziali (4% di b.1)	€ 128,00
b.3.1	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (1,6% di A)	€ 1.301,51
b.3.2	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (0,4% di A)	€ 325,38
b.4	Imprevisti e arrotondamento	€ 10.042,81
b.5	Contributo ANAC	€ 30,00
b.6.1	IVA 22% su A	€ 17.377,38
b.6.2	IVA 22% su (b.1+b.2)	€ 732,16
b.7	Ribasso	€ 2.356,28
b.8	Recupero IVA	€ 518,38
	TOTALE B	€ 36.011,90
	TOTALE A+B	€ 115.000,00

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 03/04/2023 e il termine assegnato per l'ultimazione degli stessi è stato il 22/04/2023.

Durante l'esecuzione dei lavori, a seguito della fresatura dei primi tratti di pavimentazione stradale in Viale del Risorgimento Nazionale e Viale Margherita, è emersa l'esigenza di risolvere alcuni aspetti di dettaglio, a norma dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare per:

- regolarizzare la planarità del piano viabile con maggiori ricariche di materiale in Viale del Risorgimento Nazionale;
- eliminare un avvallamento della pavimentazione stradale in Viale Margherita, venutosi a creare a pochi metri dal limite dell'intervento di progetto. La lavorazione comporterà maggiore superficie di fresatura, emulsione, di Binder e di tappeto d'usura. Verrà infine messo in quota il chiusino di fognatura presente nell'area di ripristino;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2394

DETERMINA N. 2062 DEL 01/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - CUP B37H23000420001. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.I CIG 97067420E7

- completamento della segnaletica orizzontale;

Le modifiche che si andranno ad introdurre non sono considerate varianti e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, come normate anche all'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non dovranno introdurre condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non dovranno estendere l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche interesseranno i siti oggetto dell'appalto;
- le nuove lavorazioni andranno eseguite nel rispetto delle condizioni dell'appalto e applicando i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e concordando eventuali nuovi prezzi, come meglio sarà precisato nel relativo verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione.

Il D.LL. ha predisposto, pertanto, gli elaborati atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, quadro di raffronto, relazione tecnica di perizia e ogni altro elaborato utile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la superiore approvazione.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono, quindi, da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2394

DETERMINA N. 2062 DEL 01/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - CUP B37H23000420001. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.I CIG 97067420E7

cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

L'importo dei lavori era stato stimato in fase progettuale in € 81.344,38 oneri per la sicurezza compresi. Con Determinazione Dirigenziale n. 684 del 22/03/2023 i lavori vennero aggiudicati alla ditta C9 Costruzioni S.r.l. di Bolzano per un importo contrattuale di € 78.988,10, dei quali € 76.186,31 per lavori e € 2.801,79 per oneri della sicurezza. In base ai conteggi di cui alla presente Perizia Suppletiva e di Variante, il nuovo importo dell'atto di sottomissione risulta pari a € 87.612,47, dei quali € 85.217,74 per lavori e € 2.394,73 per oneri della sicurezza.

Risulta, pertanto, un maggior importo rispetto al contratto originario di € 8.624,37, pari al 10,918% del contratto.

Per la copertura economica di tale maggior importo si è utilizzata la voce "b.4 – Imprevisti" del Quadro Economico, non intaccando invece la voce "b.7 – Ribasso".

Con atto di sottomissione in data 28/08/2023 l'ing. Giorgio Peroni, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa C9 COSTRUZIONI S.r.l. in nome e per conto dell'Impresa aggiudicataria assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Le condizioni di esecuzione ed i prezzi di applicazione alle singole voci di lavoro sono le stesse contenute nel contratto di data 29 maggio 2023.

Nello specifico, l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 8.624,37, pari al 10,918% del contratto, (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. al 22%. Pertanto, il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 87.612,47 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%.



Proposta N. 2394

DETERMINA N. 2062 DEL 01/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO







TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - CUP B37H23000420001. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.I CIG 97067420E7

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 5 (cinque) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

-  Atto di sottomissione.pdf.p7m.p7m
-  Rel.1 Relazione generale.pdf.p7m
-  Rel.2 Computo Metrico Estimativo.pdf.p7m
-  Rel.3 Quadro comparativo di raffronto.pdf.p7m
-  Rel.4 Quadro economico.pdf.p7m
-  Tav.1 Planimetria superfici.pdf.p7m

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 07/04/2023.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);



Proposta N. 2394

DETERMINA N. 2062 DEL 01/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - CUP B37H23000420001. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.I CIG 97067420E7

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 8.624,37, pari al 10,918% del contratto, (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. al 22%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:



Proposta N. 2394

DETERMINA N. 2062 DEL 01/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - CUP B37H23000420001. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I I CIG 97067420E7

A) IMPORTO LAVORI		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
a.1	Importo lavori a corpo e a misura	€ 78.542,59	€ 76.186,31	€ 85.217,74
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.801,79	€ 2.801,79	€ 2.394,73
TOTALE A		€ 81.344,38	€ 78.988,10	€ 87.612,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
b.1	Spese tecniche (direzioni lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, cre)	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
b.2	Oneri previdenziali (4% di b.1)	€ 128,00	€ 128,00	€ 128,00
b.3.1	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016	€ 1.301,51	€ 1.301,51	€ 1.301,51
b.3.2	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016	€ 325,38	€ 325,38	€ 325,38
b.4	Imprevisti e arrotondamento	€ 10.042,81	€ 10.042,81	€ 39,46
b.5	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
b.6.1	IVA 22% su A	€ 17.895,76	€ 17.377,38	€ 19.274,74
b.6.2	IVA 22% su (b.1+b.2)	€ 732,16	€ 732,16	€ 732,16
b.7	Ribasso	€ 0,00	€ 2.356,28	€ 2.356,28
b.8	Recupero IVA	€ 0,00	€ 518,38	€ 0,00
TOTALE B		€ 33.655,62	€ 36.011,90	€ 27.387,53
TOTALE A+B		€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00

2. di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 28/08/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa C9 COSTRUZIONI S.r.l.- VIA G. DI VITTORIO, 1/B – BOLZANO - CF 00513230243 P.IVA 00671620227;
3. di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta C9 COSTRUZIONI S.r.l., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 8.624,37 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 10.521,73 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura copertura all'impegno codice 153815 del cap. 1941109 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ART.1 C.407 LEGGE 234/2021 - D.M. DEL 14/01/22" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo , dove rientra nella somma vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 08/03/2023 citata in premesse;
5. di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2394

DETERMINA N. 2062 DEL 01/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - CUP B37H23000420001. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I I CIG 97067420E7

6. di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 5 (cinque) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;
7. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
10. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2394

DETERMINA N. 2062 DEL 01/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE,
MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
- CUP B37H23000420001. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON
LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I I CIG
97067420E7

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2394

DETERMINA N. 2062 DEL 01/09/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: OPERE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - CUP B37H23000420001. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I I CIG 97067420E7

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
156373	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ART.1 C.407 LEGGE 234/2021 - D.M. DEL 14/01/22	U	10052.02.1941109	10.521,73

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 04/09/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 10a2504b698003cff0a7fd4128c02755edb14d5a

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: -

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"