



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1294

## **DETERMINA** **N. 1058 DEL 24/05/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Caldarella Matilde

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004



Proposta N. 1294

## DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

### IL DIRIGENTE

**Premesso** quanto segue:

- il Piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale 2023, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2023/2025 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023, prevedono, tra l'altro, "INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA" per l'importo complessivo di € 320.000,00 finanziato mediante devoluzione di mutuo;
- con determinazione dirigenziale n. 422 del 22/02/2023 è stato affidato a MIYAMOTO HERITAGE SRL con sede legale a Bologna (BO) - Via Carlo Pepoli, 82 – Partita I.V.A. 04012681203, nella persona dell'ing. Devis Sonda, l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, riguardante l'opera in oggetto per un importo di € 12.177,67 (Inarcassa e I.V.A. escluse), per complessivi € 15.451,03 (Inarcassa e I.V.A. comprese);
- con determina dirigenziale n. 459 del 27/02/2023 è stato affidato alla società ArcSAT s.n.c. di Valente Vincenzo e C. con sede legale a Padova (PD) - Via Longhin, 23 - CF/Partita I.V.A. 04648880286, l'incarico per l'esecuzione della verifica preventiva di interesse archeologico, per un importo di € 1.500,00 + IVA 22%, per un totale di € 1.830,00 (I.V.A. 22% compresa);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a "INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA" per l'importo di € 320.000,00 (I.V.A. compresa) che prevede la suddivisione dell'intervento in due parti:
  - lavori previsti in progetto e inclusi nell'appalto principale – parte A "Opere di fondazione";
  - lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale – parte B "Collegamenti alla viabilità esistente";



Proposta N. 1294

**DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

			Definitivo-Esecutivo (DGC. 63/2023)
<b>A) APPALTO PRINCIPALE – PARTE A “OPERE DI FONDAZIONE”</b>			
A.1	Lavori	€	138.005,15
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	7.382,85
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>			<b>€ 145.388,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale - PARTE B “COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE” (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€	91.000,00
B.2	IVA 10% su lavori A	€	14.538,80
B.3	IVA 10% su lavori B.1	€	9.100,00
B.4	Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€	3.000,00
Spese tecniche:			
B.5	- DL-CSE	€	20.007,80
	- Collaudo statico	€	5.031,97
	- Assistenza archeologica	€	-
Cassa previdenziale 4% su B.5			
B.6	- DL-CSE	€	800,31
	- Collaudo statico	€	201,28
	- Assistenza archeologica	€	-
IVA 22% su B.5+B.6			
B.7	- DL-CSE	€	4.577,78
	- Collaudo statico	€	1.151,32
	- Assistenza archeologica	€	-
B.8	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€	2.326,21
B.9	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€	581,55
B.10	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	11.000,00
B.11	Contributo gara ANAC	€	60,00
B.12	Imprevisti	€	11.234,98
B.13	Ribasso d'asta – Appalto “PARTE A”	€	-
	Ribasso d'asta – Appalto “PARTE B”	€	-
B.14	Recupero IVA – Appalto “PARTE A”	€	-
	Recupero IVA – Appalto “PARTE B”	€	-
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 174.612,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 320.000,00</b>

- con determinazione n. 849 del 05/04/2023 i lavori di cui al punto 1) sono stati aggiudicati alla ditta CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale in via alle Prae, 1 – 38059 Castel Ivano (TN) – C.F./P.IVA 02611900222, per l'importo di € 141.937,87 (inclusi € 7.382,85 di oneri per la sicurezza) oltre IVA 10%, per complessivi € 156.131,66 (I.V.A 10% compresa);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1294

**DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

		Aggiudicazione Appalto A (det. 849/2023)	
<b>A) APPALTO PRINCIPALE – PARTE A “OPERE DI FONDAZIONE”</b>			
A.1	Lavori	€	134.555,02
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	7.382,85
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€</b>	<b>141.937,87</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale - PARTE B “COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE” (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€	91.000,00
B.2	IVA 10% su lavori A	€	14.193,79
B.3	IVA 10% su lavori B.1	€	9.100,00
B.4	Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€	3.000,00
B.5	Spese tecniche:		
	- DL-CSE	€	20.007,80
	- Collaudo statico	€	5.031,97
B.6	- Assistenza archeologica	€	-
	Cassa previdenziale 4% su B.5		
	- DL-CSE	€	800,31
B.7	- Collaudo statico	€	201,28
	- Assistenza archeologica	€	-
	IVA 22% su B.5+B.6		
B.8	- DL-CSE	€	4.577,78
	- Collaudo statico	€	1.151,32
	- Assistenza archeologica	€	-
B.9	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€	2.326,21
B.10	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€	581,55
B.11	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	11.000,00
B.12	Contributo gara ANAC	€	60,00
B.13	Imprevisti	€	11.234,98
B.13	Ribasso d'asta – Appalto “PARTE A”	€	3.450,13
	Ribasso d'asta – Appalto “PARTE B”	€	345,01
B.14	Recupero IVA – Appalto “PARTE A”	€	-
	Recupero IVA – Appalto “PARTE B”	€	-
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€</b>	<b>178.062,13</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€</b>	<b>320.000,00</b>

- con determinazione n. 964 del 17/04/2023 i lavori di cui al punto 2) sono stati aggiudicati alla ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA con sede legale in via Venezia, 49 – 38122 Trento (TN) - C.F./P.IVA 02264950227, per

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1294

## DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

l'importo di € 89.467,48 (inclusi € 5.860,18 di oneri per la sicurezza) oltre IVA 10%, per un totale di € 98.414,23 (I.V.A 10% compresa);

- con determinazione n. 991 del 19/04/2023 è stato affidato alla società EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO con sede legale a Cavalese (TN) - Piazza Scopoli, 9 - C.F./P.IVA 01064880220, nella persona dell'ing. Marco Sontacchi, l'incarico professionale per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del CRE per l'importo di € 16.000,04 (inarcassa e IVA 22% escluse), per un totale di € 20.300,85 (Inarcassa e I.V.A. 22% comprese);
- con determinazione n. 1464 del 12/06/2023 è stato affidato all'ing. Antonio Morbin con studio in Quinto Vicentino (VI) – Via Dante Alighieri, 86 – C.F. MRBNTN76R23L840Q – Partita I.V.A. 03485150241, l'incarico professionale relativo al collaudo statico dell'opera per l'importo di € 4.024,58 oltre oneri previdenziali e fiscali, per un totale di € 5.107,65 (Inarcassa e I.V.A. 22% comprese);
- in data 26/04/2023 i lavori sono stati consegnati in pendenza della stipula del contratto, come da verbali di consegna sottoscritti dal RUP, dal DL e dalle imprese, e da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori stabilito in:
  - 20 giorni naturali e consecutivi per l'appalto A “Opere di fondazione”;
  - 40 giorni naturali e consecutivi per l'appalto B “Collegamenti alla viabilità esistente”;
- il contratto dell'appalto A tra il Comune di Vicenza e la ditta CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO è stato stipulato in data 26/04/2023 nella forma dell'atto pubblico amministrativo Rep.S. 28.986 e n. 2.523 di Racc.;
- il contratto dell'appalto B tra il Comune di Vicenza e la ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA è stato stipulato in data 12/07/2023 mediante scrittura privata PGN. 160330/2023;
- i lavori di entrambi gli appalti sono stati sospesi dal 06/05/2023 al 25/05/2023, per una durata di 19 giorni, come da relativi verbali sottoscritti dal RUP, dal DL e dalle imprese;
- relativamente all'appalto B, in data 25/05/2023 è stato sottoscritto con la ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA un Verbale di Concordamento Nuovi prezzi n. 1 per la definizione di n. 12 (dodici) nuovi prezzi;

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*



Proposta N. 1294

## DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

- i lavori di entrambi gli appalti sono stati inoltre sospesi dal 01/06/2023, come da relativi verbali sottoscritti dal RUP, dal DL e dalle imprese, causa la necessità di redigere ed approvare una perizia suppletiva e di variante;
- nel frattempo, dal 13 al 16 luglio 2023 si sono svolte le operazioni di varo del ponte provvisorio a cura della ditta IMPRESA DI COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.;
- è stato favorevolmente eseguito il collaudo statico delle strutture come da certificato redatto dal collaudatore Ing. Antonio Morbin PGN. 131638 del 31/07/2023;
- con verbale del 01/08/2023 sottoscritto dal RUP e dai rappresentanti legali delle ditte, si è proceduto alla presa in carico anticipata dell'opera;
- con determinazione n. 1910 del 11/08/2023 è stato modificato il nominativo del RUP individuando come tale l'ing. Gianluca Mascellani, funzionario tecnico del Comune di Vicenza.

**Appurato** che il RUP, per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, ha riscontrato, su indicazione del DL, la necessità di procedere ad una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii al fine di compensare maggiori costi di variante per eventi imprevedibili ed imprevedibili di cui al **comma 1, lettera c)** e per altre modifiche non sostanziali di cui al **comma 2**, senza alterare la natura e funzionalità dell'opera.

**Richiamata** la relazione del RUP redatta in data 21/05/2024.

**Preso atto** che le opere previste in modifica del contratto originario, dal punto di vista contabile, ammontano complessivamente a:

- € **2.765,92** (IVA 10% esclusa) pari al 1,949% del contratto della ditta CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO relativamente l'appalto A "Opere di fondazione";
- € **19.384,03** (IVA 10% esclusa) pari al 21,666% del contratto della ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA per quanto riguarda l'appalto B "Collegamenti alla viabilità esistente".

**Considerato** che:

- per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si procede tramite la ditta CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1294

## DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

Castel Ivano (TN) e con la ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA di Trento (TN), già affidatarie dei lavori relativi rispettivamente all'appalto A e B ed entrambe presenti *in situ*;

- con atto di sottomissione del 23/04/2024 sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO (appalto A), quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia per l'importo di € 2.765,92 + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara, con la previsione di n. 1 nuovo prezzo. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € **144.703,79** (oneri per la sicurezza di € 11.896,51 compresi) oltre I.V.A. 10%;
- con atto aggiuntivo del 23/04/2024 sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP, dall'impresa SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (appalto B) e dal Dirigente del Settore, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia per l'importo di € 19.384,03 + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara, con la previsione di n. 6 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € **108.851,51** (oneri per la sicurezza di € 12.553,02 compresi) oltre I.V.A. 10%;
- tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP in qualità di firmatario della relazione sulla variante, dell'atto di sottomissione e dell'atto aggiuntivo;
- come riportato nella relazione tecnica, per l'esecuzione dei maggiori lavori non viene riconosciuto alcun termine suppletivo per l'ultimazione delle lavorazioni;
- secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, occorre altresì riconoscere al Direttore dei Lavori, Ing. Marco Sontacchi della società EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO con sede legale a Cavalese (TN) - Piazza Scopoli, 9 - C.F./P.IVA 01064880220, un compenso aggiuntivo per la redazione della perizia per l'importo di € **3.717,81** + € 148,71 Inarcassa + € 850,63 iva 22%, per complessivi € 4.717,15.

**Tenendo** conto della modifica contrattuale, il quadro economico è stato rideterminato come segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1294

**DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

			Variante
<b>A) APPALTO PRINCIPALE – PARTE A “OPERE DI FONDAZIONE”</b>			
A.1	Lavori	€	132.807,28
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	11.896,51
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>			<b>€ 144.703,79</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale - PARTE B “COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE” (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€	108.851,51
B.2	IVA 10% su lavori A	€	14.470,38
B.3	IVA 10% su lavori B.1	€	10.885,15
B.4	Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€	-
B.5	Spese tecniche:		
	- DL-CSE	€	19.717,85
	- Collaudo statico	€	4.025,58
B.6	- Assistenza archeologica	€	2.500,00
	Cassa previdenziale 4% su B.5		
	- DL-CSE	€	788,71
B.7	- Collaudo statico	€	161,02
	- Assistenza archeologica	€	-
	IVA 22% su B.5+B.6		
B.7	- DL-CSE	€	4.511,44
	- Collaudo statico	€	921,05
	- Assistenza archeologica	€	550,00
B.8	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€	2.326,21
B.9	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€	581,55
B.10	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B.11	Contributo gara ANAC	€	60,00
B.12	Imprevisti	€	4.945,76
B.13	Ribasso d'asta – Appalto “PARTE A”	€	-
	Ribasso d'asta – Appalto “PARTE B”	€	-
B.14	Recupero IVA – Appalto “PARTE A”	€	-
	Recupero IVA – Appalto “PARTE B”	€	-
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 175.296,21</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 320.000,00</b>



Proposta N. 1294

## DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

La maggiore spesa viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico (in particolare “B.4 – Spese per rilievi, accertamenti e indagini”, “B.10 – Allacciamenti ai pubblici servizi”, “B.13 – Ribasso d’asta”, “B.14 – Recupero IVA” ed in quota parte “B.12 – Imprevisti”).

### Preso atto che:

- gli interventi da eseguirsi ricadono nell’ambito territoriale già interessato dal progetto approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15/03/2023 ed è pertanto possibile utilizzare le somme a disposizione presenti nel quadro economico;
- le lavorazioni da realizzarsi non costituiscono modifiche sostanziali di progetto e rientrano nella piena discrezionalità operativa del RUP;
- la tipologia delle opere è pienamente conforme alla relazione tecnica trasmessa in sede di concessione del mutuo trattandosi principalmente di lavori di rivisitazione del sistema semaforico e di segnaletica, diversa provenienza del materiale per la formazione del rilevato, modifica della tipologia di barriera stradale e non costituisce diverso utilizzo del mutuo *de quo*;

**Verificato** che la perizia è composta dai seguenti elaborati:

- All 01 - Relazione tecnico illustrativa
- All 02 - Planimetria di insieme
- All 03 - Quadro economico
- All 04 - Computo metrico estimativo – appalto fondazioni speciali
- All 05 - Quadro di raffronto – appalto fondazioni speciali
- All 06 - Atto di sottomissione e verbale NP – appalto fondazioni speciali
- All 07 - Computo metrico estimativo – appalto opere stradali

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”



Proposta N. 1294

## DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

- All 08 - Quadro di raffronto – appalto opere stradali
- All 09 - Atto aggiuntivo e verbale NP n° 2 – appalto opere stradali

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

### DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di “INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA”, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo:
  - € 2.765,92 (IVA 10% esclusa) pari al 1,949% del contratto della ditta CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO relativamente l'appalto A “Opere di fondazione”;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1294

**DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITÀ, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

- € 19.384,03 (IVA 10% esclusa) pari al 21,666% del contratto della ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA per quanto riguarda l'appalto B "Collegamenti alla viabilità esistente";

che lascia inalterato l'importo del quadro economico che risulta così rideterminato:

			Variante
<b>A) APPALTO PRINCIPALE – PARTE A "OPERE DI FONDAZIONE"</b>			
A.1	Lavori	€	132.807,28
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	11.896,51
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>			<b>€ 144.703,79</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale - PARTE B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€	108.851,51
B.2	IVA 10% su lavori A	€	14.470,38
B.3	IVA 10% su lavori B.1	€	10.885,15
B.4	Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€	-
B.5	Spese tecniche:		
	- DL-CSE	€	19.717,85
	- Collaudo statico	€	4.025,58
B.6	- Assistenza archeologica	€	2.500,00
	Cassa previdenziale 4% su B.5		
	- DL-CSE	€	788,71
B.7	- Collaudo statico	€	161,02
	- Assistenza archeologica	€	-
	IVA 22% su B.5+B.6		
B.8	- DL-CSE	€	4.511,44
	- Collaudo statico	€	921,05
	- Assistenza archeologica	€	550,00
B.9	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€	2.326,21
B.10	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€	581,55
B.11	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B.12	Contributo gara ANAC	€	60,00
B.13	Imprevisti	€	4.945,76
B.14	Ribasso d'asta – Appalto "PARTE A"	€	-
	Ribasso d'asta – Appalto "PARTE B"	€	-
B.14	Recupero IVA – Appalto "PARTE A"	€	-
	Recupero IVA – Appalto "PARTE B"	€	-
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 175.296,21</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 320.000,00</b>



Proposta N. 1294

## DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

3. di approvare gli elaborati di perizia, come elencati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra i quali l'atto di sottomissione del 23/04/2024 sottoscritto dal Direttore dei lavori Ing. Marco Sontacchi, dal RUP e dall'impresa CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO relativo all'appalto A e l'atto aggiuntivo del 23/04/2024 sottoscritto dal Direttore lavori Ing. Marco Sontacchi, dal RUP, dall'impresa SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA e dal Dirigente del Settore relativo all'appalto B;
4. di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo tramite:
  - la ditta CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO - via alle Prae, 1 – 38059 Castel Ivano (TN) – C.F./P.IVA 02611900222 relativamente all'appalto A “Opere di fondazione”, per il maggior importo di € 2.765,92 (IVA 10% esclusa), per un totale di € **3.042,51**, rideterminando il nuovo importo contrattuale in € **144.703,79** (oneri per la sicurezza di € 11.896,51 compresi) oltre I.V.A. 10%;
  - la ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA - via Venezia, 49 – 38122 Trento (TN) - C.F./P.IVA 02264950227 per quanto riguarda l'appalto B “Collegamenti alla viabilità esistente”, per il maggior importo di € 19.384,03 (IVA 10% esclusa), per un totale di € **21.322,43**, rideterminando il nuovo importo contrattuale in € **108.851,51** (oneri per la sicurezza di € 12.553,02 compresi) oltre I.V.A. 10% .
5. di dare atto che la spesa complessiva di € **3.042,51** (IVA compresa), per i lavori di cui al punto 2), trova copertura all'impegno codice 154262 al capitolo 1951200 “PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA”, finanziato con mutuo già concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella somma

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1294

## DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15/03/2023 citata nelle premesse (CIG **97328401A7**);

6. di dare atto che la spesa complessiva di € **21.322,43** (IVA compresa), per i lavori di cui al punto 2), trova copertura all'impegno codice 154262 al capitolo 1951200 "PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA", finanziato con mutuo già concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15/03/2023 citata nelle premesse (CIG **A05996E823**);
7. di dare atto che per l'esecuzione dei maggiori lavori non viene riconosciuto alcun termine suppletivo per l'ultimazione delle lavorazioni;
8. di riconoscere al DL ing. Sontacchi della società EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO con sede legale a Cavalese (TN) - Piazza Scopoli, 9 - C.F./P.IVA 01064880220, un compenso aggiuntivo per la redazione della presente perizia e di approvare la relativa spesa pari ad € 3.717,81 + € 148,71 Inarcassa + € 850,63 Iva 22%, per un totale di € **4.717,15**, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione,;
9. di dare atto che la spesa complessiva di € **4.717,15** (Inarcassa e I.V.A. compresa), relativa alle spese tecniche di cui al punto precedente, trova copertura nell'impegno codice 154262 al capitolo 1951200 "PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA", finanziato con mutuo già concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15/03/2023 citata nelle premesse (CIG **A0599B2043**);
10. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
11. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;



Proposta N. 1294

## DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

12. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
13. di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.



Proposta N. 1294

## DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 24/05/2024 da Alberto Carretta con parere favorevole.**

**Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1294

## DETERMINA N. 1058 DEL 24/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**Oggetto:** OPERE STRADALI: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. – CUP B31B23000090004

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

#### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
162924	2022	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	U	10052.02.1951200	3.042,51
162925	2022	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	U	10052.02.1951200	21.322,43
162926	2022	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	U	10052.02.1951200	4.717,15

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 29/05/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : cf018dca43c7c0c1d290ea623ce2022bbf8386a5

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Alberto Carretta

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"