



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2068

DETERMINA N. 1796 DEL 26/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

OPERE STRADALI - INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE – ANNO 2022 - STRADE DI QUARTIERE AREA EST" CUP B37H22005800004. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON SOAVE EDILSTRADE S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9733377CC9



Proposta N. 2068

DETERMINA N. 1796 DEL 26/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE – ANNO 2022 - STRADE DI QUARTIERE AREA EST" CUP B37H22005800004. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON SOAVE EDILSTRADE S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9733377CC9

IL DIRIGENTE**Premesso** quanto segue:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni prevedono tra l'altro, interventi di Manutenzione straordinaria di strade;
- con deliberazione di Giunta comunale n.256 del 30/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "manutenzione straordinaria rete stradale comunale -anno 2022- strade di quartiere area est", dell'importo complessivo di € 190.000,00 (I.V.A. compresa), CUP B37H22005800004, finanziato a mezzo diverso utilizzo del mutuo di posizione 6061076/00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 22/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo a "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE – ANNO 2022 - STRADE DI QUARTIERE AREA EST" per l'importo di € 103.614,28 (I.V.A. compresa); il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

A) IMPORTO LAVORI		
a.1	Importo lavori a misura	€ 77.093,14
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.160,67
	TOTALE A	€ 78.253,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1.1	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (1,6% di A)	€ 1.252,06
b.1.2	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (0,4% di A)	€ 313,02
b.2	Imprevisti e arrotondamento	€ 6.579,55
b.3	IVA 22% su A	€ 17.215,84
	TOTALE B	€ 25.360,47
	TOTALE A+B	€ 103.614,28

- con determinazione dirigenziale n. 1060 del 28/04/2023 sono stati affidati, dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e smi, i lavori relativi alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE – ANNO 2022 - STRADE DI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2068

DETERMINA N. 1796 DEL 26/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE – ANNO 2022 - STRADE DI QUARTIERE AREA EST" CUP B37H22005800004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON SOAVE EDILSTRADE S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9733377CC9

QUARTIERE AREA EST" a SOAVE EDILSTRADE S.R.L. con sede legale a Soave (VR) Via San Lorenzo n. 125 CF/Partita IVA: 02646450235, per l'importo di € 76.322,20 oltre ad € 1.160,67 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 77.482,87 (IVA 22% esclusa), a tutti i patti e condizioni stabiliti con la RDO n. 3478851/2023 su MEPA;

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI		
a.1	Importo lavori a misura	€ 76.322,20
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.160,67
	TOTALE A	€ 77.482,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1.1	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (1,6% di A)	€ 1.252,06
b.1.2	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (0,4% di A)	€ 313,02
b.2	Imprevisti e arrotondamento	€ 6.579,55
b.3	IVA 22% su A	€ 17.046,23
b.4	Ribasso	€ 770,94
b.5	Recupero IVA sui lavori	€ 169,61
	TOTALE B	€ 26.131,41
	TOTALE A+B	€ 103.614,28

I lavori sono stati consegnati in via di urgenza in data 09/05/2023, come risulta dal verbale sottoscritto in pari data;

Il contratto è stato stipulato in data 01/06/2023;

I lavori sono stati sospesi in data 19/05/2023 al fine di predisporre la presente perizia suppletiva di modifica del contratto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs 50/2016.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono verificate circostanze per le quali non si sono più rese necessarie alcune lavorazioni e altre per le quali si ritiene opportuno estendere l'ambito di intervento, apportando minime modifiche in termini di quantità, al fine di dare il lavoro compiuto a regola d'arte, massimizzando la vita utile del corpo stradale.



Proposta N. 2068

DETERMINA N. 1796 DEL 26/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE – ANNO 2022 - STRADE DI QUARTIERE AREA EST" CUP B37H22005800004. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON SOAVE EDILSTRADE S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9733377CC9

Le minori spese si sono registrate in corrispondenza dell'intersezione tra Viale Fusinieri e Via Pizzoccaro, ove la soluzione operativa adottata dall'impresa esecutrice consentirà di non demolire e ricostruire l'attraversamento pedonale rialzato esistente, nonché sulla minore incidenza di chiusini e manufatti in ghisa da mettere in quota.

Inoltre:

1. in Viale Fusinieri si è riscontrata l'amplificazione del fenomeno fessurativo della pavimentazione stradale, per cui si ritiene opportuno intervenire fin da subito estendendo le superfici di fresatura, emulsione e stesa di tappeto d'usura in c.b. per circa 107 mq complessivi;
2. nelle vie Salvi e Capparozzo risulta necessario ampliare l'area di intervento di circa 167 mq totali, al fine rendere più agevoli le operazioni di stesa e compattazione delle nuove pavimentazioni e migliorando nel complesso la resa estetica e funzionale dell'opera;
3. negli ambiti di cui sopra, sarà necessario ripristinare la segnaletica orizzontale, con maggiori quantità rispetto a quelle di progetto.

L'entità delle maggiori lavorazioni rispetto all'importo di contratto ammonta ad € 4.785,39 (quattromilasettecentoottantacinque/39) al netto del ribasso offerto, pari al 6,176% del valore iniziale del contratto.

Per eseguire i lavori oggetto della presente perizia non si ritiene necessario concedere ulteriori giorni rispetto al termine contrattuale.

Pertanto, il tempo utile residuo per il completamento delle opere è di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ripresa dei lavori.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Con atto di sottomissione sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta SOAVE EDILSTRADE S.R.L. Sig. Fabio Crestani in data 24/07/2023 e dal Direttore dei Lavori e R.U.P Ing. Marco

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2068

DETERMINA N. 1796 DEL 26/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE – ANNO 2022 - STRADE DI QUARTIERE AREA EST" CUP B37H22005800004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON SOAVE EDILSTRADE S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9733377CC9

Sinagaglia in data 04/07/2023, l'impresa appaltatrice accetta le modifiche tutte, apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella variante redatta dal Direttore dei Lavori e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove lavorazioni contemplati nel progetto di modifica del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati, ai quali è stato applicato lo stesso ribasso di gara.

Il nuovo importo di contratto, come da quadro di raffronto, è pari ad € 83.087,54 al lordo del ribasso.

L'impresa rinuncia altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate dalla stessa.

Il nuovo importo contrattuale, in seguito alla perizia suppletiva di modifica del contratto, applicando lo sconto offerto in sede di gara risulta pertanto pari a € 82.268,27 (ottantaduemiladuecentosessantotto/27), compresi € 1.160,67 di oneri per la sicurezza.

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento della spesa di € 4.785,39 (quattromilasettecentoottantacinque/39) + I.V.A. al 22%, al netto del ribasso d'asta rispetto al valore iniziale del contratto, rispettando quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 5 e 6 del D.M. 49/2018 viene concordato n. 1 (uno) nuovo prezzo raggugliato a quelli contrattuali, al lordo del ribasso d'asta, in base al quale saranno pagati i lavori.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 01 Relazione tecnica di perizia.pdf.p7m
- 02 Computo metrico estimativo.pdf.p7m
- 03 Quadro comparativo.pdf.p7m
- 04 Quadro economico.pdf.p7m
- 05 Atto di sottomissione e verbale np.pdf.p7m

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2068

DETERMINA N. 1796 DEL 26/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE – ANNO 2022 - STRADE DI QUARTIERE AREA EST" CUP B37H22005800004. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON SOAVE EDILSTRADE S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9733377CC9

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico di cui al progetto definitivo - esecutivo approvato con la sopracitata con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 22/03/2023;

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 04/07/2023.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2068

DETERMINA N. 1796 DEL 26/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE – ANNO 2022 - STRADE DI QUARTIERE AREA EST" CUP B37H2200580004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON SOAVE EDILSTRADE S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9733377CC9

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario degli interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE – ANNO 2022 - STRADE DI QUARTIERE AREA EST", composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 4.785,39 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. al 22%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	
A) IMPORTO LAVORI				
a.1	Importo lavori a misura	€ 77.093,14	€ 76.322,20	€ 81.107,59
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.160,67	€ 1.160,67	€ 1.160,67
	TOTALE A	€ 78.253,81	€ 77.482,87	€ 82.268,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
b.1.1	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (1,6% di A)	€ 1.252,06	€ 1.252,06	€ 1.316,29
b.1.2	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (0,4% di A)	€ 313,02	€ 313,02	€ 329,07
b.2	Imprevisti e arrotondamento	€ 6.579,55	€ 6.579,55	€ 1.601,64
b.3	IVA 22% su A	€ 17.215,84	€ 17.046,23	€ 18.099,02
b.4	Ribasso		€ 770,94	€ 0,00
b.5	Recupero IVA sui lavori		€ 169,61	€ 0,00
	TOTALE B	€ 25.360,47	€ 26.131,41	€ 21.346,02
	TOTALE A+B	€ 103.614,28	€ 103.614,28	€ 103.614,28

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei Lavori e R.U.P Ing. Marco Sinigaglia in data 04/07/2023 e in data 24/07/2023 dal Sig. Fabio Crestani, Legale Rappresentante

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2068

DETERMINA N. 1796 DEL 26/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE – ANNO 2022 - STRADE DI QUARTIERE AREA EST" CUP B37H22005800004. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON SOAVE EDILSTRADE S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9733377CC9

della ditta SOAVE EDILSTRADE S.R.L. con sede legale a Soave (VR) Via San Lorenzo n. 125 CF/Partita IVA: 02646450235;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta SOAVE EDILSTRADE S.R.L. , alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre al sopraccitato nuovo prezzo, per il maggior importo di € 4.785,39 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.838,18 I.V.A. al 22 % compresa, per gli interventi di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 154751 al capitolo 1941104 "STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA" del bilancio del corrente esercizio, dove la somma risulta vincolata con la deliberazione di Giunta comunale n. 69/2023 citata in premesse;

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2068

DETERMINA N. 1796 DEL 26/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE – ANNO 2022 - STRADE DI QUARTIERE AREA EST" CUP B37H22005800004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON SOAVE EDILSTRADE S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9733377CC9



Proposta N. 2068

DETERMINA N. 1796 DEL 26/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI - INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE – ANNO 2022 - STRADE DI QUARTIERE AREA EST" CUP B37H22005800004. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON SOAVE EDILSTRADE S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9733377CC9

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2068

DETERMINA N. 1796 DEL 26/07/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: OPERE STRADALI - INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - STRADE DI QUARTIERE AREA EST" CUP B37H22005800004. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON SOAVE EDILSTRADE S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9733377CC9

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
156106	2023	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	5.838,18

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 02/08/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 6ed2e0e15f3e69b17746ab6ab6581c855f4e91fb

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --