

Proposta N. 3340

DETERMINA

N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Santucci Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2 CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A. IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING. CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2 CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A. IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING. CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, degli investimenti in progetti di "Rigenerazione Urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui € 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività di che trattasi;
- con Decreto datato 04/04/2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui l'intervento denominato “Palazzetto dello Sport – Nuovi spogliatoi ed adeguamento norme antincendio – CUP B37H21002830001” di cui all'atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra gli altri, l'intervento al “Palazzetto dello Sport – nuovi spogliatoi e adeguamento norme antincendio”;
- con determinazione dirigenziale n. 3017 del 23/12/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera in oggetto al costituendo R.T.P. tra lo Studio Amatori di Vicenza e T.A. Engineering S.r.l. di Bassano del Grappa (VI), per l'importo di € 17.862,25 + Inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 22.663,62;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 09/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi denominati "Next Generation EU – Bando PNRR M5C2I2.1

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2 CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A. IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING. CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” – “Palazzetto dello Sport – Nuovi spogliatoi e adeguamento norme antincendio – CUP B37H21002830001” dell'importo complessivo di € 850.000,00 (IVA compresa);

- con determinazione dirigenziale n. 777 del 30/03/2023 si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto integrato di lavori e progettazione definitiva–esecutiva, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici, individuati dal Comune di Vicenza tra i soggetti qualificati per lavori di categoria OG1, a seguito di gara svolta a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri indicati nel bando;
- con determinazione dirigenziale n. 1526 del 16/06/2023, rettificata nell'importo con determinazione n. 1619 del 31/07/2024, l'appalto integrato di lavori e progettazione definitiva–esecutiva è stato aggiudicato al RTI Sartorello Building S.r.l. (mandataria) – M.A. Impianti S.r.l. (mandante) con sede a Vicenza, con il punteggio complessivo di 94/100 e il ribasso economico offerto del 3,2% per l'importo contrattuale di € 624.131,20 (escluse IVA ed Inarcassa), complessivamente € 693.799,21 (comprese IVA ed Inarcassa), di cui per lavori € 581.152,00 (compresi oneri di sicurezza) + IVA al 10%, pari ad € 639.267,20 e di cui per progettazione € 42.979,20 + Inarcassa al 4% + IVA al 22%, pari ad € 54.532,01;
- il contratto di appalto congiunto di progettazione e realizzazione dei lavori è stato stipulato in data 20/07/2023 con n. 29.041 di Rep.S. e n. 2.567 di Racc. (PGN 125613/2023);
- con determinazione dirigenziale n. 123 del 24/01/2024 e successiva n. 298 del 16/02/2024, è stato affidato l'incarico professionale di redazione della relazione geologica, geotecnica e sismica dell'opera in oggetto a GeoBI S.r.l. nella figura del geologo Michele Benetti (C.F. BNTMHL83M121531H / P.IVA 04347250245) con sede a Vicenza per l'importo di € 2.875,00 (oneri previdenziali compresi) + IVA 22%, complessivamente € 3.507,50;
- con determinazione dirigenziale n. 196 del 05/02/2024 è stato affidato, a seguito di trattativa MePA con RDO n. 3864994/2023 con opzione di Direzione Lavori, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, al RTP ing. Camilla Simeoni – ing. Tiziana Ambrosi la parte di incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell'opera in oggetto per l'importo di € 19.693,46 + Inarcassa 4% + IVA 22%, complessivamente € 24.987,06, finanziato con risorse proprie del Comune - cap. 1986101;
- con determinazione dirigenziale n. 1566 del 25/07/2024 è quindi seguito l'affidamento della parte di incarico di DLL, contabilità e redazione del CRE al RTP ing. Camilla Simeoni – ing. Tiziana Ambrosi per l'importo di € 21.928,54 + Inarcassa 4% + IVA 22%, complessivamente € 27.822,93, alle condizioni della trattativa MePA sopraindicata;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 06/06/2024 è stata approvata la variazione di bilancio d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, CC. 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ratificata con deliberazione

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2 CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A. IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING. CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

di Consiglio comunale n. 49 del 09/07/2024, comprensiva dello stanziamento di un cofinanziamento dell'importo di € 100.000,00 sul CUP B37H21002830001 sul capitolo 1420300 finanziato con avanzo di amministrazione anno vincolato per progetti PNRR;

- con determinazione dirigenziale n. 1965 del 16/09/2024 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a “Next Generation EU – Bando PNRR M5C2I2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” – “Palazzetto dello Sport – Nuovi spogliatoi e adeguamento norme antincendio” dell'importo complessivo aggiornato di € 950.000,00, finanziato per € 850.000,00 con contributi PNRR e per € 100.000,00 con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR;
- con determinazione dirigenziale n. 2094 del 27/09/2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la modifica n. 1 al contratto originario da riconoscere al RTI Sartorello Building S.R.L. (mandataria) con M.A. Impianti S.R.L. (mandante) di Vicenza (VI) per l'ammontare complessivo di € 103.235,16 (comprese IVA ed Inarcassa), di cui per lavori € 89.586,12 + IVA al 10%, pari ad € 98.544,73 e di cui per progettazione € 3.696,74 + Inarcassa al 4% + IVA al 22%, pari ad € 4.690,42, rideterminando l'importo complessivo di appalto in € 797.034,37 (comprese IVA ed Inarcassa), di cui per lavori € 670.738,12 + IVA al 10%, pari ad € 737.811,93 e di cui per progettazione € 46.675,94 + Inarcassa al 4% + IVA al 22%, pari ad € 59.222,44;
- con determinazione dirigenziale n. 2336 del 23/10/2024, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stato affidato il servizio di assistenza agli scavi archeologici per l'opera in oggetto alla Società Cooperativa Multiart nella figura della dott.ssa Paola Fresco (P.IVA 02145540239) di Verona (VR) per l'importo di € 2.450,00 + IVA al 22%, complessivamente € 2.989,00, come da offerta acquisita agli atti al PGN 157020/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 2972 del 11/12/2024, rispetto a quanto previsto dalle determinazioni dirigenziali nn. 1526/2023, 1619/2024 e 2094/2024 e a seguito di quanto precisato con nota agli atti al PGN 97207/2024, è stato rideterminato l'importo dell'incarico di progettazione definitiva-esecutiva dell'appalto congiunto in oggetto di € 46.675,94 oltre oneri previdenziali ed IVA, complessivamente € 59.222,44, a complessivi € 58.966,17;
- con determinazione dirigenziale n. 84 del 16/01/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stato affidato l'incarico professionale per il collaudo statico, in conformità al capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17/01/2018, in relazione all'opera in oggetto, all'ing. Flavio Pretto – C.F. PRTFLV61L19L551F / P.IVA 02180550242 – con studio e sede legale a Cornedo Vicentino (VI), 36073, in via Palazzina di Cornedo n. 12, per l'importo di € 4.200,00 + INARCASSA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 5.328,96, a tutti i patti e le condizioni stabilite nella procedura MePA identificata con RDO n. 4996222/2025, acquisita agli atti con PGN 6788/2025 del 15/01/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 1171 del 14/05/2025 l'appaltatore è stato autorizzato a subappaltare all'impresa CARPENMETAL S.R.L. (P.IVA 03649650243) la “realizzazione ed installazione di

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2
CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A.
IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING.
CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP
B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

struttura metallica di mascheramento sulla copertura esistente del Palazzetto rientranti nella categoria OG1”, per l’importo presunto di € 25.000,00, di cui € 860,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge e all’impresa COSTRUZIONI ALCOS DI HOXHA DORIAN (C.F. HXHDRN81R15Z100T / P.IVA 04184040246) la “*realizzazione di divisori in cartongesso rientranti nella categoria OG1*”, per l’importo presunto di € 28.974,49, di cui € 869,23 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge;

- con determinazione dirigenziale n. 2051 del 29/08/2025 l'appaltatore è stato autorizzato a subappaltare all'impresa L'APRIRE S.R.L. (P.IVA 02504850245), la “*fornitura e posa di serramenti interni ed esterni del Palazzetto*” in categoria OG1, per l’importo presunto di € 35.000,00, di cui € 1.400,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n. 2673 del 10/11/2025, relativamente all’opera in oggetto, è stato impegnato l’importo di € 410,00 come rimborso per contributo ANAC da corrispondere alla S.U.A. Provincia di Vicenza in virtù della gara esperita nella vigenza della convenzione stipulata con il Comune di Vicenza;

Richiamato quanto segue:

il contratto di appalto congiunto di progettazione e lavori tra il Comune di Vicenza e il RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. (mandataria) e M.A. IMPIANTI S.R.L. (mandante), stipulato in data 20/07/2023 con n. 29.041 di Rep.S. e n. 2.567 di Racc., acquisito agli atti al PGN 125613/2023, mediante scrittura privata non autenticata, in applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell’art. 23 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, il successivo aggiornamento dell’importo contrattuale a seguito di approvazione del progetto definitivo-esecutivo con determinazione dirigenziale n. 1965 del 16/09/2024, e la modifica contrattuale n. 1 approvata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con determinazione dirigenziale n. 2094 del 27/09/2024, come citato in premessa;
la consegna dei lavori in data 16/09/2024, da eseguirsi in n. 250 (duecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi;
le sospensioni e riprese succedutesi nel corso dei lavori;
il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 02/07/2025;
la sospensione n. 4 in data 06/08/2025;

Considerati ora gli elaborati di modifica contrattuale n. 2 all’intervento in oggetto acquisiti agli atti al PGN 170896/2025 del 16/10/2025, predisposti dalla DLL RTP ing. Camilla Simeoni – ing. Tiziana Ambrosi e regolarmente sottoscritti dalla DLL medesima, dall’appaltatore e dal RUP, allegati al presente provvedimento come parte sostanziale e integrante:

Elenco allegati;

Relazione tecnica di perizia di variante n. 2;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2
CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A.
IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING.
CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP
B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

Computo metrico estimativo di variante;

Quadro comparativo;

Quadri economici;

Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 e atto di sottomissione;

Analisi prezzi – verbale nuovi prezzi n. 2;

Tavola impianto di rilevazione incendi;

Rilevato quindi che, durante la fase di esecuzione degli interventi sopraindicati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è sopravvenuta la necessità di lavori supplementari e migliorativi non previsti nell'appalto iniziale, così come descritti dettagliatamente nei sopraindicati elaborati di modifica contrattuale n. 2 (PGN 170896/2025), da affidare al medesimo appaltatore RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. (mandataria) e M.A. IMPIANTI S.R.L. (mandante) per ragioni di celerità, corretta esecuzione ed economicità e alle medesime condizioni di contratto stipulato in data 20/07/2023 con scrittura privata non autenticata n. 29.041 di Rep.S. e n. 2.567 di Racc. (PGN 125613/2023), in quanto un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi, con la precisazione che le modifiche non alterano la struttura generale del contratto e che l'incremento dell'importo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, anche in considerazione della precedente modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Compendiate le sopraindicate modifiche ai lavori rispetto alle previsioni originarie di progetto come segue:

- sostituzione dei quadri elettrici presenti in centrale termica con installazione e certificazione di un unico quadro elettrico di comando;
- sostituzione degli apparecchi sanitari con elementi maggiormente fruibili da persone con disabilità;
- installazione di n. 4 porte interne a scorrimento, in sostituzione delle corrispondenti porte a battente, per una migliore fruizione degli spazi;
- realizzazione della porta interna dell'ingresso principale con anta in vetro e non più piena in legno per garantire una maggiore luminosità agli ambienti;
- realizzazione di un sistema di mascheramento (tamponatura) con lastre di cartongesso in corrispondenza delle tubazioni dell'impianto termofluidico ed elettrico posate nel vano annesso alla palestra di ginnastica artistica, per il collegamento dei nuovi spogliatoi alla centrale termica;
- revisione della pavimentazione di accesso allo spogliatoio e del cordolo perimetrale mediante posa di betonelle autobloccanti;
- inserimento di alberatura di arredo urbano;
- allargamento dell'area a verde prospiciente il fronte del nuovo edificio e allargamento del paesaggio lato est mediante demolizione dello zoccolo esistente e successiva posa di pavimentazione industriale;
- installazione dell'impianto di rilevazione fumi a servizio dei nuovi spogliatoi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2
CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A.
IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING.
CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP
B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

- realizzazione di isolamento dei collettori esistenti in centrale termica per limitare la dispersione dell'impianto;

Richiamato pertanto quanto segue:

- l'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) che, in corso di esecuzione dei lavori, l'Amministrazione comunale possa avvalersi dell'appaltatore alle condizioni previste nel contratto originario in essere, aumentando le prestazioni entro la concorrenza del 50% del valore del contratto iniziale;
- il principio del risultato che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ora ripreso dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., costituisce attuazione dei correlati principi di:
 - economicità, considerato che le prestazioni vengono realizzate alle stesse condizioni del contratto iniziale;
 - efficacia, considerato che, vista la presenza *in loco* dell'appaltatore e la conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell'esecutore risulta essere impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi o un incremento dei costi;
 - efficienza e tempestività, considerata la necessità di completare l'intervento nei termini previsti per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori dell'intervento;

Preso atto quindi che, richiamata la documentazione acquisita agli atti ai PGN 170896/2025, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tali scelte operative, concordate con l'esecutore RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. (mandataria) e M.A. IMPIANTI S.R.L. (mandante), le quali comportano la modifica e l'aggiunta delle prestazioni sopraindicate, finalizzate al miglioramento e al completamento dell'opera, nonché alla sua funzionalità e sicurezza, hanno reso necessario l'adeguamento dei prezzi con la formulazione di nuovi prezzi unitari n. 18, assoggettati al medesimo ribasso offerto in sede di gara del 3,20% e alle stesse condizioni del contratto di appalto stipulato in data 20/07/2023 con scrittura privata non autenticata n. 29.041 di Rep.S. e n. 2.567 di Racc. (PGN 125613/2023) e come da verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 e atto di sottomissione regolarmente sottoscritti dalle parti (PGN 170896/2025);

Dato atto che, per effetto di quanto sopra l'aumento dell'importo contrattuale per la parte dei lavori è pari ad € 47.155,96 (compresi oneri per la sicurezza) + IVA al 10%, complessivamente € 51.871,56 da riconoscere alla medesima impresa esecutrice, rientrante nel limite del 50% del valore del contratto iniziale, anche in considerazione della precedente modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rideterminando l'importo contrattuale dell'appalto per la parte dei lavori in € 717.894,08 (compresi oneri per la sicurezza) + IVA al 10%, complessivamente € 789.683,49, senza necessità di ulteriori stanziamenti, dando atto che tale somma viene finanziata mediante l'utilizzo delle somme a disposizione nel quadro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2 CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A. IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING. CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

economico con risorse proprie dell'Ente senza l'utilizzo del ribasso d'asta, con la precisazione che per la realizzazione delle lavorazioni previste dalla presente modifica contrattuale il termine utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni n. 10 (dieci) naturali e consecutivi;

Precisato inoltre che con il presente provvedimento l'importo di contratto relativo all'appalto congiunto di progettazione e lavori dell'opera *de quo* viene rideterminato in € 764.368,04 (esclusi oneri previdenziali e fiscali), di cui per progettazione € 46.473,96 + INARCASSA al 4% + IVA al 22%, per complessivi € 58.966,17, e di cui per lavori € 702.894,08 + € 15.000,00 di oneri per la sicurezza, pari ad € 717.894,08 + IVA al 10%, per complessivi € 789.683,49, complessivamente € 848.649,66 (compresi oneri previdenziali e fiscali);

Accertata inoltre la regolarità contributiva dell'appaltatore che risulta in possesso di DURC valido: n. prot. INAIL_51184774 Data richiesta 15/10/2025 Scadenza validità 12/02/2026; n. prot. INAIL_51532066 Data richiesta 06/11/2025 Scadenza validità 06/03/2026;

Stabilito, quindi, che con il presente provvedimento si intende:

- come meglio dettagliato e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., affidare le prestazioni di modifica contrattuale n. 2, nell'ambito dell'opera denominata IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO” con CUP B37H21002830001 e CIG 975526180A, al RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. (mandataria) – C.F./P.IVA 03762670242 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in viale dell'Industria n. 85 - M.A. IMPIANTI S.R.L. (mandante) – C.F./P.IVA 02623000243 – con sede legale a Castegnero (VI), 36020, in via del Progresso n. 30, per l'importo di € 47.155,96 (compresi oneri per la sicurezza) + IVA al 10%, complessivamente € 51.871,56 da riconoscere al medesimo esecutore, rientrante nel limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni del contratto di appalto stipulato in data 20/07/2023 con scrittura privata non autenticata n. 29.041 di Rep.S. e n. 2.567 di Racc. (PGN 125613/2023) e come da elaborati di modifica contrattuale allegati, con la precisazione che il termine utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni n. 10 (dieci) naturali e consecutivi;
- rideterminare l'importo contrattuale in € 764.368,04 (esclusi oneri previdenziali e fiscali), di cui per progettazione € 46.473,96 + INARCASSA al 4% + IVA al 22%, per complessivi € 58.966,17, e di cui per lavori € 702.894,08 + € 15.000,00 di oneri per la sicurezza, pari ad € 717.894,08 + IVA al 10%, per complessivi € 789.683,49, complessivamente € 848.649,66 (compresi oneri previdenziali e fiscali);
- approvare gli allegati elaborati di modifica contrattuale n. 2 come parte sostanziale e integrante (PGN 170896/2025):

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2
CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A.
IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING.
CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP
B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

SPOGLIATOI-PV02_ALL.0-ELENCO ALLEGATI;
SPOGLIATOI-PV02_ALL.A-RELAZIONE TECNICA CON ALLEGATI;
SPOGLIATOI-PV02_ALL.B-CME;
SPOGLIATOI-PV02_ALL.C-QUADRO COMPARATIVO;
SPOGLIATOI-PV02_ALL.D-QE;
SPOGLIATOI-PV02_ALL.E-ATTO SOTTOMISSIONE E NP;
SPOGLIATOI-PV02_ALL.F-ANALISI PREZZI;
SPOGLIATOI-PV02_TAVOLA ANTINCENDIO;

- approvare, il quadro economico dell'opera rimodulato come segue:

| LAVORI - A | Euro |
|--|-------------------|
| a. Importo lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta + Lavori in modifica contrattuale n. 1 | 655.738,12 |
| b. Importo lavori in modifica contrattuale n. 2 | 47.155,96 |
| c. Oneri per la sicurezza | 15.000,00 |
| Totale importo lavori – A | 717.894,08 |
| SOMME A DISPOSIZIONE - B | Euro |
| B1. Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa) | 8.858,47 |
| B2. Fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (progetto + varianti) | 11.265,89 |
| B3. Spese tecniche per: | |
| a. progettazione definitiva/esecutiva appalto integrato (cassa previdenziale compresa) | 48.332,92 |
| b. indagine geologica (cassa previdenziale compresa) | 2.875,00 |
| c. CSP e CSE (IVA e cassa previdenziale comprese) con risorse proprie del Comune | 24.987,06 |
| d. DLL, contabilità e redazione del CRE (cassa previdenziale compresa) | 22.805,68 |
| e. assistenza archeologica (cassa previdenziale compresa) | 2.450,00 |
| f. collaudo statico (cassa previdenziale compresa) | 4.368,00 |
| g. adeguamento parcella DLL e SIC per variante (cassa previdenziale compresa) | 14.577,64 |
| B4. Spese tecnico amministrative di cui € 410,00 per contributo ANAC | 500,00 |
| B5. IVA al 10% su lavori A | 71.789,41 |
| B6. IVA al 22% su spese tecniche B3.a-b-d-e-f-g | 20.990,04 |
| B9. Somme derivanti da ribasso d'asta e recupero di IVA e cassa prev. appalto integrato | 23.292,87 |
| Totale somme a disposizione - B | 257.092,98 |
| TOTALE OPERA A + B (esclusa voce B3c) | 950.000,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B | 974.987,06 |

Dato atto che con il presente provvedimento risulta innanzitutto necessario riportare la somma di € 9.975,63

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2
CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A.
IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING.
CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP
B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

(per mero errore materiale vincolata nel complesso dell'importo di modifica contrattuale n. 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. 2094/2024 - impegno codice n. 164295 del capitolo 1876204, finanziato con contributi PNRR) nella disponibilità del progetto definitivo-esecutivo di cui alla determinazione dirigenziale n. 1965/2024, impegno codice n. 164071 del medesimo capitolo 1876204, al fine di lasciare invariato il ribasso d'asta di cui alla voce B9 del quadro economico (€ 23.292, 87 = € 13.317,24 già presenti nella disponibilità del progetto def/exe + € 9.975,63);

Atteso che l'importo complessivo di € 9.975,63 dovuto al RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. (mandataria) – C.F./P.IVA 03762670242 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in viale dell'Industria n. 85 - M.A. IMPIANTI S.R.L. (mandante) – C.F./P.IVA 02623000243 – con sede legale a Castegnaro (VI), 36020, in via del Progresso n. 30 per le prestazioni di modifica contrattuale n. 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. 2094/2024 trova copertura all'impegno codice n. 164072 al capitolo 1420300 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002830001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO - COFINANZIAMENTO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione dirigenziale n. 1965 del 16/09/2024, citata in premessa;

Atteso che, in relazione alla modifica contrattuale n. 2, l'importo complessivo di € 51.871,56 (IVA al 10% compresa) finanziato con risorse proprie dell'Ente e, quindi, senza l'utilizzo del ribasso d'asta trova copertura, senza necessità di ulteriori stanziamenti, nella rimodulazione degli importi delle voci relative alle somme a disposizione del quadro economico dell'opera; in particolare, trova copertura al sopra richiamato impegno codice n. 164072 del capitolo 1420300;

Richiamato altresì quanto segue:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che prevedono l'adozione di una decisione a contrarre, indicante l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni che motivano la scelta ed ai requisiti di carattere generale, nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- se presente la categoria della prestazione sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA, procedendo all'attivazione di una trattativa diretta (RDO);

Rilevato quindi che, per effetto degli interventi di modifica contrattuale di cui al presente provvedimento, si intende procedere ad adeguare il compenso professionale per le ulteriori prestazioni tecniche di DLL e SIC
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2
CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A.
IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING.
CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP
B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

con CUP B37H21002830001 e CIG A025599808 al RTP ing. Camilla Simeoni – C.F. SMNCLL90C43A459D / P.IVA 04214930242 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in via Adenauer n. 31 - ing. Tiziana Ambrosi – C.F. MBRTZN78M69G812B / P.IVA 03309340242 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in via Dian n. 40 con un incremento della parcella pari ad € 14.016,96 + Inarcassa al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 17.784,72, come da nota acquisita agli atti al PGN 154188/2025 del 22/09/2025, rideterminando l'importo di affidamento, di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 196/2024 e 1566/2024 citate in premessa, in € 55.638,96 + IVA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 70.594,71;

Accertata quindi la regolarità contributiva dei professionisti che risultano in possesso di Inarcassa valida: ing. Simeoni prot. n. 926089/171.2.1/STAP03 del 04/11/2025 (PGN 183647/2025); ing. Ambrosi prot. n. 765241/171.2.1/STAP03 del 04/11/2025 (PGN 183649/2025);

Atteso che l'importo complessivo di € 17.784,72 (INARCASSA al 4% ed IVA al 22% comprese), rientrante nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera, trova copertura al sopra citato impegno codice n. 164072 del capitolo 1420300

Precisato, in relazione all'incremento di parcella sopraindicato, che:

- il contratto con il RTP incaricato sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, stando alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 23 del “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024;
- con l'accettazione delle clausole contrattuali, il medesimo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);
- il presente servizio non rientra nella tipologia prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, trattandosi di servizio di ingegneria e architettura regolato dal D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il medesimo fa propri i principi contenuti nel “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto a Venezia in data 17 settembre 2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione Province del Veneto (UPI Veneto) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, seppur scaduto, nella parte relativa alle applicazioni applicabili in via transitoria e alle corrispondenti clausole-tipo, come dettagliate al PGN 52732/2024 e alle clausole che, avuto riguardo alla tipologia di appalto (lavori, servizi o forniture) e al relativo importo, possono assumere la valenza di “Patto di integrità”;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2
CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A.
IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING.
CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP
B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

Dato atto inoltre che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il RUP ing. Paolo Gabbi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6-bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 relativa alla “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001 la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024 che approva il “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/03/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 30/7/2025 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2 CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A. IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING. CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, come meglio dettagliato in premessa, gli allegati elaborati di modifica contrattuale n. 2, acquisiti agli atti al PGN 170896/2025 del 16/10/2025, come parte sostanziale e integrante:

SPOGLIATOI-PV02_ALL.0-ELENCO ALLEGATI;
SPOGLIATOI-PV02_ALL.A-RELAZIONE TECNICA CON ALLEGATI;
SPOGLIATOI-PV02_ALL.B-CME;
SPOGLIATOI-PV02_ALL.C-QUADRO COMPARATIVO;
SPOGLIATOI-PV02_ALL.D-QE
SPOGLIATOI-PV02_ALL.E-ATTO SOTTOMISSIONE E NP;
SPOGLIATOI-PV02_ALL.F-ANALISI PREZZI;

- h) SPOGLIATOI-PV02_TAVOLA ANTINCENDIO;

di approvare, come meglio dettagliato e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale n. 2, nell'ambito dell'opera denominata IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO” con CUP B37H21002830001 e CIG 975526180A, con il RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. (mandataria) – C.F./P.IVA 03762670242 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in viale dell'Industria n. 85 - M.A. IMPIANTI S.R.L. (mandante) – C.F./P.IVA 02623000243 – con sede legale a Castegnero (VI), 36020, in via del Progresso n. 30, per l'importo di € 47.155,96 (compresi oneri per la sicurezza) + IVA al 10%, complessivamente € 51.871,56, non eccedente il limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni del contratto di appalto stipulato in data 20/07/2023 con scrittura privata non autenticata n. 29.041 di Rep.S. e n. 2.567 di Racc. (PGN 125613/2023) e come da elaborati sopra richiamati;

di dare atto che il nuovo importo contrattuale di appalto relativo alla parte dei lavori risulta rideterminato in € 717.894,08 (compresi € 15.000,00 di oneri per la sicurezza) + IVA al 10%, complessivamente € 789.683,49, con la precisazione che il termine utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni n. 10 (dieci) naturali e consecutivi;

di dare atto che l'importo contrattuale di appalto congiunto di cui al PGN 125613/2023 risulta rideterminato in € 764.368,04 (esclusi oneri previdenziali e fiscali), di cui per progettazione € 46.473,96 + INARCASSA al 4% + IVA al 22%, per complessivi € 58.966,17, e di cui per lavori € 702.894,08 + € 15.000,00 di oneri per la sicurezza, pari ad € 717.894,08 + IVA al 10%, per complessivi € 789.683,49, complessivamente € 848.649,66 (compresi oneri previdenziali e fiscali);

di procedere all'esecuzione delle prestazioni di modifica contrattuale n. 2 sopraindicate tramite il RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. (mandataria) – C.F./P.IVA 03762670242 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in viale dell'Industria n. 85 - M.A. IMPIANTI S.R.L. (mandante) – C.F./P.IVA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2
CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A.
IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING.
CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP
B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

- 02623000243 – con sede legale a Castegnero (VI), 36020, in via del Progresso n. 30, per l'importo di € 47.155,96 (compresi oneri per la sicurezza) + IVA al 10%, complessivamente € 51.871,56, alle medesime condizioni di contratto di appalto congiunto di cui al PGN 125613/2023 e come da documentazione acquisita agli atti al PGN 170896/2025;
- 7) di approvare, alla luce della presente modifica contrattuale, il quadro economico dell'opera rimodulato come in premessa;
 - 8) di riportare, come meglio indicato in premessa, l'importo di € 9.975,63 (per mero errore materiale vincolata nel complesso dell'importo di modifica contrattuale n. 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. 2094/2024 - impegno codice n. 164295 del capitolo 1876204, finanziato con contributi PNRR) nella disponibilità del progetto definitivo-esecutivo di cui alla determinazione dirigenziale n. 1965/2024 all'impegno codice n. 164071 al capitolo 1876204 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR;
 - 9) di dare atto che l'importo complessivo di € 9.975,63, di cui al punto precedente del dispositivo, dovuto al RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. (mandataria) – C.F./P.IVA 03762670242 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in viale dell'Industria n. 85 - M.A. IMPIANTI S.R.L. (mandante) – C.F./P.IVA 02623000243 – con sede legale a Castegnero (VI), 36020, in via del Progresso n. 30 per le prestazioni di modifica contrattuale n. 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. 2094/2024 trova copertura all'impegno codice n. 164072 al capitolo 1420300 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002830001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO - COFINANZIAMENTO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione dirigenziale n. 1965 del 16/09/2024, citata in premessa (CIG 975526180A);
 - 10) di dare atto che l'importo complessivo di € 51.871,56 (IVA al 10% compresa) di cui ai punti 2) e 6) del dispositivo trova copertura all'impegno codice n. 164072 al capitolo 1420300 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002830001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO - COFINANZIAMENTO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione dirigenziale n. 1965 del 16/09/2024, citata in premessa (CIG 975526180A);
 - 11) di dare atto che, per effetto degli interventi di modifica contrattuale di cui al presente provvedimento, l'adeguamento del compenso professionale per le ulteriori prestazioni tecniche di DLL e SIC con CUP B37H21002830001 e CIG A025599808 dovuto al RTP ing. Camilla Simeoni – C.F. SMNCLL90C43A459D / P.IVA 04214930242 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in via Adenauer n. 31 - ing. Tiziana Ambrosi – C.F. MBRTZN78M69G812B / P.IVA 03309340242 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in via Dian n. 40, è pari ad € 14.016,96 + Inarcassa al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 17.784,72, come da nota acquisita agli atti al PGN 154188/2025 del

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2
CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A.
IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING.
CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP
B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

22/09/2025, rideterminando l'importo di affidamento, di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 196/2024 e 1566/2024 citate in premessa, in € 55.638,96 + IVA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 70.594,71;

- 12) di dare atto che l'importo complessivo di € 17.784,72 (INARCASSA al 4% ed IVA al 22% comprese), di cui al punto precedente del dispositivo, trova copertura all'impegno codice n. 164072 al capitolo 1420300 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002830001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO - COFINANZIAMENTO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione dirigenziale n. 1965 del 16/09/2024, citata in premessa (CIG A025599808); di approvare l'allegato crono-programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive;
- 14) di stabilire che il contratto con il RTP verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, stando alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 23 del “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024;
- 15) di dare atto che il medesimo RTP, con l'accettazione delle clausole contrattuali, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 16) di dare atto che il servizio di cui al punto 11) del dispositivo non rientra nella tipologia prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, trattandosi di servizio di ingegneria e architettura regolato dal D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”;
di dare atto che all'affidamento di cui al punto 11) del dispositivo si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/2013 relative al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001”, così come modificato con D.P.R. 81/2023, e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 28/01/2014 e che, in caso di violazione delle stesse, il contratto è risolto di diritto;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;

- 20) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avviene in applicazione delle disposizioni

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2
CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A.
IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING.
CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP
B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. sul sito web
del Comune di Vicenza.

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2
CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. - MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A.
IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA 02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING.
CAMILLA SIMEONI (P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP
B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3340

DETERMINA N. 2859 DEL 28/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI
DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI
SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA
AL CONTRATTO N. 2 CON L'APPALTATORE RTI SARTORELLO BUILDING S.R.L. -
MANDATARIA (P.IVA 03762670242) E M.A. IMPIANTI S.R.L. - MANDANTE (P.IVA
02623000243), AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL RTP ING. CAMILLA SIMEONI
(P.IVA 04214930242) - ING. TIZIANA AMBROSI (P.IVA 03309340242). CUP
B37H21002830001 – CIG 975526180A; CIG A025599808.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

| IMPEGNO /ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DES. CAPITOLO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO |
|--------------------------|-----------|--|-----|------------------|-----------|
| 174120 | 2025 | PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002830001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT - NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO- COFINANZIAMENTO | U | 06012.02.1420300 | 9.975,63 |
| 174121 | 2025 | PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002830001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT - NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO- COFINANZIAMENTO | U | 06012.02.1420300 | 51.871,56 |
| 174122 | 2025 | PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002830001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT - NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO- COFINANZIAMENTO | U | 06012.02.1420300 | 17.784,72 |

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 09/12/2025

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 8f959865328a52f0dc8f171b271c1d2ff8ca487e

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --