



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA “CAMPO MARZO” AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA “CAMPO MARZO” AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- con determina dirigenziale n. 713 del 24/03/2023 si affidava l'incarico del servizio di progettazione esecutiva, Direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 73.901,80 (oneri ed IVA compresi) a G.EN.CO. Srl General Engineering Consulting – Ingegneria & Architettura di Bassano del Grappa (VI) (CIG 97293712F1);
- con determina dirigenziale n. 1073 del 02/05/2023 si approvava il progetto esecutivo dell'opera in oggetto e si procedeva con l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata per un importo a base d'asta pari ad € 1.646.211,88;
- con determina dirigenziale n. 1577 del 22/06/2023 si aggiudicavano i lavori relativi a “Next Generation EU – Bando PNRR M5 C2 Inv. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - miglioramento del decoro urbano e del tessuto ambientale area “Campo Marzo” ambito viale Roma” al R.T.I. RTI Edilstrade Montebello Srl – Molon Graziano Costruzioni Edili e Stradali Srl con sede a Montebello Vicentino (VI), via Trento n.140, C.F./P.IVA 03628660247 con un ribasso economico offerto del 13,732% per un importo contrattuale di € 1.424.527,50, compresi € 31.848,46 a titolo di oneri per la sicurezza (escluso IVA 10%), pari a complessivi € 1.566.980,25 (oneri per la sicurezza ed IVA compresi);
- con contratto d'appalto stipulato in data 29/07/2023 con n. 2586 di Racc. e n. 29061 di Rep.S. al R.T.I. RTI Edilstrade Montebello Srl – Molon Graziano Costruzioni Edili e Stradali Srl ha assunto l'appalto per l'esecuzione dei lavori di “NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA “CAMPO MARZO” AMBITO VIALE ROMA;
- in data 16/05/2025 sono stati consegnati i lavori come da verbale di consegna lavori sottoscritto da RUP, DL e dall'Impresa, la durata dei lavori è prevista in 300 giorni naturali

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA “CAMPO MARZO” AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

consecutivi, e che il termine per l'esecuzione degli stessi è previsto per il 22/12/2025.

Dato atto che:

- durante l'esecuzione delle opere si è reso necessario, a fronte di circostanze impreviste e imprevedibili coerentemente con quanto previsto dal comma 1) lettera c) dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, apportare alcune variazioni al progetto esecutivo approvato per le quali si rende necessaria la predisposizione di una variante in corso d'opera;
- in data 19/12/2025 sono stati sospesi i lavori per permettere la redazione della necessaria variante in corso d'opera.

Preso atto:

- che l'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede le modifiche contrattuali durante il periodo d'efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, ove siano soddisfatte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto
- entrambe le condizioni risultano soddisfatte.

Considerato che

- con nota 198751 del 28/11/2025 il RUP autorizza il DL, ing. Stefano Giunta dello studio G.EN.CO. SrL General Engineering Consulting – Ingegneria & Architettura di Bassano del Grappa (VI), a predisporre apposita perizia di variante, nel limite delle risorse assegnate;
- tale modifica del contratto durante il periodo di efficacia è riconducibile alla casistica di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., cosiddette modifiche derivanti
- da circostanze impreviste e imprevedibili, denominate varianti in corso d'opera, e che non alterano la natura generale del contratto;
- con delibera di Giunta Comunale n. 209 del 26/11/2025 l'Amministrazione Comunale ha

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA “CAMPO MARZO” AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

deciso di sospendere il progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 266 del 07/12/2022 denominato “Opere stradali – approvazione del progetto definitivo della riqualificazione e rifunzionalizzazione di corso SS. Felice e Fortunato – 1° stralcio. CUP B37H21007740004”, funzionalmente connesso ai progetti Piazzale de Gasperi e Viale Roma;

- le circostanze riguardano in particolare:
 - posizionamento sul lato ovest di viale Roma, a fronte della fermata già presente sul lato est, della fermata TPL originalmente prevista nel tratto terminale di corso SS. Felice e Fortunato nell'ambito del progetto “Opere stradali – approvazione del progetto definitivo della riqualificazione e rifunzionalizzazione di corso SS. Felice e Fortunato – 1° stralcio. CUP B37H21007740004” delibera di Giunta Comunale n. 266/2022, al fine di rispondere alle esigenze geometriche di manovra per la linea BRT prevista all'interno del progetto definitivo “AVAC Verona – Padova, 2° lotto funzionale attraversamento di Vicenza”, come approvato con ordinanza n.15/2023 del Sig. Commissario Straordinario. La disciplina della circolazione dovrà trovare funzionalità mediante l'installazione di un opportuno regolatore semaforico di tipo tranviario. Tale previsione di modifica risulta imprevedibile ed imprevedibile, alla luce delle scelte operate dalla Giunta Comunale con la delibera sopra richiamata n. 209/2025 e quindi al fine di traslare la prevista fermata TPL;
 - interrimento dei locali ipogei presenti nel tratto terminale di viale Roma nord, al limite di piazzale De Gasperi, previa demolizione del solaio. Tale previsione di modifica risulta imprevedibile ed imprevedibile, alla luce delle verifiche statiche svolte, possibili solo in corso d'opera, in relazione al solaio esistente, che non consente le lavorazioni di sostituzione della pavimentazione lapidea, come prevista dal progetto. Potranno a tal fine essere prioritariamente utilizzate le somme a tal fine prudenzialmente previste, al quadro B, con il limite di € 135.000,00 IVA inclusa;
 - introduzione di una revisione del prezzo per il materiale da destinarsi al completamento del disegno della cd “esedra”, come previsto in progetto. La necessità deriva dal mancato riscontro, sul mercato, del materiale originariamente previsto a progetto (2023) e che risulta uscito di produzione;
 - introduzione di un nuovo prezzo per la sostituzione delle transenne esistenti a protezione di parte dell'area pedonale, motivato dal degrado strutturale rilevato nella porzione dei montanti solidarizzata al sottostante massetto di fondazione. Le transenne non risultano recuperabili.

Dato atto che il Direttore dei Lavori ing. Stefano Giunta, legale rappresentante di G.EN.CO srl, ha

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA “CAMPO MARZO” AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

provveduto quindi a predisporre i seguenti elaborati di perizia, agli atti con PGN 11755/2026 e con PGN 12617/2026:

- All. A – Relazione tecnica
- All. B – Relazione storico-paesaggistica
- All. C – Relazione DNSH
- All. D – Documentazione fotografica
- All. E – Quadro economico-finanziaria
- All. F – Elenco prezzi unitari_Perizia Variante
- All. G – Analisi nuovi prezzi_Perizia Variante
- All. H – Computo metrico estimativo_Perizia Variante
- All. I – Quadro incidenza manodopera
- All. LL – Fascicolo Opera
- All. L – Piano di sicurezza
- All. M – Pano di manutenzione opera e delle sue parti
- All. N – Cronoprogramma_Perizia Variante
- TAV 01 Inquadramento urbanistico e catastale PAT
- TAV 02 Inquadramento urbanistico e catastale PI
- TAV 03 Planimetria – Stato approvato
- TAV 04 Sezione longitudinale – Stato approvato
- TAV 05 Planimetria – Variante
- TAV 06 Sezione – Variante
- TAV 07 Planimetria delle demolizioni
- TAV 08 planimetria delle costruzioni
- TAV 09 Planimetria stato comparativo
- TAV 10 Dettaglio locali ipogei
- Atto di sottomissione nuovi prezzi – Variante

Considerato che:

- come si evince dagli elaborati di perizia sopra elencati e dalla nota del RUP di cui al PGN 11916/2026, le opere in modifica al contratto originario comportano aumenti di spesa contrattuale pari ad € 355.470,42, compresi € 2.403,64 per oneri della sicurezza, oltre ad IVA 10%, per complessivi € 391.017,46, a favore della RTI EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L. – MOLON GRAZIANO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. con sede a Montebello Vicentino (VI), via Trento n.140, C.F./P.IVA 03628660247, e vengono eseguite alle stesse

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA “CAMPO MARZO” AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario, oltre a quelli che si sono concordati con il verbale di nuovi prezzi e atto di sottomissione:

1. NP.08 'Fornitura e posa PARAPETTI FERMATE AUTOBUS DOPPI come esistenti per sostituzione transenne ammalorate': Euro/cad 570,00
2. NP.09 'Fornitura e posa PARAPETTI FERMATE AUTOBUS SINGOLI come esistenti per sostituzione transenne ammalorate': Euro/cad 360,00
3. NP.11 'Fornitura di materiali proveniente da impianti di recupero': Euro/mc 11,78
4. NP.12 'Strato di fondazione in misto cementato': Euro/mc 59,04
5. NP.13 'Demolizione strutture orizzontali superiori a cm 20': Euro/m 75,97
6. NP.14 'Fornitura e posa conglomerato bituminoso per strato di base': Euro/mq x cm 1,48
7. NP.15 'Fornitura e posa klinker': Euro/m 262,00
8. NP.16 'Fornitura e posa canaletta scarico asimmetrica': Euro/m 280,97

il quadro economico viene aggiornato per la parte A (lavori) e per la parte B (somme a disposizione), per maggiori opere determinate da circostanze imprevedibili verificatesi nel corso del cantiere;

il nuovo importo contrattuale complessivo per la realizzazione di tutte le opere oggetto di perizia ammonta ad € 1.779.997,92 (oneri per la sicurezza compresi), per complessivi € 1.957.997,71 IVA compresa, pari ad un aumento contrattuale di € 355.470,42 oltre IVA, per complessivi € 391.017,47;

l'incremento del valore pari ad € 335.470,42 (24,95 %) è inferiore al 50% dell'importo contrattuale originario, e che pertanto è contenuto entro i limiti dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

a seguito di quanto sopra riportato l'importo complessivo dell'intero appalto rimane invariato ad € 2.100.000,00;

per l'esecuzione dei maggiori lavori, è riconosciuto un ulteriore periodo temporale di 30 giorni rispetto a quelli di contratto.

Considerato che il quadro economico a seguito di aggiudicazione risultava:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	
a. - OPERE A BASE D'APPALTO:	
a.1 - LAVORI: OPERE EDILI	€ 1.193.516,21
a.2 - LAVORI: OPERE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 199.162,83

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

a.3 - COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 31.848,46
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 1.424.527,50
b. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1 - imprevisti IVA compresa (max 10%):	€ 31.340,89
b.2 - spese tecniche (CNPAIA e I.V.A. escluse): - progetto esecutivo, D.L., contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;	€ 58.245,43
b.3 - autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; ANAC	€ 1.000,00
b.4 - pubblicità e gestione della gara d'appalto;	€ 5.000,00
b.5 - prove di laboratorio e prove di carico;	€ 5.000,00
b.6 - oneri per stacco ed allacciamento utenze;	€ 5.000,00
b.7 - incentivi progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016 (1,6%):	€ 26.339,39
b.8 - incentivi progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016 (0,4%):	€ 6.584,85
b.9 - IVA su lavori a base d'asta (10%):	€ 142.452,75
b.10 - IVA (22%) + CNPAIA (4%) su spese tecniche:	€ 15.656,37
b.11 - Tombamento locali ipogei compresa IVA 10%:	€ 135.000,00
RIBASSO D'ASTA E IVA	€ 243.852,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 675.472,50
TOTALE GENERALE	€ 2.100.000,00

A seguito della perizia di variante il quadro economico viene aggiornato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
a. - OPERE A BASE D'APPALTO:	
a.1 - LAVORI: OPERE EDILI	€ 1.546.582,99
a.2 - LAVORI: OPERE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 199.162,83
a.3 - COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 34.252,10
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 1.779.997,92
b. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

b.1 - imprevisti IVA compresa (max 10%):	€ 0,00
b.2 - spese tecniche (CNPAIA e I.V.A. escluse): - progetto esecutivo, D.L., contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;	€ 67.305,69
b.3 - autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; ANAC	€ 1.000,00
b.4 - pubblicità e gestione della gara d'appalto;	€ 5.000,00
b.5 - prove di laboratorio e prove di carico;	€ 5.000,00
b.6 - oneri per stacco ed allacciamento utenze;	€ 5.000,00
b.7 - incentivi progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016 (1,6%):	€ 28.479,97
b.8 - incentivi progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016 (0,4%):	€ 7.119,99
b.9 - IVA su lavori a base d'asta (10%):	€ 177.999,79
b.10 - IVA (22%) + CNPAIA (4%) su spese tecniche:	€ 18.091,77
b.11 - Tombamento locali ipogei compresa IVA 10%:	€ 0,00
RIBASSO D'ASTA E IVA	€ 5.004,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 320.002,08
TOTALE GENERALE	€ 2.100.000,00

Preso atto del parere rilasciato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e della Soprintendenza Speciale PNRR, agli atti con PGN 41132/2026 del 09/03/2026, con esito positivo;

Ritenuto che occorre altresì riconoscere allo studio G.EN.CO. Srl General Engineering Consulting – Ingegneria & Architettura di Bassano del Grappa (VI), Via Monte Perica 19 - P.IVA 02765080243, un compenso aggiuntivo per la variante in corso d'opera pari ad € 9.060,26 (oneri previdenziali ed IVA esclusi), per complessivi € 11.495,66 (oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% compresi), CIG 97293712F1;

Si evidenzia infine che vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

1. principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
2. principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA “CAMPO MARZO” AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

Si ritiene, in considerazione a quanto sopra, di approvare la perizia di modifica del contratto in corso di efficacia di cui trattasi.

Verificate le regolarità contributive della ditta mandataria Edilstrade Montebello Srl (DURC prot.INAIL_52740507, scad.validità 06/06/2026, PGN 32445/2026) e dello studio G.EN.CO. Srl (Inarcassa prot. n. SI004153/171.2.2/STAP016 del 23/02/2026, acquisito con nota PGN 32182/2026).

Rilevato che con determinazione n. 211 del 04/02/2026 è stata impegnata la quota degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, relativi al progetto in oggetto calcolata sull'importo dei lavori posti a base di gara per € 26.339,39.

Considerato che:

- a seguito della perizia di variante quale modifica al contratto originario oggetto del presente atto, l'importo dei lavori è stato rideterminato in € 355.470,42;
- l'importo degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 113, comma 3 e comma 5, del D.Lgs. 50/2016, viene ricalcolato sul nuovo importo dei lavori per un totale di € 35.599,96 (di cui € 28.479,97 comma 3 ed € 7.119,99 comma 5) con un aumento del fondo incentivante di € 2.675,72.

Ritenuto possibile, per quanto descritto, procedere ad integrare l'impegno di spesa degli incentivi tecnici di cui all'art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per un maggiore importo di € 2.140,58, in adeguamento alla variante di modifica al contratto in corso di esecuzione per i lavori in oggetto con incremento dell'importo dei lavori per € 355.470,42, che trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera, nell'impegno codice 152956 del capitolo 1661112, assunto con determina n. 1073/2023.

Precisato che non viene impegnata la quota del 20%, poiché ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, non è ammesso destinare risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - incluso, quindi, il PNRR - all'erogazione di tale somma.

Dato atto che il RUP Dott. Marco Giovanni Bonafede ed il Dirigente Arch. Carlo Andriolo sottoscrivendo il presente atto attestano il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n°15 relativa alla “individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di procedura civile e dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA “CAMPO MARZO” AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., l'allegata perizia di variante quale modifica al contratto originario, composta dagli elaborati elencati in premessa;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA “CAMPO MARZO” AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

All. A – Relazione tecnica
All. B – Relazione storico-paesaggistica
All. C – Relazione DNSH
All. D – Documentazione fotografica
All. E – Quadro economico-finanziaria
All. F – Elenco prezzi unitari_Perizia Variante
All. G – Analisi nuovi prezzi_Perizia Variante
All. H – Computo metrico estimativo_Perizia Variante
All. I – Quadro incidenza manodopera
All. LL – Fascicolo Opera
All. L – Piano di sicurezza
All. M – Pano di manutenzione opera e delle sue parti
All. N – Cronoprogramma_Perizia Variante
TAV 01 Inquadramento urbanistico e catastale PAT
TAV 02 Inquadramento urbanistico e catastale PI
TAV 03 Planimetria – Stato approvato
TAV 04 Sezione longitudinale – Stato approvato
TAV 05 Planimetria – Variante
TAV 06 Sezione – Variante
TAV 07 Planimetria delle demolizioni
TAV 08 planimetria delle costruzioni
TAV 09 Planimetria stato comparativo
TAV 10 Dettaglio locali ipogei
Atto di sottomissione nuovi prezzi – Variante

2. di approvare l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Stefano Giunta dello studio G.EN.CO. Srl General Engineering Consulting – Ingegneria & Architettura e dalla RTI EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L. – MOLON GRAZIANO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL;
3. di approvare il nuovo quadro economico, come indicato in premessa, che risulta così rideterminato:

a. - OPERE A BASE D'APPALTO:	
a.1 - LAVORI: OPERE EDILI	€ 1.546.582,99
a.2 - LAVORI: OPERE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 199.162,83
a.3 - COSTI DELA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 34.252,10

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA “CAMPO MARZO” AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 1.779.997,92
b. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1 - imprevisti IVA compresa (max 10%):	€ 0,00
b.2 - spese tecniche (CNPAIA e I.V.A. escluse):	
- progetto esecutivo, D.L., contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;	€ 67.305,69
b.3 - autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; ANAC	€ 1.000,00
b.4 - pubblicità e gestione della gara d'appalto;	€ 5.000,00
b.5 - prove di laboratorio e prove di carico;	€ 5.000,00
b.6 - oneri per stacco ed allacciamento utenze;	€ 5.000,00
b.7 - incentivi progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016 (1,6%):	€ 28.479,97
b.8 - incentivi progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016 (0,4%):	€ 7.119,99
b.9 - IVA su lavori a base d'asta (10%):	€ 177.999,79
b.10 - IVA (22%) + CNPAIA (4%) su spese tecniche:	€ 18.091,77
b.11 - Tombamento locali ipogei compresa IVA 10%:	€ 0,00
RIBASSO D'ASTA E IVA	€ 5.004,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 320.002,08
TOTALE GENERALE	€ 2.100.000,00

- di approvare la spesa di € 355.470,42 (compresi € 2.403,64 per oneri della sicurezza) oltre ad IVA 10%, per complessivi € 391.017,46 da riconoscere al RTI EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L. – MOLON GRAZIANO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. con sede a Montebello Vicentino (VI), via Trento n.140, C.F./P.IVA 03628660247 (CIG 9855070509);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 391.017,46 trova copertura nell'impegno codice 152956 del capitolo 1661112 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002790001 D. MINT 04.04.2022 VIALE ROMA - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo PNRR, dove la somma risulta vincolata con determinazione n. 1073/2023 citata nelle premesse;
- di approvare la spesa di € 9.060,26 (oneri previdenziali ed IVA esclusi), per complessivi € 11.495,66 (€ 362,41 oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% compresi € 2.072,99) da riconoscere allo studio G.EN.CO. Srl General Engineering Consulting – Ingegneria &

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA “CAMPO MARZO” AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

Architettura di Bassano del Grappa (VI), Via Monte Perica 19 - P.IVA 02765080243, quale compenso aggiuntivo per la redazione della perizia di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione (CIG 97293712F1);

7. di dare atto che la spesa complessiva di € 11.495,66, per spese tecniche di cui al punto precedente, trova copertura nell'impegno codice 152956 del capitolo 1661112 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002790001 D. MINT 04.04.2022 VIALE ROMA - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo PNRR, nell'ambito della somma risulta vincolata con determinazione n. 1073/2023 citata nelle premesse;
8. di approvare la spesa di € 2.140,58 quale integrazione dell'impegno di spesa degli incentivi tecnici di cui all'art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 in adeguamento alla variante di modifica al contratto in corso di esecuzione con rideterminazione dell'importo dei lavori, per l'opera de quo, che trova copertura all'impegno codice 152956 del capitolo 1661112 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002790001 D. MINT 04.04.2022 VIALE ROMA - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO” del bilancio del corrente esercizio, nell'ambito della somma risulta vincolata con determinazione n. 1073/2023 citata nelle premesse;
9. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
10. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
11. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
12. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avviene in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA “CAMPO MARZO” AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 10/03/2026 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 700

DETERMINA N. 553 DEL 10/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE ROMA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B37H21002790001. CIG 9855070509.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
178986	2026	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002790001 D. MINT 04.04.2022 VIALE ROMA - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO	U	09022.02.1661112	391.017,46
178987	2026	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002790001 D. MINT 04.04.2022 VIALE ROMA - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO	U	09022.02.1661112	11.495,66
178988	2026	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002790001 D. MINT 04.04.2022 VIALE ROMA - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO	U	09022.02.1661112	2.140,58

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 10/03/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 549fc0cbd930c9c3b9eb30f5754dffa2c8331e40

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --