



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –
RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004.
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI
DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera della Giunta Comunale n.189 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo con CUP B36J20002110004, degli interventi di “*Restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze. Restauro, recupero, valorizzazione dell’area archeologica e realizzazione sala polifunzionale*” stralcio B dell’importo complessivo di € 250.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determina dirigenziale n. 254 del 11/02/2021 è stato affidato l’incarico della redazione del progetto esecutivo, direzione operativa degli impianti elettrico e speciali dello spazio adiacente all’area archeologica della Basilica Palladiana (stralcio B) - sala polifunzionale alla società Farina Engineering srl, nella persona del legale rappresentante per. Ind. Manolo Destro, con sede in Bassano del Grappa (VI) - Via Motton 59, part. I.V.A. 02897680241, per l’importo di € 2.000,00 + oneri previdenziali + I.V.A. 22%;
- con determina dirigenziale n. 548 del 18/03/2021 è stato affidato l’incarico della redazione del progetto esecutivo, direzione operativa e collaudo degli impianti meccanici dello spazio adiacente all’area archeologica della Basilica Palladiana (stralcio B) - sala polifunzionale all’ing. D’Ascanio Andrea dello Studio Centro Energia srl, con sede in Vicenza (VI), Via dell’Economia n. 131, part. I.V.A. 03995770249, per l’importo di € 3.400,00 + oneri previdenziali + I.V.A. 22%;
- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 94/2021, si candidava a partecipare alla procedura per “l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021” cui all’art. 1, commi 41 e 43, della L. n. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici per l’Amministrazione comunale;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell’Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00 di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall’articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività di che trattasi;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui anche l'intervento de quo con CUP B36J20002110004 – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 dal RUP, ing. Marco Salvatore nominato con determinazione dirigenziale 1438 del 23/06/2022;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 10/11/2022 veniva approvata la variazione di bilancio per il riallineamento nel bilancio di previsione 2022-2024 dei progetti di rigenerazione urbana, per un importo € 1.790.000,00 relativa, tra gli altri, anche al CUP B36J20002110004, oggetto del presente provvedimento;
- con determina dirigenziale n. 124 del 23/01/2023 è stato affidato l'incarico professionale della progettazione esecutiva, della Direzione dei Lavori, e del coordinamento della sicurezza per le opere “Next Generation EU – Bando PNRR M5 - C2 - Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale – Basilica Palladiana – Area archeologica – recupero e valorizzazione” all' Ing. Arch. Gabriele Zorzetto di Vicenza che, con nota acquisita al PGN 4737 del 11/01/2023, si è reso disponibile ad eseguire l'incarico entro i tempi richiesti, presentando un preventivo di spesa, applicando un ribasso del 52,500% per un importo di € 7.368,42 relativamente alla progettazione esecutiva e un importo di € 14.197,70 per la Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza, quindi per complessivi € 21.566,12 + oneri previdenziali + I.V.A. 22%;
- con determinazione dirigenziale n. 452 del 27/02/2023 è stato revocato l'incarico professionale della progettazione esecutiva e della direzione operativa degli impianti elettrico e speciali, affidati con la determinazione dirigenziale n. 254 del 11/02/2021 alla società Farina Engineering srl, nella persona del legale rappresentante Per. Ind. Manolo Destro;
- con medesimo provvedimento è stato affidato l'incarico professionale della progettazione esecutiva e della direzione operativa degli impianti elettrico e speciali, relativa ai lavori ricompresi nel progetto oggetto del presente atto, al Perito Industriale Alessandro Valente con sede a Vicenza per l'importo offerto di € 2.000,00 + oneri previdenziali 5% + I.V.A. 22%;
- con determina dirigenziale n. 516 del 06/03/2023 è stato staccato un nuovo CIG SIMOG 96941032DE dell'importo di € 3.400,00 + INARCASSA + I.V.A. per l'affidamento dell'incarico della redazione del progetto esecutivo, direzione operativa e collaudo degli impianti meccanici rettificando quindi lo smart-CIG n Z4E2F4952C associato all'incarico di cui alla determina n. 548 del 18/03/2021;
- con determina dirigenziale n. 791 del 30/03/2023 veniva approvato il progetto esecutivo relativo a “Next Generation EU – Bando PNRR M5 C2 - Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale – Basilica Palladiana – Area archeologica – recupero e valorizzazione - Stralcio B” – Sala polifunzionale ” dell’importo complessivo di € 250.000,00 (IVA compresa), e si decideva di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- con determina dirigenziale n. 1239 del 17/05/2023, e successiva rettifica con determina n. 1454 del 09/06/2023, sono stati affidati, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 i lavori relativi all’opera oggetto del presente atto, all’impresa C.F.P. srl di Vicenza, per € 148.246,98, corrispondente al ribasso offerto del 0,5% sui lavori, + € 679,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 148.926,41 + IVA 10% pari ad € 163.819,05 (IVA compresa), alle condizioni del progetto esecutivo approvato, ricomprendendo quanto offerto in sede di gara:
 - anticipo sul termine di ultimazione dei lavori di n.10 giorni (riducendo così di 10 giorni il termine previsto per l’esecuzione dei lavori),
 - n° 10 ore di assistenza edile per ripristini e rifiniture,
 - tutte le migliorie richieste sugli elementi igienico-sanitari,
 - n° 12 mesi di estensione della manutenzione ordinaria degli impianti,
 - n° 12 mesi di estensione di garanzia sugli impianti,
 - nessuna attestazione EMAS o ISO 14001,
 - possesso della attestazione ISO 9001,
 - effettuazione della pulizia accurata finale,
 - utilizzazione di lastre in cartongesso con contenuto riciclato;

A seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro economico risulta così rimodulato:

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

 RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
 SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI
A	IMPORTO LAVORI
	LAVORI A BASE D'APPALTO
A.1	Opere edili € 59.837,89
A.2	Opere termotecniche e idrosanitarie € 57.945,98
A.3	Opere elettriche e speciali € 30.463,11
	Totale importo lavori a base d'appalto € 148.246,98
	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA
A.4	Oneri per la sicurezza € 679,43
	Totale importo oneri per la sicurezza € 679,43
	TOTALE LAVORI € 148.926,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva esclusa) € 39.699,93
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (iva esclusa) € 500,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva esclusa) € 400,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (iva esclusa) € 1.168,23
B.5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016 € 2.394,74
B.6	Spese tecniche (Progettazione, D.LL., Sicurezza, Inarcassa) € 28.937,00
B.7	Iva al 10% su importi A € 14.892,64
B.8	Iva al 10% su importi B.1+B.4 € 4.086,82
B.9	Iva al 10% sul ribasso € 220,89
B.10	Iva al 22% su importi B.6 (spese tecniche) € 6.366,14
B.11	Iva al 22% su importi B.2+B.3 € 198,35
B.12	Importo derivante dal ribasso d'asta € 2.208,86
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 101.073,59
	IMPORTO COMPLESSIVO € 250.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

Il contratto è stato stipulato in data 12/07/2023 con Rep.S. 29.037 n. 2.564 di Racc.

I lavori sono stati consegnati in data 29/06/2023.

Premesso, inoltre, che, con determinazione dirigenziale n. 2725 del 28/11/2023 è stato modificato il R.U.P. dell'opera, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, da Ing. Marco Salvatore ad Ing. Paolo Gabbi, Direttore del Servizio Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza. Con il medesimo provvedimento si affidava l'incarico di Direzione Operativa degli impianti elettrici in assistenza alla Direzione Lavori relativo all'opera de quo, come previsto dall'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 ed il successivo D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, al perito industriale Alessandro Valente di Vicenza per € 1.100,00 + Cassa Geometri 5% + I.V.A. 22%, complessivamente € 1.409,10, alle condizioni della offerta proposta acquisita al PGN 189656/2023 e si approvava il quadro economico revisionato dell'opera;

Dato atto che, durante l'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di eseguire alcune lavorazioni aventi carattere di miglioria e/o adattamento ai manufatti esistenti, non originariamente previste nel contratto di appalto o previste in quantità diverse, ma comunque fondamentali per adeguare l'impostazione progettuale per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, considerata anche la natura e la specificità del bene sul quale si interviene.

Tali esigenze, riconducibili alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comportano modeste rivalutazioni di quantità di alcune voci contrattuali e nuove lavorazioni non sostanziali che non modificano qualitativamente l'opera, non alterano la natura generale del contratto, non derivano da errori o da omissioni del progetto esecutivo e rientrano nelle soglie previste dal suddetto articolo del Codice dei contratti pubblici.

Tali rivalutazioni, meglio descritte in apposita relazione del Direttore dei Lavori in data 07/04/2023, alla quale si rimanda unitamente agli altri elaborati per una maggiore descrizione, si possono così sinteticamente indicare:

- modifica alla tipologia delle due porte di accesso ai servizi igienici e tecnici, da porte tamburate laccate a porte raso muro, al fine di minimizzarne la percezione visiva e migliorare l'aspetto architettonico della sala;
- opere integrative o sostitutive di apparecchiature meccaniche e di collegamenti, per l'adattamento agli impianti esistenti a servizio del sistema di Basilica palladiana;
- elementi integrativi o sostitutivi di apparecchiature e componenti elettriche e speciali;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

- aggiornamento degli oneri per la sicurezza.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario (per l'ammontare complessivo di € 299,44 al lordo dell'incremento degli oneri per la sicurezza, + IVA) sono pari a circa il 0,20% dell'importo di contratto, contenute pertanto entro la soglia del 15% prevista dall'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La maggiore spesa di € 329,38, IVA compresa, relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 791 del 30/03/2023, somme a disposizione diverse dal ribasso d'asta come previsto nelle raccomandazioni ministeriali trattandosi di opera finanziata con fondi Next Generation EU – Bando PNRR M5 - C2 - I 2.1 e comunque non utilizzate nell'ambito dell'appalto.

Atteso che:

- con nota agli atti al PGN 34307/2024 è stata richiesta autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Vicenza e Rovigo relativa alle modifiche contrattuali previste;
- con nota acquisita agli atti al PGN 45999/2024 la Soprintendenza ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere previste, così come descritte negli elaborati progettuali trasmessi: “*di modesta entità e sono finalizzate per migliorare l'utilizzo e la fruibilità degli spazi sia interni che esterni*”, ritenute compatibili con le esigenze di tutela architettonica del bene culturale in oggetto;

La modifica contrattuale pertanto non comporta aumenti di spesa complessiva rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così rimodulato:

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

QUADRO ECONOMICO		IMPORTI VARIANTE
A	IMPORTO LAVORI	
	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1	Opere edili	€ 59.116,50
A.2	Opere termotecniche e idrosanitarie	€ 58.897,91
A.3	Opere elettriche e speciali	€ 29.573,53
	Totale importo lavori a base d'appalto	€ 147.587,94
	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	
A.4	Oneri per la sicurezza	€ 1.637,91
	Totale importo oneri per la sicurezza	€ 1.637,91
	TOTALE LAVORI	€ 149.225,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (serramenti – iva esclusa)	€ 39.699,93
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	€ 0,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	€ 0,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA esclusa)	€ 227,21
B.5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	€ 2.394,74
B.6	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016 variante	€ 4,96
B.7	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, DOP, Sicurezza, Inarcassa)	€ 29.219,76
B.8	Spese tecniche variante	€ 449,09
B.9	Spese tecnico-amministrative	€ 0,00
B.10	Spese pubblicità	€ 0,00
B.11	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	€ 14.922,59
B.12	Iva al 10% sui lavori in economia B.1	€ 3.969,99
B.13	Iva al 22% su spese tecniche B.7	€ 6.428,35
B.14	Iva al 22% su spese tecniche B.8	€ 98,80
B.15	Adeguamento prezzi	€ 3.032,74
B.16	Iva al 10% su adeguamento prezzi B.15	€ 303,27
B.17	Iva al 10% su imprevisti e arrotondamenti B.4	€ 22,72
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 100.774,15
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 250.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa C.F.P. S.r.l. con sede legale a Vicenza in via Giroto, 11 (C.F./P. IVA 02305710242), già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Con Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 13/02/2024, sottoscritto dal Direttore lavori, dal R.U.P. e dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di modifica contrattuale per l'importo di € 299,44 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 0,5%, con la previsione di n. 13 nuovi prezzi.

Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 147.587,94 + € 1.637,91 per oneri per la sicurezza, pari ad € 149.225,85 oltre IVA 10%.


La documentazione di modifica del contratto predisposta dal Direttore dei lavori ed acquisita al PGN 37428/2024 è composta dai seguenti elaborati:

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

 _VAR ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE NP_.pdf.p7m	05/03/2024 10:21	File P7M	2.761 KB
 _VAR CME.pdf.p7m	05/03/2024 10:21	File P7M	1.871 KB
 _VAR Elab grafico.pdf.p7m	05/03/2024 10:21	File P7M	1.594 KB
 _VAR EPU-AP.pdf.p7m	05/03/2024 10:21	File P7M	2.565 KB
 _VAR Quadro Raffronto.pdf.p7m	05/03/2024 10:21	File P7M	584 KB
 _VAR Relazione tecnica.pdf.p7m	05/03/2024 15:27	File P7M	382 KB

Per l'esecuzione dei maggiori lavori non si ritiene di riconoscere all'impresa appaltatrice un periodo suppletivo di giorni al termine già previsto per l'ultimazione.

Preso atto che, tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal R.U.P. in qualità di firmatario dell'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 13/02/2024;

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del Disciplinare di incarico PGN 15812/2023 con il presente provvedimento occorre, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, riconoscere al Direttore dei Lavori, ing. arch. Gabriele Zorzetto con sede legale in Vicenza, viale G. Trissino n. 73, C.F. ZRZGRL76C23L840E/ P. IVA 03182230247, per le prestazioni professionali relative ai lavori di modifica contrattuale, la somma, al netto del medesimo sconto applicato in sede di gara, di € 431,82 oltre € 17,27 a titolo di cassa previdenziale e € 98,80 per IVA, pari a complessivi € 547,89.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione nel Quadro Economico di progetto, rimodulato come sopra.

Dato atto che:

- a seguito della sottoscrizione degli atti contabili, in occasione dello S.A.L. n. 1 per lavori a tutto il 31/12/2023, il R.U.P. emetteva in data 08/02/2024 il Certificato di pagamento n. 1 per la 1^a rata di acconto netta di € 23.700,00 oltre all'IVA, per complessivi € 26.070,00;
- con documentazione in data 25/01/2024, agli atti con nota PGN 89437/2024, veniva consegnata dal Direttore dei Lavori, ing. arch. Gabriele Zorzetto, il prospetto contabile per la compensazione dell'aumento dei prezzi da riconoscere all'appaltatore in riferimento alla contabilità relativa allo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

S.A.L. n. 1, agli atti, per l'importo di € 3.032,74 oltre I.V.A. al 10%, complessivamente € 3.336,01, già determinato nella misura dell'80% del maggiore importo per revisione prezzi;

Visto l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022, in materia di revisione prezzi;

Visto l'art. 1, comma 458, della L. 197/2022 che ha inserito i commi 6-bis e 6-ter all'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022;

Visto l'art. 52, comma 5-quinquies, del D.L. 13/2023, convertito con L. 41 del 21/04/2023, che modifica l'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022, estendendo le disposizioni in materia di revisione prezzi agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 31/12/2023, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80 per cento, con l'emissione di relativo certificato;

Visto l'art. 1, comma 304, della L. 213 del 30/12/2023 ha modificato i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022, estendendo il periodo da considerare per la contabilizzazione dei lavori soggetti a revisione prezzi dal 01/01/2023 al 31/12/2024;

Rilevato che, la Regione del Veneto ha approvato il prezzario regionale 2023 con deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 29/03/2023 e s.m.i.;

Visto che, l'art 26, comma 1, del D.L. 50 del 17/05/2022 e s.m.i. prevede altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, che per far fronte alla revisione prezzi la Stazione appaltante procede:

“...utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

Considerato che, per quanto sopra esposto, occorre riconoscere all'impresa C.F.P. srl con sede legale in via Giroto, 11 a Vicenza – C.F./P. IVA 02305710242, l'importo di € 3.032,74 oltre I.V.A. al 10%, complessivamente € 3.336,01, per revisione prezzi relativamente allo S.A.L. 1 a tutto il 31/12/2023;
Visto che nel quadro economico rimodulato a seguito della modifica contrattuale tra le somme a disposizione è prevista la voce per l'adeguamento prezzi finanziata, come previsto anche nelle raccomandazioni ministeriali trattandosi di opera finanziata con fondi Next Generation EU – Bando PNRR M5 - C2 - I 2.1, con i ribassi d'asta, in parte con gli imprevidi (nel limite del 50%) e in parte con altre voci non utilizzate nell'ambito dell'appalto;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata modifica al contratto originario dei lavori di "Next Generation EU – Bando PNRR M5C2 - Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale – Basilica Palladiana – Area archeologica – recupero e valorizzazione - Stralcio B - Sala polifunzionale”, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 299,44 (oneri per la

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

 RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
 SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

sicurezza compresi) + IVA 10%, complessivamente € 329,38 che lascia inalterato l'importo complessivo dell'opera il cui quadro economico risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI VARIANTE
A IMPORTO LAVORI	
LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1 Opere edili	€ 59.116,50
A.2 Opere termotecniche e idrosanitarie	€ 58.897,91
A.3 Opere elettriche e speciali	€ 29.573,53
Totale importo lavori a base d'appalto	€ 147.587,94
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	
A.4 Oneri per la sicurezza	€ 1.637,91
Totale importo oneri per la sicurezza	€ 1.637,91
TOTALE LAVORI	€ 149.225,85
B SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (serramenti – iva esclusa)	€ 39.699,93
B.2 Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	€ 0,00
B.3 Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	€ 0,00
B.4 Imprevisti e arrotondamenti (IVA esclusa)	€ 227,21
B.5 Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	€ 2.394,74
B.6 Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016 variante	€ 4,96
B.7 Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, DOP, Sicurezza, Inarcassa)	€ 29.219,76
B.8 Spese tecniche variante	€ 449,09
B.9 Spese tecnico-amministrative	€ 0,00
B.10 Spese pubblicità	€ 0,00
B.11 Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	€ 14.922,59
B.12 Iva al 10% sui lavori in economia B.1	€ 3.969,99
B.13 Iva al 22% su spese tecniche B.7	€ 6.428,35
B.14 Iva al 22% su spese tecniche B.8	€ 98,80
B.15 Adeguamento prezzi	€ 3.032,74
B.16 Iva al 10% su adeguamento prezzi B.15	€ 303,27
B.17 Iva al 10% su Imprevisti e arrotondamenti B.4	€ 22,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 100.774,15
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 250.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

- 3) di approvare l'allegato Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 13/02/2024, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritto dal Direttore dei lavori ing. arch. Gabriele Zorzetto, dal RUP e dall'impresa C.F.P. srl con sede legale in via Girotto, 11 a Vicenza – C.F./P. IVA 02305710242;
- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo tramite l'impresa C.F.P. srl con sede legale a Vicenza, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 299,44 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10% di cui al punto 1), rideterminando in € 147.587,94 + € 1.637,91 per oneri per la sicurezza, pari ad € 149.225,85 oltre IVA 10%, il nuovo importo contrattuale;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 329,38 (IVA compresa), per i lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 137902 al cap. 1412300 “PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 Basilica Palladiana - Recupero e Valorizzazione Area Archeologica - Rilevante Iva” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 791 del 30/03/2023 citata in premesse;
- 6) di approvare la spesa di € 431,82 oltre oneri previdenziali e IVA, pari a complessivi € 547,89, per le prestazioni professionali relative ai lavori di modifica contrattuale, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione, da riconoscere al direttore dei lavori ing. arch. Gabriele Zorzetto con sede legale in Vicenza, viale G. Trissino n. 73, C.F. ZRZGRL76C23L840E/ P. IVA 03182230247;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 547,89 (Inarcassa e IVA compresi), per le spese tecniche di cui al punto precedente trova copertura nell'impegno cod. 137902 al cap. 1412300 “PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 Basilica palladiana - recupero e valorizzazione area archeologica - rilevante IVA” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

contributi PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 791 del 30/03/2023 sopraindicata – CIG 9614406AD0;

- 8) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori di “Next Generation EU – Bando PNRR M5C2 - Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale – Basilica Palladiana – Area archeologica – recupero e valorizzazione - Stralcio B”, da riconoscere all'impresa C.F.P. srl con sede legale in via Giroto, 11 a Vicenza – C.F./P. IVA 02305710242, per l'importo di € 3.032,74 + IVA 10%, complessivamente € 3.336,01 relativamente allo S.A.L. 1 a tutto il 31/12/2023;
- 9) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.336,01 (IVA compresa), per la revisione prezzi di cui al punto 10) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 137902 al cap. 1412300 “PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 Basilica palladiana - recupero e valorizzazione area archeologica - rilevante iva” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 791 del 30/03/2023 sopraindicata - CIG 9727268B7B;
- 10) che il RUP provveda ad emettere il certificato di pagamento straordinario per la revisione dei prezzi, in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori, in relazione allo S.A.L. n. 1 per lavori a tutto il 31/12/2023;
- 11) di approvare l'allegato crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 12) di rideterminare il Quadro economico dell'opera, a seguito della revisione dei prezzi come segue:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTI VARIANTE
A	IMPORTO LAVORI	
	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1	Opere edili	€ 59.116,50
A.2	Opere termotecniche e idrosanitarie	€ 58.897,91
A.3	Opere elettriche e speciali	€ 29.573,53
	Totale importo lavori a base d'appalto	€ 147.587,94
	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	
A.4	Oneri per la sicurezza	€ 1.637,91
	Totale importo oneri per la sicurezza	€ 1.637,91
	TOTALE LAVORI	€ 149.225,85
A.5	Adeguamento prezzi SAL 1	€ 3.032,74
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (serramenti – iva esclusa)	€ 39.699,93
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	€ 0,00

“Documento inform. cartaceo e la firma <http://https://servi> L'accesso agli atti v L. 241/90, come m

ituisce il documento della pubblicazione:

modalità di cui alla



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

- 13) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 14) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 15) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1368

DETERMINA N. 1116 DEL 30/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: PATRIMONIO COMUNALE - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 - C2 - INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE - STRALCIO B" – SALA POLIFUNZIONALE - CUP B36J20002110004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9727268B7B

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
162966	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 BASILICA PALLADIANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - RILEVANTE IVA	U	01052.02.1412300	329,38
162967	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 BASILICA PALLADIANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - RILEVANTE IVA	U	01052.02.1412300	547,89
162968	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 BASILICA PALLADIANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - RILEVANTE IVA	U	01052.02.1412300	3.336,01

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 31/05/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0639493278df85ceda73920d71bd373df7b73660

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --