



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2034

DETERMINA **N. 1712 DEL 09/08/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHERI. CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. DI VICENZA (P.IVA 03695290241) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Proposta N. 2034

DETERMINA N. 1712 DEL 09/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI. CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. DI VICENZA (P.IVA 03695290241) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022–2024 e l'elenco annuale 2022, adottati con delibera di Giunta comunale n. 188 del 08/10/2021 e approvati con delibera di Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI";
- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 94/2021, si è candidato a partecipare alla procedura per "L'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021" di cui all'art. 1, commi 41 e 43, della Legge 160/2019 per n. 30 progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione Comunale;
- il Regolamento UE n. 241 del 12/02/2021 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, con Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022, i predetti interventi sono stati ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;
- successivamente i progetti di rigenerazione urbana sono confluiti negli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1;
- tra le proposte del Comune di Vicenza è ricompreso anche l'intervento di rigenerazione urbana per la riduzione dei fenomeni di degrado sociale e il miglioramento della qualità del decoro urbano denominato "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI" con CUP B37H21002810001, atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 e RUP Geom. Stefano Nodari, nominato con determinazione dirigenziale n. 1438 del 23/06/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 304 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'opera di "VERDE PUBBLICO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI" dell'importo di € 200.000,00 (IVA compresa);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2034

DETERMINA N. 1712 DEL 09/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI. CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. DI VICENZA (P.IVA 03695290241) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- con determinazione n. 1103 del 04/05/2023, rettificata con determinazione n. 1181 del 11/05/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori predetti dell'importo di € 200.000,00 (IVA compresa), il cui quadro economico è di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Lavori a corpo	31.872,00
A.2	Lavori a misura	116.463,57
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI + O.S.	149.835,57

B	SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	1.934,13
B.2	Pump track - installazione in opera (IVA compresa)	30.250,00
B.3	IVA 10% su lavori e o.s.	14.983,56
B.4	Fondo risorse finanziarie 1,60% art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016	2.397,40
B.5	Fondo risorse finanziarie 0,40% art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	599,34
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	50.164,43

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	200.000,00
-------------------------------------	-------------------

- con determinazione dirigenziale n. 1418 del 06/06/2023 si è stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i. A seguito di trattativa diretta MEPA, identificata con RDO n. 3579584/2023, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. con sede legale a Vicenza (VI) in Strada di Longara 105, P.IVA 03695290241, che ha offerto il ribasso del 3,85% sull'importo a base d'asta di € 148.335,57 (oltre € 1.500,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). L'aggiudicazione è quindi avvenuta per l'importo di € 142.624,65, oltre € 1.500,00 di oneri di sicurezza, per complessivi € 144.124,65 + IVA 10%. Il quadro economico post aggiudicazione è il seguente:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Lavori a corpo	30.644,93
A.2	Lavori a misura	111.979,72
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI + O.S.	144.124,65

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2034

DETERMINA N. 1712 DEL 09/08/2024RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI. CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. DI VICENZA (P.IVA 03695290241) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

B	SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	1.934,13
B.2	Pump track - installazione in opera (IVA compresa)	30.250,00
B.3	IVA 10% su lavori e o.s.	14.412,47
B.4	Fondo risorse finanziarie 1,60% art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016	2.397,40
B.5	Fondo risorse finanziarie 0,40% art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	599,34
B.6	Ribasso d'asta	5.710,92
B.7	Recupero IVA	571,09
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	55.875,35
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		200.000,00

- il contratto con l'appaltatore è stato stipulato in data 07/07/2023 – Repertorio n. 29033/2023, Registrazione n. 21274 del 07/07/2023;
- la consegna dei lavori è avvenuta il 27/07/2023, come da verbale di pari data sottoscritto dal D.L., dal RUP e dall'impresa;

Durante la fase di esecuzione dell'opera sono sopravvenute alcune situazioni impreviste ed imprevedibili, tali da rendere necessaria la redazione della presente perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, precisando comunque che le modifiche non alterano la natura generale del contratto.

La necessità di realizzare le modifiche è sorta solo a seguito dei lavori di adeguamento stradale, sviluppo del percorso pedonale e allacciamento all'acquedotto e alla fognatura. A seguito di ciò, è risultato necessario riportare accessibilità alle aree allestite a parcheggio e ad attività sportive mediante asfaltatura del tratto stradale compreso nell'area di progetto. Il tratto di strada lungo circa 75 metri, che prima dei lavori si configurava con una sezione media di 2,50 metri, ha subito dei cedimenti strutturali in forma diffusa, sia trasversali che longitudinali, tali da rendere indispensabile la ricostituzione integrale del corpo stradale.

Tali scelte operative, concordate con l'impresa esecutrice, hanno reso necessario riconoscere all'appaltatore l'adeguamento prezzi e formulare n. 16 nuovi prezzi e nuove quantità rispetto alla contabilità di cantiere, come da atto di sottomissione nel quale è stato applicato il medesimo ribasso del 3,85% adottato in sede di gara. L'aumento dell'importo lavori è di € 7.352,98 (oneri di sicurezza inalterati) oltre IVA al 10% per complessivi € 8.088,28.

Proposta N. 2034

DETERMINA N. 1712 DEL 09/08/2024RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI. CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. DI VICENZA (P.IVA 03695290241) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Si precisa che tale spesa trova copertura nella rimodulazione degli importi delle voci relative alle somme a disposizione, con utilizzo del ribasso d'asta. L'importo complessivo dell'opera e del relativo finanziamento PNRR rimane invariato e pari a € 200.000,00 (IVA compresa).

Si precisa altresì che la presente perizia è stata trasmessa al Ministero dell'Interno per competenza (PGN 108695/2024). La variante tuttavia non necessita di autorizzazione da parte del Ministero stesso, come comunicato con nota ministeriale acquisita agli atti al PGN 75551 del 08/05/2024, in quanto trattasi di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, adottata sotto responsabilità del RUP per sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili;

Per effetto della perizia di variante, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di 60 giorni naturali e consecutivi e il nuovo importo complessivo di affidamento è diventato di € 151.477,63 (compresi oneri di sicurezza di € 1.500,00 inalterati), entro il limite del 15% di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza necessità di ulteriori stanziamenti. Il quadro economico di raffronto è così composto:

		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A	IMPORTO LAVORI			Euro
A.1	Lavori a corpo	31.872,00	30.644,93	30.644,93
A.2	Lavori a misura	116.463,57	111.979,72	119.332,70
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI + O.S.	149.835,57	144.124,65	151.477,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE			Euro
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	1.934,13	1.934,13	319,19
B.2	Pump track - installazione in opera (IVA compresa)	30.250,00	30.250,00	30.250,00
B.3	IVA 10% su lavori e o.s.	14.983,56	14.412,47	15.147,76
B.4	Fondo risorse finanziarie 1,60% art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016	2.397,40	2.397,40	2.805,42
B.5	Fondo risorse finanziarie 0,40% art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	599,34	599,34	0,00
B.6	Ribasso d'asta	0,00	5.710,92	0,00
B.7	Recupero IVA	0,00	571,09	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	50.164,43	55.875,35	48.522,37
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	200.000,00	200.000,00	200.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2034

DETERMINA N. 1712 DEL 09/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI. CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. DI VICENZA (P.IVA 03695290241) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Considerato che:

- per la realizzazione degli interventi di variante si ritiene necessario procedere all'affidamento diretto all'impresa MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. con sede legale a Vicenza (VI) in Strada di Longara 105, P.IVA 03695290241, per ragioni di celerità, corretta esecuzione ed economicità, alle medesime condizioni del contratto d'appalto stipulato in data 07/07/2023 – Repertorio n. 29033/2023, Registrazione n. 21274 del 07/07/2023, oltre a quelle contenute nell'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto dal RUP/D.L. e dall'impresa in data 24/05/2024;
- tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP/D.L. giusta relazione sottoscritta dal RUP/D.L. che costituisce parte integrante del presente atto;

Atteso che la perizia di variante è composta dai seguenti allegati:

- 1) relazione tecnico-illustrativa e quadro economico;
- 2) allegato n. 6 Format variazione e-o rimodulazione progettuale;
- 3) computo metrico di variante;
- 4) quadro di raffronto;
- 5) atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

Il RUP del presente procedimento, nonché direttore lavori, è il Geom. Stefano Nodari del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza del Comune di Vicenza;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Proposta N. 2034

DETERMINA N. 1712 DEL 09/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHERI. CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. DI VICENZA (P.IVA 03695290241) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia di variante e di modifica del contratto originario delle opere di "VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – M5C2I2.1 – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHERI – CUP B37H21002810001" concluso con l'impresa MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. con sede legale a Vicenza (VI) in Strada di Longara 105, P.IVA 03695290241. La perizia –composta dagli elaborati elencati in premessa– prevede un importo aggiuntivo per i lavori di € 7.352,98 (oneri di sicurezza invariati) oltre IVA al 10%, lasciando inalterato il quadro economico complessivo dell'opera di € 200.000,00 (IVA compresa);
- 2) di approvare gli elaborati di perizia, come elencati in premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare l'allegato atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal RUP/D.L. e dall'impresa in data 24/05/2024, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo di € 7.352,98 oltre IVA al 10% per complessivi € 8.088,28;
- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) tramite l'impresa MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. con sede legale a Vicenza (VI) in Strada di Longara 105, P.IVA 03695290241, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 8.088,28 (oneri di sicurezza e IVA compresi), pari al 5,1018% dell'importo di contratto, rideterminando in € 151.477,63 + IVA 10% il nuovo importo contrattuale;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.088,28 (oneri di sicurezza e IVA compresi) trova copertura all'impegno codice 155275 al capitolo 1946202 "PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002810001 D. MINT 04.04.2022 "VILLA BEDIN ALDIGHERI - RIQUALIFICAZIONE

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2034

DETERMINA N. 1712 DEL 09/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI. CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. DI VICENZA (P.IVA 03695290241) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDINALDIGHIERI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con fondi europei PNRR, dove rientra nella somma già vincolata con determina dirigenziale n. 1103 del 04/05/2023, rettificata con determina n. 1181 del 11/05/2023, citate in premessa;

- 6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali, e dall'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2034

DETERMINA N. 1712 DEL 09/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHERI. CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. DI VICENZA (P.IVA 03695290241) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2034

DETERMINA N. 1712 DEL 09/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI. CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. DI VICENZA (P.IVA 03695290241) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
163744	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002810001 D. MINT 04.04.2022 "VILLA BEDIN ALDIGHIERI - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDINALDIGHIERI	U	09022.02.1946202	8.088,28

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 13/08/2024

Lorenzo Beggiato / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f7011dc942418579f86bef35e137b80d30801ddb

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"