



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2692

DETERMINA N. 2244 DEL 16/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - "SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI". RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800.000,00 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0.

Proposta N. 2692

DETERMINA N. 2244 DEL 16/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800.000,00 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- L'art. 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedeva per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
- con decreto del “Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali” n. 6132 del 20 giugno 2019 sono stati individuati i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, in base al quale il Comune di Vicenza ha presentato le domande di ammissione di tre progetti al Fondo progettazione Enti locali, attraverso l'applicativo informatico predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- con successivo decreto del “Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali” n. 15584 del 3.12.2019 è stata approvata la graduatoria, che vede il Comune di Vicenza ottenere il cofinanziamento, tra l'altro, per la progettazione degli interventi di adeguamento sismico della scuola materna San Rocco per un importo di € 40.000,00 (CUP B33H19000610001 di sola progettazione);
- con determinazione dirigenziale n. 1319 del 03/08/2020 è stato affidato all'ing. Franco Grazioli con studio in Vicenza, l'incarico della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo degli interventi di adeguamento sismico della scuola materna Palladio sita in Contrà Mure San Rocco n. 36 per € 17.650,00 + inarcassa 4% + IVA 22%;
- con deliberazione n. 123/2021, la Giunta Comunale approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di miglioramento sismico della Scuola Materna Palladio in Contrà Mure San Rocco dell'importo complessivo di € 600.000,00 IVA ed oneri per la sicurezza compresi, intendendo partecipare al Bando “Rigenerazione e decoro urbano” di cui al D.P.C.M. 21/01/2021 per l'ottenimento di un finanziamento dell'intero importo dell'opera, ma comprensivo della sola progettazione esecutiva;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento le proposte presentate dal Comune di Vicenza per “Progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” di cui al D.P.C.M. 21/01/2021, fra cui: “Scuola Materna Palladio – adeguamento sismico” - CUP B37H21002870001 – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 2692

DETERMINA N. 2244 DEL 16/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800.000,00 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0.

- i progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale sono ora confluiti nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1.;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 16/12/2021 e smi, prevedono, pertanto, interventi per "Scuola Materna Palladio – adeguamento sismico”, finanziati con contributo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 03/08/2022 si approvava il progetto definitivo relativo a "Interventi di adeguamento sismico della scuola materna “Palladio” sita in Contra’ Mure San Rocco 36" dell'importo complessivo di € 600.000,00 IVA compresa.
- con determinazione dirigenziale n.123 del 23/01/2023 si integrava all'ing. Franco Grazioli l'incarico professionale precedentemente affidato per la predisposizione - con le indicazioni della Soprintendenza - della progettazione definitiva dell'opera “Scuola materna Palladio – via Mure San Rocco – Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi e didattici”- Next Generation EU – Bando PNRR M5C2 - Investimento 2.1.”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 08/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato dell'opera de quo, dell'importo complessivo di € 600.000,00 IVA compresa finanziato con contributi PNRR, con quanto previsto dalla normativa PNRR per l'affidamento di appalto integrato nonché rivisto completamente per rispettare le prescrizioni ricevute dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed espresse con il parere favorevole del 06/02/2023 acquisito al PGN 22138/2023.
- con determinazione dirigenziale n. 690 del 22/03/2023 è stata approvata la determina a contrarre per l'affidamento dell'appalto integrato relativo all'opera de quo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120 del 11/09/2020 e smi, mediante procedura negoziata senza previa consultazione di n. 6 operatori economici, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con una spesa complessiva di € 514.649,25 [per Lavori = € 451.714,59 + € 45.171,46 (IVA al 10%) = € 496.886,05] + {per Progettazione esecutiva = [€ 14.000,00 + € 560,00 (oneri previdenziali al 4%)] + € 3.203,20 (IVA al 22%) = € 17.763,20}. Il quadro economico post- aggiudicazione è così ripartito:

Proposta N. 2692

DETERMINA N. 2244 DEL 16/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800.000,00 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0.

PNRR MATERNA PALLADIO – QUADRO ECONOMICO DI SPESA		post aggiudicazione
IMPORTO LAVORI		
A1	LAVORI	411.833,47
A2	Sicurezza	12.846,87
TOTALE LAVORI A)		424.680,34
SOMME A DISPOSIZIONE B)		
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	12.500,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	2.500,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	2.500,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	10.275,84
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	7.227,43
B6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	45.000,00
B7	Spese tecnico-amministrative	5.000,00
B8	Spese pubblicità	1.000,00
B9	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	42.468,03
B10	Iva al 22% su spese tecniche B6	9.900,00
B11	Iva al 22% B1+B2+B3+B4+B7	7.210,68
B12	RIBASSO IVA INCLUSA	29.737,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		175.319,66
TOTALE GENERALE A+B)		600.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1323 del 26/05/2023 è stato aggiudicato l'appalto congiunto all'impresa SICE Costruzioni e Restauri Srl con sede ad Aragona (AG) per un importo contrattuale di € 437.817,94 (escluso IVA ed inarcassa) e, quindi, per l'importo complessivo di € 483.817,35 [per Lavori = € 424.680,34 (oneri sicurezza compresi) + € 42.468,03 (IVA al 10%) = € 467.148,37] + {per Progettazione esecutiva = [€ 13.137,60 + € 525,50 (oneri previdenziali al 4%) + € 3.005,88 (IVA al 22%) = € 16.668,98]; Il quadro economico di progetto risultante è così composto:
- il contratto è stato stipulato in data 22/06/2023 con Rep.S. 29.023 n. 2.553 di Racc. e i lavori sono stati consegnati il giorno 01/03/2023 con termine assegnato per l'esecuzione dei lavori pari a 90 giorni naturali e consecutivi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato (a seguito dell'adeguamento al prezzario Regione Veneto 2023 e del necessario conseguente stralcio di alcune lavorazioni interessanti sia gli spazi interni che esterni che, comunque, mantengono la funzionalità dell'intervento) dell'importo complessivo di € 600.000,00 IVA compresa. Il quadro economico di progetto risulta così composto:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2692

DETERMINA N. 2244 DEL 16/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800.000,00 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
		<i>Importo cme esecutivo</i>	
		<i>Importo cme es. con ribasso d'asta</i>	
IMPORTO LAVORI			
A1	LAVORI	479.080,13 €	449.568,79 €
A2	Sicurezza	25.999,97 €	25.999,97 €
	TOTALE LAVORI A	505.080,10 €	475.568,76 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	0,00 €	0,00 €
B2	Rilievi, accertamenti certificazioni tecnico amministrative	0,00 €	0,00 €
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	1.000,00 €	1.000,00 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti	5.675,84 €	5.675,84 €
B5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016	7.227,43 €	7.227,43 €
B6	Spese tecniche	45.000,00 €	45.000,00 €
B7	Spese tecnico amministrative	5.000,00 €	5.000,00 €
B8	Spese pubblicità	100,00 €	100,00 €
B9	IVA al 10% sui lavori e oneri sicurezza	48.107,97 €	48.107,97 €
B10	IVA al 22% su spese tecniche	9.900,00 €	9.900,00 €
B11	IVA al 22% su B1+B2+B3+B4+B7	2.420,00 €	2.420,00 €
		0,00 €	0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	124.431,24 €	124.431,24 €
	TOTALE LAVORI A+B	629.511,34 €	600.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 1195 del 06/06/2024 è stata approvata, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo la perizia suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, e di modifica del contratto originario relativo all'opera de quo dell'importo complessivo € 37.735,32 oltre € 13.153,10 per incremento oneri per la sicurezza, pari ad € 50.888,42 + IVA 10% da riconoscere all'impresa SICE Costruzioni e Restauri srl con sede ad Aragona (AG), secondo quanto previsto dal quadro economico sopraindicato;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06/06/2024 è stata approvata la variazione di bilancio d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 cc. 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09/07/2024 che prevede, tra l'altro, il cofinanziamento dell'opera *de quo* per € 280.000,00 al capitolo 1420100, finanziato con avanzo vincolato agli investimenti anno 2023 per spese PNRR;
- con determinazione dirigenziale n. 1219 del 11/06/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera di cui al presente atto all'ing. Franco Grazioli con sede legale in Vicenza, per l'importo di € 29.917,19, oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, complessivamente € 37.958,93, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella procedura MEPA (RDO n. 43229567/2024);
- con determinazione dirigenziale n. 1221 del 11/06/2024 è stato creato un sub-impegno in favore dei soggetti coinvolti nella progettazione esecutiva dell'opera ricompresa nell'impegno complessivo di aggiudicazione dell'appalto integrato dei lavori e della progettazione dell'opera oggetto del presente

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2692

DETERMINA N. 2244 DEL 16/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800.000,00 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0.

atto di cui alla determinazione dirigenziale n. 1323/2023 sopraindicata, come precisato con la comunicazione PGN 95559/2024, per l'importo complessivo di € 16.668,98, in favore dell'arch. Elisa Ferro e dell'ing. Antonio Morbin, entrambi con sede legale in Vicenza;

- con determinazione dirigenziale n. 1344 del 27/06/2024 è stata successivamente autorizzata l'impresa SICE Costruzioni e Restauri Srl al subappalto dei lavori di “Intonaci sismici, fornitura e posa intonaco avente spessore 2/3 cm”, per complessivi € 140.000,00 (compresi € 550,00 a titolo di oneri sicurezza) nell'ambito della categoria OG2 all'impresa Edilizia Olimpo Srl Unipersonale con sede legale a Schio (VI);

Durante il corso dei lavori è emersa l'esigenza, per il miglioramento e il completamento dell'opera in modo tale da renderla compiuta e immediatamente fruibile agli utenti, di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto (lavori edili e di finitura), per cui si è resa necessaria la redazione della presente perizia suppletiva, come dettagliate nell'allegato Verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione;

In particolare, tra le altre, sono previste a completamento dell'intervento lavorazioni relative all'interno dell'edificio di tinteggiatura, di piastrellatura, controsoffitti e modifica delle pannellature esistenti.

Dato atto che tali ulteriori lavori e modifiche non modificano il contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti in apposita relazione del Direttore dei Lavori in data 18/09/2024, alla quale si rimanda unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta sottoscrizione della perizia allegata al presente atto.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario (per l'ammontare complessivo di € 148.161,62 pari ad incremento lavori di € 142.567,78 e incremento degli oneri per la sicurezza per € 5.593,84, oltre IVA 10%, sono pari a circa il 31,15% dell'importo di contratto, contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;

- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2692

DETERMINA N. 2244 DEL 16/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800.000,00 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0.

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Preso atto che, il quadro economico, a seguito del cofinanziamento (con avanzo vincolato) approvato, viene incrementato di € 200.000,00 per un importo complessivo di € 800.000,00;

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa SICE Costruzioni e Restauri S.r.l. con sede legale in via Marco Corner – Zona Industriale, 36016 - Thiene (VI), già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Con atto di sottomissione, sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo sopraindicato di € 148.161,62 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 6,16%, con la previsione di n. 24 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 623.730,38 comprensivo di € 31.593,81 per oneri di sicurezza, oltre IVA 10%.

Il nuovo quadro economico è di seguito esplicitato:

Proposta N. 2692

DETERMINA N. 2244 DEL 16/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800.000,00 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0.

	p. esecutivo al netto del ribasso	perizia di variante
IMPORTO LAVORI		
A1 Lavori	449.568,79 €	592.136,57 €
A2 Oneri per la sicurezza	25.999,97 €	31.593,81 €
TOTALE LAVORI A)	475.568,76 €	623.730,38 €
SOMME A DISPOSIZIONE B)		
B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	0,00 €	21.346,59 €
B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	0,00 €	0,00 €
B3 allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	1.000,00 €	1.000,00 €
B4 imprevisti ed arrotondamenti	3.592,84 €	3.592,84 €
B5 fondo incentivante art.113 DLgs. 50/2016	7.609,10 €	9.954,19 €
B6 spese tecniche (progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, Inarcassa)	43.500,00 €	52.956,32 €
B7 spese tecnico-amministrative	8.600,00 €	8.600,00 €
B8 spese pubblicità	100,00 €	100,00 €
B9 Iva 10% su lavori e oneri della sicurezza	47.556,88 €	62.373,04 €
B10 Iva 22% su spese tecniche - B6	9.570,00 €	11.650,39 €
B11 Iva 22% su B1+B2+B3+B4+B7	2.902,42 €	4.696,25 €
B12 ribasso iva inclusa	0,00 €	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	124.431,24 €	176.269,62 €
TOTALE GENERALE A+B	600.000,00 €	800.000,00 €

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- RV – Relazione di Variante
- NP – Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
- CME – Computo Metrico Estimativo
- QC – Quadro comparativo
- QE – Quadro economico variante

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2692

DETERMINA N. 2244 DEL 16/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800.000,00 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 79 (settantanove) al termine previsto da contratto.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto approvato con la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29/02/2024, attingendo dal cofinanziamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120/2024 sopraccitata.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il quadro economico del progetto esecutivo “ Next Generation EU – Bando PNRR M5C2 - Investimento 2.1. Scuola materna Palladio – via Mure San Rocco – Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi e didattici”, a seguito del cofinanziamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120/2024 viene rideterminato in € 800.000,000 cofinanziato per € 200.000,00 con fondi comunali;
- 3) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario n. 2 dei lavori

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Proposta N. 2692

DETERMINA N. 2244 DEL 16/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800.000,00 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0.

di “Scuola materna Palladio – Via Mure San Rocco – Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi e didattici” - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR M5C2 Int. 2.1, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 148.161,62, oneri per la sicurezza per € 5.593,84 compresi, oltre IVA 10%, pari a complessivi € 162.977,78 che lascia inalterato l’importo di progetto aggiornato e che risulta così ricalcolato:

	p. esecutivo al netto del ribasso	perizia di variante
IMPORTO LAVORI		
A1 Lavori	449.568,79 €	592.136,57 €
A2 Oneri per la sicurezza	25.999,97 €	31.593,81 €
TOTALE LAVORI A)	475.568,76 €	623.730,38 €
SOMME A DISPOSIZIONE B)		
B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	0,00 €	21.346,59 €
B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	0,00 €	0,00 €
B3 allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	1.000,00 €	1.000,00 €
B4 imprevisti ed arrotondamenti	3.592,84 €	3.592,84 €
B5 fondo incentivante art.113 DLgs. 50/2016	7.609,10 €	9.954,19 €
B6 spese tecniche (progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, Inarcassa)	43.500,00 €	52.956,32 €
B7 spese tecnico-amministrative	8.600,00 €	8.600,00 €
B8 spese pubblicità	100,00 €	100,00 €
B9 Iva 10% su lavori e oneri della sicurezza	47.556,88 €	62.373,04 €
B10 Iva 22% su spese tecniche - B6	9.570,00 €	11.650,39 €
B11 Iva 22% su B1+B2+B3+B4+B7	2.902,42 €	4.696,25 €
B12 ribasso iva inclusa	0,00 €	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	124.431,24 €	176.269,62 €
TOTALE GENERALE A+B	600.000,00 €	800.000,00 €

- 4) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori ing. Franco Grazioli, dal RUP e dall'impresa SICE Costruzioni e Restauri Srl con sede legale in via Marco Corner – Zona Industriale, 36016 - Thiene (VI) – C.F./P.IVA 02583110248;
- 5) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 3) del presente dispositivo tramite la sopraindicata impresa SICE Costruzioni e Restauri Srl di Thiene (VI) alle stesse condizioni e prezzi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2692

DETERMINA N. 2244 DEL 16/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800.000,00 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0.

del contratto principale, per il già indicato maggior importo di € 142.567,78 per lavori ed € 5.593,84 per incremento degli oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, rideterminando in € 623.730,38, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA 10%, il nuovo importo contrattuale;

- 6) di riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di giorni 79 (settantanove) al termine per l'ultimazione previsto;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 162.977,78 (IVA compresa), per i lavori di cui al punto 3) del presente dispositivo, da riconoscere all'impresa SICE Costruzioni e Restauri Srl di Thiene (VI), trova copertura nella disponibilità di progetto, al capitolo di cofinanziamento 1420100 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002870001 D. MINT 04.04.2022 Scuola Materna Palladio - Scuole ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi e didattici - cofinanziamento” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo vincolato destinato agli investimenti anno 2023 per spese PNRR, dove sussiste la necessaria disponibilità;
- 8) di dare atto che l'importo residuo del cofinanziamento di progetto, rideterminato nell'importo complessivo come indicato al punto 2) del presente atto, pari ad € 37.022,22 trova copertura al capitolo di cofinanziamento 1420100 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002870001 D. MINT 04.04.2022 Scuola Materna Palladio - Scuole ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi e didattici - cofinanziamento” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo vincolato destinato agli investimenti anno 2023 per spese PNRR, dove sussiste la necessaria disponibilità;
- 9) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2692

DETERMINA N. 2244 DEL 16/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800.000,00 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2692

DETERMINA N. 2244 DEL 16/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - "SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI".
RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800.000,00 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA N. 2 DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
164376	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002870001 D. MINT 04.04.2022 SCUOLA MATERNA PALLADIO - SCUOLE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI- COFINANZIAMENTO	U	04062.02.1420100	162.977,78
164383	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002870001 D. MINT 04.04.2022 SCUOLA MATERNA PALLADIO - SCUOLE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI- COFINANZIAMENTO	U	04062.02.1420100	37.022,22

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC
S.p.A.

Vicenza, 17/10/2024

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 146d648c643826f67b98cb8ad8ba3650a70aa9be

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --