



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 810

DETERMINA **N. 677 DEL 19/03/2026**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE PER PORZIONE DI CAMPO MARZO AD EST DI VIALE ROMA E VIA DALMAZIA”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B38I21000820001 – CIG 9770426A97

Proposta N. 810

DETERMINA N. 677 DEL 19/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE PER PORZIONE DI CAMPO MARZO AD EST DI VIALE ROMA E VIA DALMAZIA”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B38I21000820001 – CIG 9770426A97

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l’elenco annuale 2022, approvati unitamente al bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedevano interventi per “Porzione di Campo Marzo ad est di viale Roma e via Dalmazia – Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale – CUP B38I21000820001”;
- il Regolamento UE n. 241 del 12/02/2021 ha istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021;
- in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- per l’attuazione degli interventi del PNRR e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale è stato assegnato al Ministero dell’Interno l’importo pari a € 3.300.000.000,00, di cui € 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall’art. 1, comma 42 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione dello specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, sono state assegnate le risorse per l’avvio delle attività di che trattasi ad una prima serie di Comuni;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 04/04/2022 sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui quella per “Porzione di Campo Marzo a est di viale Roma e via Dalmazia – atto d’obbligo sottoscritto in data 12/05/2022”;
- con determinazione dirigenziale n. 1568 del 07/07/2022 è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva integrata a M.A.T.E. Società Cooperativa per l’importo di € 24.631,94 oltre Inarcassa e IVA come per legge per le seguenti opere:
 - “Roggia Seriola nel tratto di Campo Marzo – Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale”;
 - “Porzione di Campo Marzo ad est di viale Roma e via Dalmazia – Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale”;
- con determinazione n. 2590 del 16/11/2022 è stato suddiviso lo stanziamento di € 17.960.000,00, previsto al capitolo di entrata 131300 del PEG 2022/2024, corrispondente al contributo PNRR assegnato a 24 progetti e sono stati rinominati tutti i corrispondenti capitoli di spesa, il cui stanziamento era già previsto con riferimento ai singoli progetti;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 810

DETERMINA N. 677 DEL 19/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE PER PORZIONE DI CAMPO MARZO AD EST DI VIALE ROMA E VIA DALMAZIA”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B38I21000820001 – CIG 9770426A97

- il monitoraggio delle opere così finanziate è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” - ora confluito in “REGIS”.

Preso atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo unitario delle opere “Roggia Seriola nel tratto di Campo Marzo – Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale” e “Porzione di Campo Marzo ad est di viale Roma e via Dalmazia – Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale” dell’importo complessivo di € 1.700.000,00 (IVA compresa);

Premesso che:

- con determinazione n. 55 del 12/01/2023 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento “Porzione di Campo Marzo ad est di viale Roma e via Dalmazia” a M.A.T.E. Società Cooperativa di Bologna per l’importo di € 17.644,04 oltre Inarcassa e IVA 22%;

Preso atto che:

- con determinazione n. 694 del 23/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “M5C2I2.1 – Porzione di Campo Marzo a Est di viale Roma e via Dalmazia – Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale – CUP B38I21000820001” dell’importo complessivo di € 1.100.000,00 (IVA compresa); IL quadro economico di intervento è così ripartito:

A	LAVORI	IMPORTI
a1	Importo lavori	822 059,59 €
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	33 540,04 €
	Totale importo a base di appalto	855 599,63 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1	IVA sui lavori (10%)	85 559,96 €
b2	Spese tecniche progettazione esecutiva E CSP compreso oneri ed IVA	22 366,76 €
b3	Spese tecniche DL, CSE compreso oneri e IVA	70 356,12 €
b4	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	13 689,59 €
b5	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016	3 422,40 €
b6	Imprevisti	32 005,53 €
b7	spostamento sottoservizi compreso IVA e nuovi allacci	10 000,00 €
b8	assistenza archeologica, compreso oneri ed IVA	2 000,00 €
b9	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative compreso IVA	2 000,00 €
b10	Spese per pubblicità	3 000,00 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 810

DETERMINA N. 677 DEL 19/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE PER PORZIONE DI CAMPO MARZO AD EST DI VIALE ROMA E VIA DALMAZIA”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B38I21000820001 – CIG 9770426A97

	(B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	241 400,37 €
	Importo complessivo	1 100 000,00 €

con il medesimo provvedimento si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata previa consultazione di 10 operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra i soggetti qualificati per lavori di categoria OG3 classifica II o superiore, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari, a cura della S.U.A. della Provincia di Vicenza;

- con determinazione n. 1336 del 29/05/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Segnalstrade Veneta Soc. Coop. S.r.l. (P.IVA 00207730284) per l'importo di € 766.118,44 oltre IVA 10%, complessivamente € 842.730,28;

il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'impresa aggiudicataria Segnalstrade Veneta Soc. Coop. S.r.l. è stato sottoscritto in data 18/07/2023 con n. 2.565 di Racc. e n. 29.039 di Rep. S..

Il quadro economico di intervento è stato rideterminato come segue:

A	IMPORTO LAVORI	euro
A1	importo lavori	732.578,40
A2	oneri sicurezza	33.540,04
	TOTALE LAVORI	766.118,44

B	SOMME A DISPOSIZIONE	euro
B1	IVA 10% su lavori	76.611,84
B2	Spese progettazione esecutiva, CSP (contributi previdenziali ed IVA compresi)	22.366,76
B3	Spese tecniche: Direzione lavori, CSE (contributi ed IVA compresi)	70.356,12
B4	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	13.689,59
B5	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016	3.422,40
B6	Imprevisti (IVA compresa)	32.005,53
B7	Spostamento sottoservizi e nuovi allacci (IVA compresa)	10.000,00
B8	Assistenza archeologica (IVA compresa)	2.000,00
B9	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative (IVA compresa)	2.000,00
B10	spese pubblicità	3.000,00
B11	Ribasso d'asta (IVA compresa)	98.429,31
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	333.881,56

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 810

DETERMINA N. 677 DEL 19/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE PER PORZIONE DI CAMPO MARZO AD EST DI VIALE ROMA E VIA DALMAZIA”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B38I21000820001 – CIG 9770426A97

IMPORTO COMPLESSIVO	1.100.000,00
----------------------------	---------------------

Ricordato che, nell’ambito dell’appalto di lavori sono stati autorizzati all’impresa aggiudicataria Segnalstrade Veneta Soc. Coop. S.r.l. i seguenti subappalti/subaffidamenti:

- i lavori “*relativi alla categoria OG10*” all’impresa Social Light S.r.l. (C.F./P.IVA 04503820237) per l’importo massimo presunto di € 56.000,00 (oneri di sicurezza di € 2.300,00 compresi) oltre IVA come per legge con determinazione n. 3112 del 18/12/2024;
- l’esecuzione dei “*lavori rientranti nella categoria OG3*” all’impresa Tecnica S.r.l. (C.F./P.IVA 05254520280) per l’importo presunto di € 120.000,00, di cui € 4.500,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA con determinazione n. 510 del 05/03/2025;
- l’esecuzione di “*posa in opera di terra stabilizzata rientrante in categoria OG3*” all’impresa Armati S.r.l. (C.F./P.IVA 03325550162) per l’importo presunto di € 80.000,00, di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge, con determinazione n. 901 del 15/04/2025;

Nel corso della durata dei lavori si è presentata la necessità di apportare alcune modifiche che non modificano la natura dell’affidamento ma che incrementano le potenzialità di utilizzo del sito che risulta così idoneo anche ad ospitare eventi:

- vengono stralciati i nuovi servizi igienici e relativi sottoservizi in quanto già ricompresi nel progetto di riqualificazione della zona Ovest di Campo Marzo;
- viene stralciata la fornitura e messa a dimora di prato fiorito e specie erbacee, come da richiesta del Settore Ambiente, per non incrementare ulteriormente gli oneri manutentivi;
- viene stralciata l’installazione di un impianto di irrigazione, non più necessario;
- viene stralciato lo smaltimento delle panchine esistenti e la posa di nuove;
- il previsto potenziamento dell’impianto di videosorveglianza non viene realizzato in quanto l’ambito è già stato coperto con altri interventi dell’Amministrazione;
- vengono implementate le caratteristiche meccaniche della pavimentazione carrabile in terra stabilizzata, in modo da consentire il passaggio in sicurezza dei veicoli pesanti;
- a seguito dell’abbattimento determinato da motivi di sicurezza di alcuni alberi malati e danneggiati, si prevede la messa a dimora di nuove alberature a compensazione;
- viene previsto il ripristino dell’allineamento delle cordone in granito lungo Viale Dalmazia (che nell’attuale disposizione costituiscono una situazione di pericolo per i fruitori dell’area);
- viene introdotta la pulizia dei pozzetti ostruiti lungo Viale Dalmazia;
- nelle aiuole lungo Viale Dalmazia si prevede la sistemazione e riporto di terreno per risanare le radici degli alberi, oggi eccessivamente esposte;
- viene completata la riqualificazione dell’Esedra Sud di Viale Dalmazia, viste le condizioni di dissesto della pavimentazione esistente in trachite, clinker e porfido;
- a seguito dei numerosi eventi che si sono avvicinati nell’ambito, che hanno comportato ripetute

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 810

DETERMINA N. 677 DEL 19/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE PER PORZIONE DI CAMPO MARZO AD EST DI VIALE ROMA E VIA DALMAZIA”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B38I21000820001 – CIG 9770426A97

rimozioni e smontaggi delle reti di delimitazione del cantiere, viene previsto l’incremento degli oneri di sicurezza.

Ricordato che trattandosi di lavori finanziati dall’Unione Europea, in tutte le fasi del procedimento si dovrà rispettare il principio “di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH).

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta sottoscrizione della perizia.

La variazione di lavorazioni previste rispetto al contratto originario, in capo all’impresa affidataria Segnalstrade Veneta Soc. Coop. S.r.l. con sede legale in via dell’Artigianato, 3 – 35020 San Pietro Viminario (PD), P. IVA 00207730284 è ai sensi del’art. 106 comma 1) lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e smi e non è prevista alcuna alcuna variazione dell’importo complessivo di contratto;

In particolare vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi:

- principio di economicità, considerato che la modifica di opere prevista è realizzata alle stesse condizioni dell’appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell’impresa, un cambiamento dell’esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi e la presente variazione di lavorazioni viene approvata al fine di conseguire una realizzazione dell’intervento in linea con le nuove valutazioni di utilizzo del sito;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il completamento dell’opera in tempi brevi nel rispetto dei tempi previsti dal finanziamento e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Il quadro economico viene così rideterminato:

A	IMPORTO LAVORI	euro
A1	importo lavori	704.749,05
A2	oneri sicurezza	61.369,39
	TOTALE LAVORI	766.118,44

B	SOMME A DISPOSIZIONE	euro
B1	IVA 10% su lavori	76.611,84

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 810

DETERMINA N. 677 DEL 19/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE PER PORZIONE DI CAMPO MARZO AD EST DI VIALE ROMA E VIA DALMAZIA”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B38I21000820001 – CIG 9770426A97

B2	Spese progettazione esecutiva, CSP (contributi previdenziali ed IVA compresi)	22.366,76
B3	Spese tecniche: Direzione lavori, CSE (contributi ed IVA compresi)	70.356,12
B4	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	13.689,59
B5	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016	-
B6	Imprevisti (IVA compresa)	35.427,94
B7	Spostamento sottoservizi e nuovi allacci (IVA compresa)	10.000,00
B8	Assistenza archeologica (IVA compresa)	2.000,00
B9	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative (IVA compresa)	2.000,00
B10	spese pubblicità ed ANAC	3.000,00
B11	Ribasso d’asta (IVA compresa)	98.429,31
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	333.881,56
	IMPORTO COMPLESSIVO	1.100.000,00

Con atto di sottomissione del 17/03/2026, sottoscritto dal Direttore lavori e RUP Ing. Paolo Gabbi e dall’impresa appaltatrice, quest’ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia di modifica del contratto come richiesti che lasciano l’importo complessivo di contratto immutato, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 10,885%, con la previsione di n. 8 nuovi prezzi. L’importo contrattuale risulta confermato in € 766.118,44 compresi € 61.369,39 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, complessivamente € 842.730,28.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica di perizia;
- 2) Atto di sottomissione nuovi prezzi;
- 3) Computo metrico di perizia;
- 4) Quadro di raffronto;

Per l’esecuzione dei maggiori lavori vengono riconosciuti all’impresa appaltatrice ulteriori n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l’ultimazione.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 810

DETERMINA N. 677 DEL 19/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE PER PORZIONE DI CAMPO MARZO AD EST DI VIALE ROMA E VIA DALMAZIA”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B38I21000820001 – CIG 9770426A97

P.I.A.O.” per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia di modifica al contratto originario dei lavori dell’opera “Porzione di Campo Marzo a Est di viale Roma e via Dalmazia – Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale - CUP B38I21000820001” nell’ambito del PNRR M5C2I2.1, composta dagli elaborati elencati in premessa, che lascia inalterato l’importo di contratto e con il quadro economico aggiornato come riportato in premessa;
- 3) di approvare l’allegato atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori e RUP e dall’impresa Segnalstrade Veneta Soc. Coop. S.r.l. (P.IVA 00207730284) con sede legale in via dell’Artigianato, 3 – 35020 San Pietro Viminario (PD);
- 4) di dare atto che i lavori in modifica saranno svolti dalla sopraindicata impresa affidataria Segnalstrade Veneta Soc. Coop. S.r.l. (P.IVA 00207730284) il cui importo di affidamento rimane confermato in € 766.118,44 compresi € 33.540,04 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, complessivamente € 842.730,28;
- 5) di dare atto che all’impresa vengono riconosciuti a seguito della modifica delle lavorazioni previste ulteriori n. 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi al termine dell’esecuzione dei lavori previsto;
- 6) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Vicenza”



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 810

DETERMINA N. 677 DEL 19/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE PER PORZIONE DI CAMPO MARZO AD EST DI VIALE ROMA E VIA DALMAZIA”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B38I21000820001 – CIG 9770426A97

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 810

DETERMINA N. 677 DEL 19/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE PER PORZIONE DI CAMPO MARZO AD EST DI VIALE ROMA E VIA DALMAZIA”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B38I21000820001 – CIG 9770426A97

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"