

Proposta N. 3084

DETERMINA

N. 2636 DEL 05/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 – "ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002760001 – CIG 9788712CAC.

Proposta N. 3084

DETERMINA N. 2636 DEL 05/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 – "ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002760001 – CIG 9788712CAC.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedono interventi per la "Roggia Seriola nel tratto di Campo Marzo – Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale – CUP B37H21002760001";
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività di che trattasi;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra le quali quella di cui al primo punto delle premesse – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 1568 del 07/07/2022 è stato affidato a MATE Società Cooperativa con sede a Bologna (BO) in via San Felice 21, CF/P.IVA 03419611201, l'incarico della progettazione definitiva integrata delle opere relative alla:
 - a) "Roggia Seriola nel tratto di Campo Marzo – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale";
 - b) "Porzione di Campo Marzo ad est di viale Roma e via Dalmazia – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale";per l'importo di € 24.631,94 oltre Inarcassa 4% e IVA al 22%, complessivamente € 31.253,00;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo unitario delle opere denominate "Roggia Seriola nel tratto di Campo Marzo – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale" e "Porzione di Campo Marzo ad est di viale Roma e via Dalmazia – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale" dell'importo complessivo di € 1.700.000,00 (IVA compresa);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3084

DETERMINA N. 2636 DEL 05/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 – "ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002760001 – CIG 9788712CAC.

Premesso che, con determinazione n. 54 del 12/01/2023 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera "Verde Pubblico: Next Generation EU – Bando PNRR M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – Roggia Seriola nel tratto di campo Marzo" a MATE Società Cooperativa di Bologna (BO) per l'importo di € 9.624,02 oltre Inarcassa 4% e IVA al 22%, complessivamente € 12.210,96;

Dato atto che, con determinazione n. 705 del 23/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi PNRR M5C2I2.1 "Roggia Seriola nel tratto di Campo Marzo" dell'importo complessivo di € 600.000,00 (IVA compresa). Il quadro economico di progetto è così ripartito:

a1	Importo lavori	442 106,73 €
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	20 250,17 €
	(A) Totale importo a base di appalto	462 356,90 €
b1	IVA sui lavori (10%)	46 235,69 €
B2	Spese tecniche PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP compreso oneri ed IVA	12 210,96 €
B3	Spese tecniche DL, CSE compreso oneri e IVA	35 773,68 €
B4	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento Incentivi al personale (80% di 2,00% di A)	7 397,71 €
B5	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo Innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento Strumentazione (20% di 2,00% di A)	1 849,43 €
B6	Imprevisti	22 175,63 €
B7	spostamento sottoservizi compreso IVA	5 000,00 €
B8	assistenza archeologica (2% di A), compreso oneri ed IVA	2 000,00 €
B9	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative compreso IVA	2 000,00 €
b10	Spese per pubblicità	3 000,00 €
	(B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	137.643,10 €
	Importo complessivo	600 000,00 €

Premesso, inoltre che:

- con la sopraindicata determinazione n. 54/2023 si è disposto altresì di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63, previa consultazione di cinque operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per l'esecuzione di lavori di categoria OG3 classifica I o superiore, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari, con procedura di gara svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza;
- con determinazione n. 1337 del 29/05/2023 i lavori suddetti sono stati aggiudicati all'impresa Zambon Strade S.r.l. (C.F./P.IVA 04853410233) per l'importo contrattuale di € 405.104,08 + IVA 10%;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3084

DETERMINA N. 2636 DEL 05/11/2025RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA**OGGETTO:** NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 – "ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002760001 – CIG 9788712CAC.

Richiamato il contratto d'appalto Rep.S. 29.040 n. di Racc. 2.566 stipulato in data 18/07/2023 tra l'impresa aggiudicatrice Zambon Strade S.r.l. e il Comune di Vicenza per l'importo contrattuale di € 405.104,08 oltre IVA al 10%;

Il quadro economico risulta, a seguito dell'aggiudicazione rideterminato come segue:

		Aggiudicazione
A) LAVORI		
A.1	Lavori (IVA 10%)	384.853,91
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.250,17
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		405.104,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 10% su A.1	40.510,41
B.2	Spese tecniche progettazione esecutiva, CSP	12.210,96
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	
B.3	Spese tecniche DL e CSE(compreso IVA)	35.773,68
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	
B.4	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 80%	7.397,71
B.5	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 20%	1.849,43
B.6	Imprevisti	22.175,63
B.7	Spostamento sottoservizi	5.000,00
B.8	Assistenza archeologica (2% di A)	2.000,00
B.9	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	2.000,00
B.10	Spese per pubblicità	3.000,00
B.11	Ribasso d'asta	57.252,82
B.11.1	Recupero IVA	5.725,28
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		194.895,92
TOTALE OPERA (A+B)		600.000,00

Dato atto che, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'impresa aggiudicataria Zambon Strade S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare quanto segue:

- con determinazione n. 1690 del 07/08/2024, rettificata con successiva determinazione n. 934/2025, l'esecuzione di "realizzazione arredo urbano e sistemazione opere a verde" di categoria OS24 per l'importo di € 163.000,00 (oneri di sicurezza di € 8.100,00 compresi), oltre IVA, all'impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. (C.F./P.IVA 03274590284);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3084

DETERMINA N. 2636 DEL 05/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 – "ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002760001 – CIG 9788712CAC.

- con determinazione n. 934 del 17/04/2025 l'esecuzione dei lavori di *"miscelazione e posa di terra solida rientrante in categoria SOA OG3"* per l'importo presunto di € 47.500,00, di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA, all'impresa ARMATI S.R.L. (C.F./P.IVA 03325550162) e l'esecuzione dei lavori di *"scavi, scarifiche, realizzazione condotte, sottofondi stradali e pavimentazioni, posa manufatti in cls e ghisa rientrante in categoria SOA OG3"* per l'importo presunto di € 36.000,00, di cui € 1.800,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA all'impresa MAB S.r.l. (C.F. 01676280231/P.IVA 02750420248);

Precisato che, nel corso dell'intervento si è preso atto, come meglio dettagliato nell'allegata relazione di perizia, della necessità di apportare una serie di modifiche agli interventi previsti, come segue:

- relativamente alla nuova pavimentazione eseguita in Viale Dalmazia e nei vialetti del parco non risulta necessaria la posa di geotessili non tessuti anticontaminanti;
- alla tipologia delle panchine con eliminazione di quelle singole;
- in aderenza alle richieste pervenute dal Settore Ambiente, nell'ottica di una riduzione degli oneri manutentivi, viene stralciata la fornitura e messa a dimora di prato fiorito e specie erbacee ritenendo prioritario intervenire nelle aiuole lungo Viale Dalmazia mediante la sistemazione e riporto di terreno per risanare le radici degli alberi che risultano estremamente esposte e a potenziale rischio di crollo;
- in luogo del previsto potenziamento dell'impianto di videosorveglianza, già oggetto di altro intervento dell'Amministrazione, implementazione delle caratteristiche meccaniche della pavimentazione carrabile in terra stabilizzata per consentire il passaggio in sicurezza dei veicoli pesanti con contestuale ripristino dell'allineamento delle cordone in granito lungo Viale Dalmazia, data la potenziale pericolosità per i fruitori nello stato attuale;

La variazione di che trattasi rispetta le previsioni dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e smi. Le lavorazioni, offerte al netto del ribasso proposto in sede di gara pari al 12,950% e con l'applicazione di n. 6 nuovi prezzi, non comportano variazione dell'importo contrattuale e lascia immutato il quadro economico dell'intervento;

Vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016:

- di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa e la conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione Comunale disagi e costi aggiuntivi;
- di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere per il completamento dell'opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR e per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori del palazzetto, rilevato che il cronoprogramma tiene conto della sospensione estiva dell'attività sportiva.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3084

DETERMINA N. 2636 DEL 05/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 – "ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002760001 – CIG 9788712CAC.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Zambon Strade S.r.l. con sede a Soave (VR) in Via San Lorenzo n. 127, C.F./P.IVA 04853410233, già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 1) Computo metrico di perizia
- 2) Quadro di raffronto
- 3) Relazione di perizia
- 4) Atto di sottomissione nuovi prezzi

Preso atto che, tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP in qualità di firmatario della relazione sulla variante e dell'atto di sottomissione nuovi prezzi;

Per l'esecuzione dei maggiori lavori vengono riconosciuti all'impresa appaltatrice n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi rispetto a quanto previsto per l'ultimazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 30/7/2025 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3084

DETERMINA N. 2636 DEL 05/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 – "ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002760001 – CIG 9788712CAC.

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia dei lavori di "Verde Pubblico: Next Generation EU – Bando PNRR M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – Roggia Seriola nel tratto di campo Marzo" – CUP B37H21002760001 composta dagli elaborati elencati in premessa;
- 3) di approvare l'allegato atto di sottomissione, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Zambon Strade S.r.l. con sede a Soave (VR) in Via San Lorenzo n. 127, C.F./P.IVA 04853410233;
- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo tramite la sopraindicata impresa Zambon Strade S.r.l., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 6 nuovi prezzi previsti nell'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, senza alcuna variazione dell'importo contrattuale che resta quindi di € 405.104,08, compresi gli oneri di sicurezza per € 20.250,17, oltre ad IVA;
- 5) di dare atto che il quadro economico indicato in premesse, a seguito della presente modifica di contratto, non subisce alcuna modifica;
- 6) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.

Proposta N. 3084

DETERMINA N. 2636 DEL 05/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 – "ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002760001 – CIG 9788712CAC.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)