



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1430

DETERMINA N. 1208 DEL 19/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

"INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

Proposta N. 1430

DETERMINA N. 1208 DEL 19/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: “INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - “CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedevano interventi per “Next Generation EU – Bando PNRR Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – “Ciclovía 11 – Vicenza – Torri di Quartesolo – Completamento delle ciclovie portanti definite dal PUM, quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola” - CUP B34E21004050001
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell’Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall’articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l’avvio delle attività di che trattasi;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 1430

DETERMINA N. 1208 DEL 19/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui quella di cui al precedente punto 1. – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;

- con determina dirigenziale n. 1920 del 29/08/2022 si affidava allo Studio De Biasio Progetti Srl di Belluno mandataria del Raggruppamento Temporaneo con il dott. Geologo Andrea Mocchiutti di Udine, l'arch. Giorgio Gagliardi di Verona e l'arch. Tommaso Gomiero di Torri di Quartesolo l'incarico professionale per la sola progettazione definitiva dell'opera "Completamento delle ciclovie portanti definite dal PUM quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola – ciclovia n.11 Vicenza – Torri di Quartesolo" per l'importo complessivo di € 10.976,44 oneri previdenziali inclusi + IVA;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 27/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo relativo a "Next Generation EU – Bando PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 - investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – "Ciclovia 11 – Vicenza – Torri di Quartesolo – Completamento delle ciclovie portanti definite dal PUM, quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola" - CUP B34E21004050001" per l'importo complessivo di € 650.000,00 IVA compresa;
- con determina dirigenziale n. 968/2023 è stato affidato a Studio De Biasio Progetti Srl di Belluno mandataria del Raggruppamento Temporaneo con il dott. Geologo Andrea Mocchiutti di Udine, l'arch. Giorgio Gagliardi di Verona e l'arch. Tommaso Gomiero di Torri di Quartesolo, l'incarico per lo sviluppo della progettazione esecutiva e CSP per un importo di € 6.166,98 oltre oneri previdenziali e IVA, complessivamente € 7.824,66;
- con determina dirigenziale n. 1222 del 16/05/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo a "Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 5 "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" - Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per "Ciclovia n. 11 Vicenza - Torri di Quartesolo, completamento delle ciclovie portanti definite dal PUM, quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti "casa-lavoro" e "casa-scuola". CUP B34E21004020001, dell'importo complessivo di € 650.000,00, IVA compresa;

	A - Importo lavori		€
A1	IMPORTO LAVORI (da CME)		475 218,70

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1430

DETERMINA N. 1208 DEL 19/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

A1.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		17 988,77
A	Importo lavori		493 207,47
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
B1	Imprevisti		23 506,94
B2	Fondo incentivante (80% del 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016		7 891,32
B3	Fondo incentivante (20% del 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016		1 972,83
B4	Spese tecniche per PE, DL, CSE, Collaudi		25 000,00
B5	Contributo ANAC		250,00
B6	Allacci, spostamenti sottoservizi		15 000,00
B7	Oneri complessivi per attività acquisizione aree		25 000,00
B8	IVA sui lavori (% di A)	10%	49 320,75
B9	IVA su imprevisti e lavori in economia (% di B1)	10%	2 350,69
B10	IVA su spese tecniche (% di B4)	22%	5 500,00
B11	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B4)	4%	1 000,00
B	TOTALE		156 792,53
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		650 000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1569 del 22/06/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Polo Costruzioni S.r.l., con sede in Via Conti Gualdo n. 4, Montecchio Maggiore (VI) – P. IVA 03610600243, per un importo contrattuale di € 433.548,51 compresi gli oneri per la sicurezza più IVA al 10%, complessivamente € 476.903,36:

	A - Importo lavori		€
A1	IMPORTO LAVORI		415 559,74
A1.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		17 988,77
A	Importo lavori		433 548,51
	B - Somme a disposizione		
B1	Imprevisti		23 506,94
B2	Fondo incentivante (80% del 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016		7 891,32
B3	Fondo incentivante (20% del 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016		1 972,83

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1430

DETERMINA N. 1208 DEL 19/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

B4	Spese tecniche per PE, DL, CSE, Collaudi		25 000,00
B5	Contributo ANAC		250,00
B6	Allacci, spostamenti sottoservizi		15 000,00
B7	Oneri complessivi per attività acquisizione aree		25 000,00
B8	IVA sui lavori (10% di A)	10%	43 354,85
B9	IVA su imprevisti (10% di B1)	10%	2 350,69
B10	IVA su spese tecniche (22% di B4+B11)	22%	5 720,00
B11	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B4)	4%	1 000,00
B12	Ribasso d'asta (compreso IVA 10%)		65 404,86
B	TOTALE		216 451,49
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		650 000,00

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'impresa aggiudicataria Polo Costruzioni S.r.l. è stato sottoscritto in data 26/09/2023.
- Con determinazione n. 1378 del 02/07/2024 si è provveduto ad autorizzare l'impresa Polo Costruzioni S.r.l., a subappaltare:
 - l'esecuzione delle opere di "Demolizioni, tagli, fresatura, sarifica, scavi, asfaltatura, opere in ferro, opere in cemento e pvc, fornitura e posa cordonate e pozzetti, posa segnaletica, arredo verde urbano, posa chiusini, caditoie e palo illuminazione, realizzazione banchina rialzata e muso in cls" rientranti nella categoria OG3 all'impresa Polo S.r.l. (C.F. E P.IVA 01883170241) con sede legale in Montecchio Maggiore in Via Tecchio 90/1, per l'importo di € 60.000,00 (di cui € 1,500,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA come per legge;
 - l'esecuzione delle opere di "posa di cordonate e pavimentazione esterna" rientranti nella categoria OG3 all'impresa Muka Elvis (P.IVA 04294840246 e C.F. MKULVS99T01Z100X) con sede legale a Chiampo (VI) in Via T. Dal Molin, 30 , per l'importo di € 15.000,00 (di cui € 600,00 per oneri di sicurezza; 13.000,00 per costi di manodopera e 600,00 per costi interni aziendali) oltre IVA come per legge.

Atteso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 06/11/2024, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 28/11/2024, veniva stanziato cofinanziamento comunale all'opera in

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1430

DETERMINA N. 1208 DEL 19/05/2025RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

oggetto per € 35.000,00 al capitolo n. 1951211 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR.

- Con determinazione n. 3285 del 27/12/2024 si è provveduto a:
 1. approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 1° perizia suppletiva e di modifica al contratto originario per € 24.462,29 + IVA 10%;
 2. approvare il relativo atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Polo Costruzioni S.r.l., con sede in Via Conti Gualdo n. 4, Montecchio Maggiore (VI) – P. IVA 03610600243;

	A - Importo lavori	€
A1	IMPORTO LAVORI	440 022,03
A1.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	17 988,77
A	Importo lavori	458 010,80
	B - Somme a disposizione	
B1	Imprevisti	23.506,94
B2	Fondo incentivante (80% del 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	7.891,32
B3	Fondo incentivante (20% del 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.972,83
B4	Spese tecniche per PE, DL, CSE, Collaudi	6.166,98
B5	Contributo ANAC	250,00
B6	Allacci, spostamenti sottoservizi	1.000,00
B7	Oneri complessivi per attività acquisizione aree	25.000,00
B8	IVA sui lavori (10% di A)	45.801,08
B9	IVA su imprevisti (10% di B1)	2.350,69
B10	IVA su spese tecniche (22% di B4+B11)	1.411,01
B11	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B4)	246,68
B12	Ribasso d'asta (compreso IVA 10%)	65.404,86
B13	lavori in economia esclusi dall'appalto, compreso IVA, con finanziamento Comune Vicenza	8.091,48
B	TOTALE	226 989,20
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	685 000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1430

DETERMINA N. 1208 DEL 19/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

Il direttore dei lavori rilevata la necessità di opere ulteriori ed in variazione rispetto alle previsioni della 1° perizia suppletiva e di variante, ha predisposto l'allegata perizia in cui è stato previsto quanto segue:

Il progetto si può suddividere da Sud (Torri di Quartesolo) a Nord (Vicenza), nei seguenti tratti tipo:

TRATTO A

Con la 2° perizia si confermano sostanzialmente le lavorazioni inserite nella 1° perizia di variante, introducendo le rettifiche in più o in meno rispetto alle quantità previste inizialmente.

In questo tratto è stata prevista la realizzazione di una recinzione di confine con rete metallica plasticata romboidale h=1,50 m rispetto alla recinzione metallica inizialmente prevista.

TRATTO B

Con la presente perizia si confermano sostanzialmente le lavorazioni inserite nella 1° perizia di variante, introducendo le rettifiche in più o in meno rispetto alle quantità previste inizialmente.

TRATTO C

Con la presente perizia si confermano sostanzialmente le lavorazioni inserite nella 1° perizia di variante, introducendo le rettifiche in più o in meno rispetto alle quantità previste inizialmente.

TRATTO D

Con la presente perizia si confermano sostanzialmente le lavorazioni inserite nella 1° perizia di variante, introducendo le rettifiche in più o in meno rispetto alle quantità previste inizialmente.

TRATTO E

Con la presente perizia si confermano sostanzialmente le lavorazioni inserite nella 1° perizia di variante, introducendo le rettifiche in più o in meno rispetto alle quantità previste inizialmente.

Tali ulteriori lavori e modifiche non modificano il contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e sono descritti in apposita relazione del Direttore dei Lavori, alla quale si rimanda unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

La modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta sottoscrizione della perizia.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario+1° perizia suppletiva (per l'ammontare complessivo di € 44.141,40 + IVA) sono pari a circa il 10,03% dell'importo di contratto, contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1430

DETERMINA N. 1208 DEL 19/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

Vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La 2° perizia pertanto non comporta aumenti di spesa complessiva rispetto alla 1° perizia suppletiva approvata;

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Polo Costruzioni S.r.l., con sede in Via Conti Gualdo n. 4, Montecchio Maggiore (VI) – P. IVA 03610600243, già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Le nuove opere vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell'offerta iniziale e, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento (sottoscritto il 19/05/2025 dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice), con la previsione di applicazione dei nuovi prezzi al netto del medesimo ribasso medio 12,554%.

Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 502.152,13, compresi € 17.988,77 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%.

	A - Importo lavori	€
A1	IMPORTO LAVORI	484.163,36
A1.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	17.988,77
A	Importo lavori	502.152,13
	B - Somme a disposizione	
B1	Imprevisti	23.506,94
B2	Fondo incentivante (80% del 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	7.891,32
B3	Fondo incentivante (20% del 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	0,00
B4	Spese tecniche per PE, DL, CSE, Collaudi	7.824,66
B5	Contributo ANAC	250,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1430

DETERMINA N. 1208 DEL 19/05/2025RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

B6	Allacci, spostamenti sottoservizi	1.000,00
B7	Oneri complessivi per attività acquisizione aree	22.300,92
B8	IVA sui lavori (10% di A)	50.215,21
B9	IVA su imprevisti (10% di B1)	2.350,69
B10	IVA su spese tecniche (22% di B4+B11)	1.790,28
B11	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B4)	312,99
B12	Ribasso d'asta (compreso IVA 10%)	65.404,86
B13	lavori in economia esclusi dall'appalto, compreso IVA, con finanziamento Comune Vicenza	0,00
B	TOTALE	182.847,87
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	685.000,00

La perizia in parola è costituita dai seguenti elaborati:

- atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
- Relazione illustrativa
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 35 al termine previsto per l'ultimazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1430

DETERMINA N. 1208 DEL 19/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare tutti gli impegni di spesa assunti con precedenti atti in merito all'opera in oggetto;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata 2° perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori relativi al progetto di cui al punto 2., composta dagli elaborati elencati in premessa per € 44.141,40 + IVA 10%, dando atto che tale importo trova copertura come segue:
 - per 8.091,48 € nell'impegno codice 165924 del capitolo n. 1951211 "PNRRM5C2I2.1P CUP B34E21004020001 D. MINT 04.04.2022 ciclovia n. 11 Vicenza – Torri Di Quartesolo completamento delle ciclovie portanti – cofinanziamento" finanziato con avanzo di amministrazione vincolato, dove rientra nell'importo complessivamente vincolato con la determinazione dirigenziale n. 3285 del 27/12/2024 citata in premessa;
 - per 40.464,06 € nell'impegno codice 153136 del capitolo n. 1951207 "PNRRM5C2I2.1P CUP B34E21004020001 D. MINT 04.04.2022 Ciclovia N.11 Vicenza – Torri di Quartesolo Completamento delle ciclovie portanti" finanziato con contributi PNRR, dove rientra nell'importo complessivamente vincolato con la determinazione dirigenziale n. 105 del 27/04/2023 citata in premessa;
4. di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Polo Costruzioni S.r.l., con sede in Via Conti Gualdo n. 4, Montecchio Maggiore (VI) – P. IVA 03610600243;
5. di dare atto che si procederà all'esecuzione dei lavori tramite l'impresa affidataria Polo Costruzioni S.r.l., il cui contratto viene rideterminato in € 502.152,13, compresi € 17.988,77 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1430

DETERMINA N. 1208 DEL 19/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

6. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
7. di riconoscere, per lo svolgimento delle ulteriori lavorazioni previste, all'impresa sopraindicata n. 30 giorni al termine di esecuzione lavori;
8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente deliberazione, non vi sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
10. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 1 comma 32 della Legge 6/11/2012 n. 190 e dall'art. 37 della Legge 14/3/2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1430

DETERMINA N. 1208 DEL 19/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1430

DETERMINA N. 1208 DEL 19/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
171762	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B34E21004020001 D. MINT 04.04.2022 CICLOVIA N.11 VICENZA – TORRI DI QUARTESOLO COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI	U	10052.02.1951207	40.464,06
171761	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B34E21004020001 D. MINT 04.04.2022 CICLOVIA N.11 VICENZA – TORRI DI QUARTESOLO COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI - COFINANZIAMENTO	U	10052.02.1951211	8.091,48

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 20/05/2025

LUIGI SUDIRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 89830b6fdbbc21a35b93dc907bf0d41fc11a13608

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --