



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2025

DETERMINA N. 1748 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ARREDO URBANO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - "MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE VERDI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002720001 - CIG 9923539B6F.

Proposta N. 2025

DETERMINA N. 1748 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ARREDO URBANO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - "MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE VERDI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002720001 - CIG 9923539B6F.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedevano interventi per "Campo Marzo – Viale Verdi";
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività di che trattasi;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui l'intervento de quo con CUP B37H21002720001 – Atto d'obbligo sottoscritto il 12/05/2022;
- con determina dirigenziale n. 1701 del 26/07/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva dei lavori di "Rigenerazione urbana di Campo Marzo ambito di Viale Verdi – riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale", ad AS+ Architetti ass. di Albiero e Sbalchiero di Vicenza per l'importo di € 8.274,17 al netto di oneri ed I.V.A., complessivamente € 10.498,27;
- con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 15/02/2023 è stato approvato il progetto definitivo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2025

DETERMINA N. 1748 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ARREDO URBANO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - "MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE VERDI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002720001 - CIG 9923539B6F.

relativo a MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE VERDI" – OPERA FINANZIATA CON PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" per complessivi € 450.000,00 (IVA compresa);

- con determina dirigenziale n.734 del 27/03/2023 è stato affidato l'incarico per il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Rigenerazione urbana di Campo Marzo ambito di Viale Verdi - riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale" ad AS+ Architetti associati di Albiero e Sbalchiero di Vicenza per € 26.011,13 (oneri previdenziali ed IVA esclusi), per € 33.002,93 (Inarcassa 4% e IVA 22% incluse);
- con determina dirigenziale n. 1057 del 27/04/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo a "MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO AMBITO VIALE VERDI" – OPERA FINANZIATA CON PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" dell'importo complessivo di € 450.000,00 (IVA compresa); contestualmente si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 previa consultazione di nr. 5 (cinque) operatori economici tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OG3 classifica II o superiore, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo con offerta a prezzi unitari, trasmettendo il progetto e quant'altro ritenuto necessario per l'istruzione della procedura di gara, alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei lavori sopraindicati (CUI L00516890241202100031);
- con lettera d'invito PGN 23970 del 01/06/2023, la Stazione Unica Appaltante ha invitato alla gara cinque operatori economici individuati tramite sorteggio tra gli Operatori Economici iscritti all'Elenco Unico della Provincia e del Comune di Vicenza come risulta dal verbale della stessa P.G.n. 23732 del 31/05/2023, dando come termine ultimo per la ricezione delle offerte le ore 12:00 del giorno 13/06/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1503 del 15/06/2023, poichè entro il termine suddetto non è pervenuta alcuna offerta e pertanto la gara è stata dichiarata deserta, come anticipato con nota della Provincia di Vicenza del 14/06/2023, agli atti al P.G.n. 102742, si decideva di indire una nuova procedura per l'affidamento dei lavori de quo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando, estendendo a 10 (dieci) il numero di operatori economici da invitarsi, a cura della Stazione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2025

DETERMINA N. 1748 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ARREDO URBANO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - "MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE VERDI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002720001 - CIG 9923539B6F.

Unica Appaltante, rispetto all'originaria previsione di 5 operatori stabiliti con la determina n. 1057/2023 richiamata in premessa, operatori economici individuati tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OG3 classifica II o superiore, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo con offerta a prezzi unitari; veniva inoltre indicato espressamente che "si procederà alla stipula del contratto, nelle forme e ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., anche in deroga al periodo indicato dal comma 9 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dell'art. 32, comma 10, lettera b), ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dalla L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i.";

- con determina dirigenziale n. 1717 del 13/07/2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa CHIEVO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via F. Feliciano n. 4 a Verona, P.IVA 02569330232, con il ribasso offerto del 9,331%, per un importo contrattuale di € 313.507,88 (escluso IVA) per complessivi € 336.652,29 (di cui lavori per € 136.773,02+ IVA 4% per un totale di € 142.243,94 e lavori per € 169.234,86+€ 7.500,00 per oneri sicurezza+ € 17.673,48 + IVA10% per un totale di € 194.408,35);
- con determina dirigenziale n. 2718 del 25/11/2024 è stata autorizzata la società CHIEVO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Feliciano n.4 a Verona, P.IVA 02569330232, a subappaltare l'esecuzione di lavori in CAT. OG3 per l'importo massimo presunto di € 37.000,00 IVA esclusa (con oneri di sicurezza pari ad euro 1.000,00) alla ditta POSA IN OPERA DI HU XIAOJUAN con sede in VERONA, via Mameli n.120, C.F. HUXXJN67D68Z210X, P.IVA 04537690234, nell'ambito dell'intervento in oggetto.

Dato atto che:

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e la società CHIEVO COSTRUZIONI S.R.L. è stato stipulato in data 29/07/2023, N. 2585 di Racc. N. 29060 di Rep.S., per l'importo di € 313.507,88 (di cui € 7.500,00 oneri per la sicurezza) oltre ad IVA di legge;
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 28/10/2024;
- in data 11/03/2025 i lavori sono stati sospesi nelle more del passaggio della perturbazione atmosferica che non consentiva il corretto avanzamento delle lavorazioni; a seguito di richiesta dell'impresa (PGN 41766/2025), e parere della D.L. (PGN 43587/2025), la Stazione Appaltante ha concesso una proroga di 45 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori come da verbale del RUP (PGN 45036/2025). I lavori sono ripresi il 20/03/2025;
- successivamente i lavori sono stati nuovamente sospesi il 14/04/2025 con ripresa il 28/04/2025, ed il 05/05/2025 con ripresa il 19/05/2025 per la medesima causa, portando la fine dei lavori al 17/07/2025.

Visto che nel corso dei lavori:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2025

DETERMINA N. 1748 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ARREDO URBANO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - "MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE VERDI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002720001 - CIG 9923539B6F.

- si è manifestata la necessità e l'opportunità di lavori supplementari e migliorativi non previsti nell'appalto iniziale, di seguito riassunti:

integrazione dell'illuminazione del percorso pedonale di collegamento tra i due ingressi del parcheggio interrato Verdi, per un miglioramento della sicurezza degli utenti;
irrigazione delle aiuole alberate con irrigatori a goccia per semplificare la manutenzione ordinaria, come concordato con l'ente incaricato AMGPS e ridurre i consumi di acqua;
inserimento di dissuasori/delimitatori per migliorare la protezione delle aiuole da possibili danneggiamenti provocati dalle auto in manovra;

- sono state previste modifiche alle lavorazioni, che rientrano nella discrezione della D.L..

Dato atto che il Direttore dei Lavori ha provveduto quindi a predisporre i seguenti elaborati di perizia, agli atti con PGN 115415 del 10/07/2025:

- V.01 Relazione tecnico-descrittiva
- V.02 Computo metrico estimativo
- V.03 Quadro comparativo di confronto
- V.04 Quadro economico
- V.05 Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n.2
- Elab.13.03 Progetto_rete pubblica illuminazione
- Elab.14.00 Progetto_rete irrigazione

L'importo delle succitate lavorazioni supplementari è pari a € 27.814,80. Computando anche talune minori lavorazioni rispetto alle previsioni progettuali, si considera un incremento di € 22.237,94, che saranno reperiti dalla somma accantonata per gli imprevisti dell'appalto, senza utilizzare il ribasso d'asta.

Considerato che le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 possono essere apportate senza necessità di una nuova procedura di affidamento purchè il cambiamento del contraente:

1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

Per le maggiori opere di cui alla presente modifica si ritiene di concedere una proroga di gg. 30 consecutivi del periodo utile per ultimare completamente le opere appaltate. Considerate le tre

Proposta N. 2025

DETERMINA N. 1748 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ARREDO URBANO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - "MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE VERDI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002720001 - CIG 9923539B6F.

sospensioni lavori, per complessivi 30 giorni, e la proroga di giorni 45, precedentemente concessa, il nuovo termine dei lavori è il 16 agosto 2025.

Vista la conformità delle opere supplementari al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Riconosciuto che ad AS+ Architetti associati di Albiero e Sbalchiero con sede in Contrà S.Ambrogio n.19 a Vicenza, P.IVA 03610110243, spetta un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 2.800,00 al netto di oneri previdenziali (4%) e IVA di legge (22%) per complessivi € 3.552,64 (oneri ed IVA compresi), quale onere aggiuntivo per la redazione della perizia di variante, che trova capienza del quadro economico dell'opera.

Visto il quadro economico di contratto di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO	APPALTO
A)	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1	Lavori edili a misura con IVA 4%	€ 138.693,37
A.2	Lavori edili a misura con IVA 10%	€ 167.314,51
A.3	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.500,00
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 313.507,88
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	I.V.A. 4%	€ 5.547,73
B.2	I.V.A. 10%	€ 17.481,46
B.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità	€ 26.011,13
B.4	Cassa Previdenziale su spese tecniche (4% su B3)	€ 1.040,45
B.5	I.V.A. su spese tecniche e Cassa Previdenziale (22% su B3+B4)	€ 5.951,35
B.6	Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016	€ 5.520,00
B.7	Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.380,00
B.8	Spese relative a sottoservizi	€ 6.900,00
B.9	Rilevi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (analisi terreni, da scavo inclusa IVA 22%)	€ 3.450,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2025

DETERMINA N. 1748 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ARREDO URBANO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - "MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE VERDI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002720001 - CIG 9923539B6F.

B.10	Imprevisti e arrotondamenti	€ 29.297,99
B.11	Ribasso d'asta e IVA	€ 33.912,01
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 136.492,12
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 450.000,00

Rilevato che a seguito della modifica contrattuale il quadro economico viene così rideterminato:

	QUADRO ECONOMICO MODIFICA CONTRATTUALE	MODIFICA CONTRATTUALE
A)	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1	Lavori edili a misura con IVA 4%	€ 141.380,98
A.2	Lavori edili a misura con IVA 10%	€ 183.964,04
A.3	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.400,80
	TOTALE IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE	€ 335.745,82
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	I.V.A. 4%	€ 5.655,24
B.2	I.V.A. 10%	€ 19.436,48
B.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità	€ 28.811,13
B.4	Cassa Previdenziale su spese tecniche (4% su B3)	€ 1.152,45
B.5	I.V.A. su spese tecniche e Cassa Previdenziale (22% su B3+B4)	€ 6.591,99
B.6	Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016	€ 5.520,00
B.7	Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.380,00
B.8	Spese relative a sottoservizi	€ 6.900,00
B.9	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (analisi terreni, da scavo inclusa IVA 22%)	€ 3.450,00
B.10	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.444,88
B.11	Ribasso d'asta e IVA - INVARIATO	€ 33.912,01
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 114.254,18

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2025

DETERMINA N. 1748 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ARREDO URBANO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - "MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE VERDI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002720001 - CIG 9923539B6F.

	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 450.000,00
--	---	---------------------

Si evidenzia infine che vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

1. principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
2. principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

Vista la relazione del RUP, agli atti con PGN 120475/2025, vi è ora la necessità di procedere all'approvazione della perizia redatta dal Direttore dei Lavori incaricato arch. Alberto Albiero, dando atto altresì che vengono concessi ulteriori 30 giorni consecutivi al periodo utile per ultimare i lavori. Pertanto il nuovo termine dei lavori è il 16 agosto 2025.

Trattandosi di una variante ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera b) dove non vengono utilizzati i ribassi di gara, ma le altre somme disponibili nel quadro economico, la stessa può essere posta in essere dall'Ente appaltante senza necessità di autorizzazione da parte della Direzione Centrale per la Finanza Locale (DAIT) per le opere oggetto di finanziamento PNRR.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Proposta N. 2025

DETERMINA N. 1748 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ARREDO URBANO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - "MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE VERDI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002720001 - CIG 9923539B6F.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'allegata perizia di variante e di modifica al contratto originario, composta dagli elaborati elencati in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la rideterminazione del quadro economico di progetto, con variazione dell'importo contrattuale pari ad € 22.237,94, di cui € 2.687,61 con IVA 4% e € 19.550,33 con IVA 10%, per un totale di € 24.300,48 (IVA compresa), come sotto riportato:

	QUADRO ECONOMICO MODIFICA CONTRATTUALE	MODIFICA CONTRATTUALE
A)	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1	Lavori edili a misura con IVA 4%	€ 141.380,98
A.2	Lavori edili a misura con IVA 10%	€ 183.964,04
A.3	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.400,80
	TOTALE IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE	€ 335.745,82
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	I.V.A. 4%	€ 5.655,24
B.2	I.V.A. 10%	€ 19.436,48
B.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità	€ 28.811,13
B.4	Cassa Previdenziale su spese tecniche (4% su B3)	€ 1.152,45
B.5	I.V.A. su spese tecniche e Cassa Previdenziale (22% su B3+B4)	€ 6.591,99

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2025

DETERMINA N. 1748 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ARREDO URBANO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - "MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE VERDI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002720001 - CIG 9923539B6F.

B.6	Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016	€ 5.520,00
B.7	Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.380,00
B.8	Spese relative a sottoservizi	€ 6.900,00
B.9	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (analisi terreni, da scavo inclusa IVA 22%)	€ 3.450,00
B.10	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.444,88
B.11	Ribasso d'asta e IVA - INVARIATO	€ 33.912,01
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 114.254,18
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 450.000,00

- di approvare la spesa complessiva di € 24.300,48 (IVA compresa), da riconoscere all'impresa Chievo Costruzioni Srl con sede in via F. Feliciano n. 4 a Verona, P.IVA 02569330232;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 24.300,48 (IVA compresa) di cui al punto precedente trova copertura nell'impegno codice 155203 del capitolo 1661105 "PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002720001 D. MINT 04.04.2022 CAMPO MARZO - VIALE VERDI - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO", del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR;
- di approvare la spesa di € 2.800,00 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per complessivi € 3.552,64, da riconoscere ad AS+ Architetti associati di Albiero e Sbalchiero con sede in Contrà S.Ambrogio n.19 a Vicenza, P.IVA 03610110243, quale compenso aggiuntivo per la variante in corso d'opera;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 3.552,64 (oneri previdenziali ed IVA compresi), per le spese tecniche di cui al punto precedente trova copertura nell'impegno codice 155203 del capitolo 1661105 "PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002720001 D. MINT 04.04.2022 CAMPO MARZO - VIALE VERDI - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR;
- di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- di riconoscere all'impresa appaltatrice una proroga di 30 giorni consecutivi del periodo utile, per lo svolgimento delle ulteriori lavorazioni previste, con un nuovo termine al 16/08/2025;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2025

DETERMINA N. 1748 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ARREDO URBANO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - "MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE VERDI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002720001 - CIG 9923539B6F.

9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
10. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
11. di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNC, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2025

DETERMINA N. 1748 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ARREDO URBANO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - "MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE VERDI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002720001 - CIG 9923539B6F.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 18/07/2025 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2025

DETERMINA N. 1748 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: ARREDO URBANO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - "MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE AREA "CAMPO MARZO" AMBITO VIALE VERDI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002720001 - CIG 9923539B6F.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
172449	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002720001 D. MINT 04.04.2022 CAMPO MARZO - VIALE VERDI - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO	U	09022.02.1661105	24.300,48
172450	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002720001 D. MINT 04.04.2022 CAMPO MARZO - VIALE VERDI - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO	U	09022.02.1661105	3.552,64

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 22/07/2025

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e155cd993b00f254643c713ade11d1ed05fe16ca

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --