



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1861

DETERMINA **N. 1542 DEL 24/07/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO. CUP B32H22012010004 - CIG 9986375958. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA EDILE RIVIERA S.A.S. DI TREVISI SANDRO & C. DI FIESSO D'ARTICO (VE), C.F. E P.IVA 04157410277, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 1861

DETERMINA N. 1542 DEL 24/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO. CUP B32H22012010004 - CIG 9986375958. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA EDILE RIVIERA S.A.S. DI TREVISI SANDRO & C. DI FIESSO D'ARTICO (VE), C.F. E P.IVA 04157410277, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE**Premesso che:**

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2022, prevedono, tra l'altro, interventi di "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI GIOCO DEL PALASCHERMA IN VIA RIELLO" al fine di riqualificare la pavimentazione sportiva dell'area gioco sede della società "Circolo della Spada A.S.D.";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 23/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO" dell'importo complessivo di € 140.000,00 (IVA compresa), finanziato mediante diverso utilizzo del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 6202746/00, ferme restando le condizioni contrattuali;
- con determinazione dirigenziale n. 1960 del 21/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi suddetti dell'importo di € 140.000,00 (IVA compresa), finanziato con devoluzione di mutuo, il cui quadro economico è di seguito riportato:

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori	121.135,42
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00
	Totale lavori A)	122.135,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	700,00
B.2	Imprevisti e arrotondamenti	536,27
B.3	Spese tecniche (oneri previdenziali compresi)	1.500,00
B.4	Incentivo funzioni tecniche - art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)	1.954,17
B.5	Incentivo funzioni tecniche - art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,4%)	488,54
B.6	IVA 22% su spese tecniche	330,00
B.7	IVA 10% su lavori	12.355,60
	Totale somme a disposizione B)	17.864,58
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	140.000,00

- con la medesima determina dirigenziale n. 1960 del 21/08/2023 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i. mediante affidamento diretto e i lavori sono stati aggiudicati all'impresa EDILE RIVIERA S.A.S. di TREVISI SANDRO & C. con sede legale a Fiesso d'Artico (VE) in Vicolo I. Baldan 4, C.F. e P.IVA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1861

DETERMINA N. 1542 DEL 24/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO. CUP B32H22012010004 - CIG 9986375958. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA EDILE RIVIERA S.A.S. DI TREVISI SANDRO & C. DI FIESSO D'ARTICO (VE), C.F. E P.IVA 04157410277, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

04157410277, per l'importo di € 120.494,04 + IVA 10% per complessivi € 132.543,44 (al netto del ribasso offerto del 1,355% sull'importo a base di gara di € 121.135,42 + € 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). Il quadro economico post aggiudicazione è dunque risultato il seguente:

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori	119.494,04
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00
	Totale lavori A)	120.494,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	700,00
B.2	Imprevisti e arrotondamenti	536,27
B.3	Spese tecniche (oneri previdenziali compresi)	1.500,00
B.4	Incentivo funzioni tecniche - art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)	1.954,17
B.5	Incentivo funzioni tecniche - art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,4%)	488,54
B.6	IVA 22% su spese tecniche	330,00
B.7	IVA 10% su lavori	12.049,40
B.8	Recupero ribasso d'asta e IVA 10%	1.947,58
	Totale somme a disposizione B)	19.505,96
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	140.000,00

- in data 12/12/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.S. 29.095 n. di Racc. 2.610 tra la società aggiudicatrice EDILE RIVIERA S.A.S. di TREVISI SANDRO & C. e il Comune di Vicenza per la realizzazione degli interventi di cui all'oggetto per l'importo di 120.494,04 + IVA 10%;
- con determinazione dirigenziale n. 815 del 24/04/2024 l'impresa EDILE RIVIERA S.A.S. di TREVISI SANDRO & C. è stata autorizzata a subappaltare le lavorazioni di "realizzazione di impianto elettrico per n. 12 pedane della scherma" appartenenti alla categoria OS30 nell'ambito della categoria principale OG1 per l'importo di € 13.218,43 (oneri di sicurezza di € 1.000,00 compresi) oltre IVA come per legge alla società GAMMA IMPIANTI S.R.L. con sede legale a Stra (VE) in Via Venezia 79, C.F. e P.IVA 04700540273;

Durante le fasi di lavorazione si è ritenuto di intervenire con lavorazioni diverse e aggiuntive rispetto al progetto originariamente approvato, integrando l'intervento con l'installazione di nuovi corpi illuminanti a led ed eseguendo piccole opere di dettaglio non previste e imprevedibili, al fine di migliorare l'opera e la sua funzionalità. Le modifiche, in particolare, comportano le lavorazioni di seguito elencate:

- a) lievo dei punti luce esistenti;
- b) fornitura e posa di nuovi punti luce a led – 200W;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1861

DETERMINA N. 1542 DEL 24/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO. CUP B32H22012010004 - CIG 9986375958. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA EDILE RIVIERA S.A.S. DI TREVISI SANDRO & C. DI FIESSO D'ARTICO (VE), C.F. E P.IVA 04157410277, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- c) adeguamento impianto elettrico propedeutico al funzionamento dei nuovi corpi illuminanti a led;
- d) esecuzione di nuovo massetto e pavimentazione in pvc sportiva, nel locale “deposito”, previa livellazione del piano di posa con la messa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato;
- e) installazione di soglietta paraspigolo alla base della porta del locale “deposito” per l’adeguamento del dislivello con la pavimentazione della palestra;
- f) installazione di nuova rampetta metallica in prossimità dell’uscita di sicurezza della palestra, per l’adeguamento della quota esterna alla nuova pavimentazione sportiva dell’area di gioco;
- g) posa in opera di battiscopa in pvc, lungo il perimetro della palestra, a copertura delle irregolarità tra muro e nuova pavimentazione;
- h) installazione di profilo angolare alla base delle tribune esistenti per la finitura della nuova pavimentazione sportiva;
- i) interventi vari di carpenteria metallica, propedeutici all’installazione delle nuove mensole per il supporto dei tabelloni segnapunti, per l’adeguamento allo stato dei luoghi;

Tali scelte operative, concordate con l’impresa esecutrice, hanno reso necessario formulare n. 14 nuovi prezzi e nuove quantità rispetto alla contabilità di cantiere, come da atto di sottomissione nel quale è stato applicato il medesimo ribasso dell’1,355% adottato in sede di gara. L’aumento dell’importo lavori (parte A del quadro economico) è quindi risultato di complessivi € 3.357,38 (di cui € 520,18 per ulteriori lavori + € 2.837,20 per ulteriori oneri di sicurezza) oltre IVA 10% da riconoscere all'appaltatore. L’aumento è pari al 2,79% dell’importo contrattuale.

Si precisa che le modifiche predette rientrano nel quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, co. 12, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per cui si applicano le stesse condizioni contrattuali, e trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza necessità di ulteriori stanziamenti.

Per effetto della perizia di variante, il nuovo importo complessivo di affidamento è diventato di € 123.851,42 (di cui € 120.014,22 per lavori + € 3.837,20 per oneri di sicurezza) oltre IVA 10% per complessivi € 136.236,56. Il quadro economico di raffronto è così composto:

		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A	LAVORI			
A.1	Importo lavori	121.135,42	119.494,04	120.014,22
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00	1.000,00	3.837,20
	Totale lavori A)	122.135,42	120.494,04	123.851,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	700,00	700,00	700,00
B.2	Imprevisti e arrotondamenti	536,27	536,27	620,73
B.3	Spese tecniche (oneri previdenziali compresi)	1.500,00	1.500,00	0,00
B.4	Incentivo funzioni tecniche - art. 113 co. 3 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)	1.954,17	1.954,17	1.954,17

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1861

DETERMINA N. 1542 DEL 24/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO. CUP B32H22012010004 - CIG 9986375958. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA EDILE RIVIERA S.A.S. DI TREVISI SANDRO & C. DI FIESSO D'ARTICO (VE), C.F. E P.IVA 04157410277, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

B.5	Incentivo funzioni tecniche - art. 113 co. 4 D.Lgs. 50/2016 (0,4%)	488,54	488,54	488,54
B.6	IVA 22% su spese tecniche	330,00	330,00	0,00
B.7	IVA 10% su lavori	12.355,60	12.049,40	12.385,14
B.8	Recupero ribasso d'asta e IVA 10%	0,00	1.947,58	0,00
	Totale somme a disposizione B)	17.864,58	19.505,96	16.148,58
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Considerato che:

- per la realizzazione degli interventi di variante si ritiene necessario procedere all'affidamento diretto all'impresa EDILE RIVIERA S.A.S. di TREVISI SANDRO & C. con sede legale a Fiesso d'Artico (VE) in Vicolo I. Baldan 4, C.F. e P.IVA 04157410277, per ragioni di celerità, corretta esecuzione ed economicità, alle medesime condizioni del contratto d'appalto concluso secondo le modalità previste dalla trattativa diretta condotta con l'impresa, oltre a quelle contenute nell'Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi sottoscritto dall'impresa e vidimato dal RUP in data 11/07/2024;
- tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione, agli atti, sottoscritta dal RUP in data 23/07/2024;
- le lavorazioni diverse e aggiuntive rispetto al progetto originariamente approvato hanno lo scopo di apportare modifiche migliorative alla riqualificazione del sito e trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, mediante utilizzo delle somme a disposizione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106, commi 2 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza necessità di ulteriori stanziamenti;

Atteso che la perizia di variante è composta dai seguenti allegati:

- 1) Tav.01 Relazione tecnica e Q.E.;
- 2) Tav.02 Computo metrico di variante;
- 3) Tav.03 Quadro comparativo;
- 4) Tav.04 Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi _cartiglio;
- 5) Tav.04.A) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- 6) Tav.05 Planimetria generale di variante.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1861

DETERMINA N. 1542 DEL 24/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO. CUP B32H22012010004 - CIG 9986375958. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA EDILE RIVIERA S.A.S. DI TREVISI SANDRO & C. DI FIESSO D'ARTICO (VE), C.F. E P.IVA 04157410277, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica del contratto originario delle opere di "RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO – CUP B32H22012010004" concluso con l'impresa EDILE RIVIERA S.A.S. di TREVISI SANDRO & C. con sede legale a Fiesso d'Artico (VE) in Vicolo I. Baldan 4, C.F. e P.IVA 04157410277. La perizia –composta dagli elaborati elencati in premessa– prevede un importo aggiuntivo per i lavori di € 3.357,38 (di cui € 520,18 per ulteriori lavori + € 2.837,20 per ulteriori oneri di sicurezza) oltre IVA 10%, lasciando inalterato il quadro economico complessivo dell'opera di € 140.000,00 (IVA compresa);
- 2) di approvare gli elaborati di perizia, come elencati in premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare l'allegato atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa e dal RUP in data 11/07/2024, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo di € 3.357,38 + IVA 10% per complessivi € 3.693,12;
- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) tramite l'impresa EDILE RIVIERA S.A.S. di TREVISI SANDRO & C. con sede legale a Fiesso d'Artico (VE) in Vicolo I. Baldan 4, C.F. e P.IVA 04157410277, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 3.693,12 (oneri di sicurezza e IVA compresi), pari al 2,79% dell'importo di contratto, rideterminando il nuovo importo contrattuale in € 123.851,42 (di cui € 120.014,22 per lavori + € 3.837,20 per oneri di sicurezza) oltre IVA 10% per complessivi € 136.236,56;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.693,12 (oneri di sicurezza e IVA compresi) trova copertura all'impegno codice 150497 al capitolo 1400200 "PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con devoluzione di mutuo, dove rientra nella somma già vincolata con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 23/11/2022, citata in premessa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1861

DETERMINA N. 1542 DEL 24/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO. CUP B32H22012010004 - CIG 9986375958. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA EDILE RIVIERA S.A.S. DI TREVISI SANDRO & C. DI FIESSO D'ARTICO (VE), C.F. E P.IVA 04157410277, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- 6) di stabilire che il contratto con l'impresa verrà stipulato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali, e dall'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1861

DETERMINA N. 1542 DEL 24/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO. CUP B32H22012010004 - CIG 9986375958. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA EDILE RIVIERA S.A.S. DI TREVISI SANDRO & C. DI FIESSO D'ARTICO (VE), C.F. E P.IVA 04157410277, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1861

DETERMINA N. 1542 DEL 24/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO. CUP B32H22012010004 - CIG 9986375958. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA EDILE RIVIERA S.A.S. DI TREVISI SANDRO & C. DI FIESSO D'ARTICO (VE), C.F. E P.IVA 04157410277, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
163605	2024	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	U	01052.02.1400200	3.693,12

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 01/08/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 626a232ec899f94eb86ee369d692f89e77ea48e2

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"