



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 16406 DEL 27 FEB. 2013
CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
FUNZIONARIO ESTENSORE: Carla Zimello
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: arch. Antonio Bortoli;
TIPO ATTO: DET.
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 _____ (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: URBANISTICA – Proroga termine di consegna Masterplan Urbano del Centro Storico.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con determina pgn 81472 del 5/11/2012 è stato affidato ad "ARCHISTUDIO di Fantin e Pangrazi arch. Associati" di Vicenza l'incarico professionale per la redazione del Masterplan urbano del Centro Storico di Vicenza.

L'incarico è stato conferito con nota pgn 82781 del 9/11/2012 e il relativo disciplinare è stato sottoscritto in data 14/11/2012.

L'art.5 del suddetto disciplinare di incarico prevede che *"la consegna del Masterplan dovrà avvenire entro il 31.1.2013. Nessun compenso sarà dovuto allo Studio incaricato se la prestazione non sarà resa nei tempi sopraindicati, salvo proroga concessa dal Comune su motivata richiesta dello stesso."*

Considerato che il ciclo degli incontri da svolgere, come contributo al Masterplan, previsti per il mese di dicembre, si sono protratti in realtà fino a fine gennaio, sono state condivise le motivazioni che non hanno consentito di rispettare il termine suddetto del 31 gennaio 2013.

L'arch. Marisa Fantin, di Archistudio, ha pertanto presentato una nota con cui chiede formalmente la proroga dei tempi di consegna del lavoro affidato considerato inoltre che :

- durante lo svolgimento del lavoro, gli Uffici, impegnati nelle controdeduzioni al Piano degli Interventi adottato, non hanno consentito il reperimento di dati e di informazioni utili per la redazione del Masterplan, facendo così dilatare i tempi di concertazione;
- il lavoro di messa a punto e coordinamento dei dati in possesso si è rivelato più complesso del previsto.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene di concedere la proroga posticipando la consegna del Masterplan al 15 marzo 2013, modificando così il termine previsto dall'art. 5 "Tempi di esecuzione" relativamente alla consegna definitiva del Masterplan.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

- 1) di prorogare al 15 marzo 2013 il termine per la consegna definitiva del Masterplan Urbano del Centro Storico;
- 2) di dare atto che, fatta eccezione di quanto indicato al precedente punto 1), rimangono validi i contenuti del disciplinare di incarico sottoscritto il 14/11/2012.

IL DIRETTORE UNITA' DI PROGETTO
E PIANIFICAZIONE STRATEGICA TERRITORIALE
Arch. Antonio Bortoli