



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 526

DETERMINA N. 462 DEL 13/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA DENOMINATA "EX AEROPORTO DAL MOLIN". CUP B39D13000010001 CUP B32H12000010001 CIG 44780446CE. DET. 2017_13



Proposta N. 526

DETERMINA N. 462 DEL 13/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA DENOMINATA "EX AEROPORTO DAL MOLIN". CUP B39D13000010001 CUP B32H12000010001 CIG 44780446CE. DET. 2017_13**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue.

Il Comune di Vicenza, in attuazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 7 luglio 2011 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS, ha stipulato con l'Agenzia del Demanio un atto di concessione cinquantennale per l'utilizzo dell'area est dell'ex Aeroporto Dal Molin con finalità ambientali e ricreative (Atto di Concessione del 29/12/2011 N.1416 Racc. e N.27670 di Rep.S. del Segretario Generale del Comune di Vicenza).

Il decreto ministeriale n. 43693/2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze assegna al Comune di Vicenza la somma di € 2.230.000,00 per la "realizzazione dell'intervento a prevalente vocazione ambientale e del nuovo museo aeronautico nell'area Dal Molin di Vicenza"; per dare attuazione all'accordo stipulato in data 7.7.2011 (riscossi con Reversale n. 14226 del 31/12/2012);

Successivamente, nelle casse comunali sono stati versati dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico, ulteriori € 2.700.000,00 in data 2/10/2014 (riscossi con Reversale n. 12456 del 2/12/2014).

Come previsto dall'Art. 5, comma 3, del citato protocollo d'intesa del 7 luglio 2012, il Comune di Vicenza ha proceduto ai necessari interventi di bonifica bellica propedeutici alla realizzazione dell'infrastruttura a vocazione ricreativa ambientale utilizzando le risorse economiche a tal fine previste dalla deliberazione CIPE n.15/2011 successivamente modificata dalla deliberazione CIPE n. 6/2012.

Con determinazione dirigenziale PGN 59917 del 16.8.2012 è stata indetta la gara per l'appalto del servizio di bonifica bellica dell'area ex aeroporto Dal Molin per l'importo complessivo di € 624.585,00, di cui € 616.585,00 per prestazioni di bonifica bellica e € 8.000,00 per oneri per la sicurezza, approvando contestualmente lo schema del disciplinare di gara, stabilendo, altresì, di procedere all'affidamento mediante procedura aperta di cui all'art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/06 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D. Lgs. 163/06.

A seguito della procedura di gara svoltasi in data 12 ottobre 2012, come attestato dal verbale PGN 84592 del 16.11.2012, l'appalto è stato aggiudicato, con determinazione PGN 87965 del 28/11/2012, all'impresa Gap Service srl di Padova, con un ribasso del 13,31% da applicarsi all'elenco prezzi unitari posti a base d'asta e su un importo complessivo stimato in € 624.585,00 da cui risulta il seguente quadro economico a seguito di ribasso d'asta:

Prestazioni di bonifica bellica	€ 534.517,54
---------------------------------	--------------

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 526

DETERMINA N. 462 DEL 13/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA DENOMINATA "EX AEROPORTO DAL MOLIN". CUP B39D13000010001 CUP B32H12000010001 CIG 44780446CE. DET. 2017_13

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.000,00
Importo complessivo escluso IVA	€ 542.517,54
IVA 21%	€ 113.928,68
TOTALE GENERALE	€ 656.446,22

Il contratto con la ditta GAP SERVICE srl è stato stipulato in data 21/03/2013, n. 1558 di Racc. e n. 27823 di Rep. S.

In data 11.6.2013 sono iniziate le attività di bonifica bellica da parte della ditta GAP Service srl a seguito del verbale di consegna delle aree registrato al prot. 44573 dell'11/6/2013;

Con determinazione dirigenziale n.1738 del 13/10/2015, esecutiva, è stata approvata una prima variante per un importo complessivo in aumento pari a € 211.482,46 (esclusa iva 22% e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.000,00). Le motivazioni di tale variante, derivavano per € 201.000,00 (iva esclusa) per coadiuvare, su ordine della Prefettura di Vicenza, l'attività degli artificieri del 2° Genio Guastatori di Trento per l'allontanamento degli ordigni ivi ritrovati e € 10.482,46 (iva esclusa) per le prime lavorazioni per la realizzazione di scavi BCM a sezione obbligata per consentire il deflusso di acque superficiali e scotico superficiale e l'effettuazione di altre lavorazioni.

Il 5° Reparto Infrastrutture di Padova, con prescrizione integrativa del 20/06/2014 Prot. N. 11336 ha evidenziato che a seguito della rimozione dei manufatti costituenti la rete di drenaggio, in quanto interferenti con le attività di bonifica bellica, era necessario garantire comunque lo scolo delle acque durante l'effettuazione del servizio di bonifica bellica, con la creazione di nuovi canali di scolo delle acque superficiali realizzati con scavi a carattere BCM e ha chiesto, successivamente, il posizionamento di una motopompa per garantire la praticabilità dell'area di lavoro.

Con determinazione dirigenziale n. 1121 del 31/05/2016, esecutiva, è stata approvata una seconda variante a seguito della quale il nuovo importo complessivo dei lavori di cui trattasi, al netto del ribasso d'asta, compresi oneri della sicurezza e comprese le attività di allontanamento degli ordigni come da indicazioni prefettizie, è risultato essere pari a € 1.620.000,00, come risulta dallo schema sotto indicato:

Importo lavori a base d'asta	€	624.585,00
Importo lavori a seguito di ribasso	€	542.517,54
Importo lavori a seguito di Variante in corso d'opera n. 1	€	754.000,00
Importo lavori a seguito di Variante in corso d'opera n. 2	€	1.620.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 526

DETERMINA N. 462 DEL 13/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA DENOMINATA "EX AEROPORTO DAL MOLIN". CUP B39D13000010001 CUP B32H12000010001 CIG 44780446CE. DET. 2017_13

In data 22/06/2016 è stato sottoscritto con la società GAP SERVICE srl un ulteriore contratto, n. 1907 di Racc. e n. 28184 di Rep. Segretario Generale del 22/06/2016, per l'esecuzione dei servizi di bonifica bellica di variante e suppletivi dell'area ex aeroporto Dal Molin.

Con determinazione dirigenziale PGN 90944 del 7/12/2012, è stato conferito, a seguito di procedura negoziata, l'incarico professionale per il servizio di Direzione dei Lavori e di Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio di bonifica bellica da eseguirsi nell'area denominata ex aeroporto Dal Molin.

In data 07/02/2017 PGN 17104, l'ing. Antonio Pupa, Direttore dell'esecuzione del contratto, ha presentato il Certificato di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal quale risulta che i lavori di bonifica eseguiti dalla società GAP SERVICE srl in virtù del contratto n. 1558 di Racc. e n. 27823 di Rep. Segretario Generale del 21/03/2013 e del contratto, n. 1907 di Racc. e n. 28184 di Rep. Segretario Generale del 22/06/2016, per l'esecuzione dei servizi di bonifica bellica di variante e suppletivi dell'area ex aeroporto Dal Molin, sono terminati in data 23/01/2017 e quindi entro il tempo utile contrattuale, calcolato secondo l'alternanza di sospensioni e riprese;

L'ing. Antonio Pupa, con il medesimo provvedimento, ha attestato altresì che la società GAP SERVICE srl ha regolarmente portato a conclusione le prestazioni contrattuali, avendo eseguito l'incarico affidatole, in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, in conformità con le condizioni offerte in sede di aggiudicazione/affidamento, fatte salve lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Committenza e a tal fine ha provveduto a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione contabile relativa al S.A.L. Finale, confermandone la fattibilità della liquidazione e confermando la possibilità di disporre lo svincolo della cauzione, per € 50.786,00 + IVA, come di seguito specificato:

		Importi IVA esclusa	Importi IVA esclusa
Importo totale del servizio	€		1.620.000,00
1° S.A.L. del 28/12/2014	€	-278.000,00	
Protocollo Prefettizio	€	-201.000,00	
2° S.A.L. del 28/05/2015	€	-179.840,00	
3° S.A.L. del 28/05/2015	€	-38.740,00	
4° S.A.L. del 01/09/2015	€	-256.890,00	
5° S.A.L. del 24/06/2016	€	-614.470,00	
Residuo credito alla ditta	€	50.786,00	
Totale liquidato			1.619.726,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 526

DETERMINA N. 462 DEL 13/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA DENOMINATA "EX AEROPORTO DAL MOLIN". CUP B39D13000010001 CUP B32H12000010001 CIG 44780446CE. DET. 2017_13

Con nota prot. 2495 del 13/2/2017 anche il 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio BCM ha preso atto della conclusione delle attività di bonifica.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato Certificato di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, redatto in data 01/02/2017 e ricevuto in data 07/02/2017 PGN 17104, dal direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto per il servizio di bonifica bellica eseguiti, a cura della ditta GAP SERVICE srl, nell'area denominata ex aeroporto Dal Molin, ing. Antonio Pupa;
2. di dare atto che sulla base della Contabilità finale dei lavori può essere liquidato il credito all'Impresa esecutrice pari a € 50.786,00 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, rientrante nella spesa complessiva impegnata con le determine dirigenziali citate nelle premesse;
3. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 6058500267822 emessa il 30/01/2013 da Milano Assicurazioni s.p.a. - Agenzia 6058 Gerenza PD a garanzia dell'esecuzione del servizio di bonifica post bellica ex aeroporto Dal Molin;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 526

DETERMINA N. 462 DEL 13/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA DENOMINATA "EX AEROPORTO DAL MOLIN". CUP B39D13000010001 CUP B32H12000010001 CIG 44780446CE. DET. 2017_13



Proposta N. 526

DETERMINA N. 462 DEL 13/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI
VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA DENOMINATA "EX
AEROPORTO DAL MOLIN". CUP B39D13000010001 CUP B32H12000010001 CIG 44780446CE. DET. 2017_13**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
10/03/2017 da Roberto Scalco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Danilo Guarti / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. **526** / 2017

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

OGGETTO:

AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA DENOMINATA "EX AEROPORTO DAL MOLIN". CUP B39D13000010001 CUP B32H12000010001 CIG 44780446CE. DET. 2017_13



Proposta N. 526

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA DENOMINATA "EX AEROPORTO DAL MOLIN". CUP B39D13000010001 CUP B32H12000010001 CIG 44780446CE. DET. 2017_13

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Il Comune di Vicenza, in attuazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 7 luglio 2011 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS, ha stipulato con l'Agenzia del Demanio un atto di concessione cinquantennale per l'utilizzo dell'area est dell'ex Aeroporto Dal Molin con finalità ambientali e ricreative (Atto di Concessione del 29/12/2011 N.1416 Racc. e N.27670 di Rep.S. del Segretario Generale del Comune di Vicenza).

Il decreto ministeriale n. 43693/2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze assegna al Comune di Vicenza la somma di € 2.230.000,00 per la "realizzazione dell'intervento a prevalente vocazione ambientale e del nuovo museo aeronautico nell'area Dal Molin di Vicenza"; per dare attuazione all'accordo stipulato in data 7.7.2011 (riscossi con Reversale n. 14226 del 31/12/2012);

Successivamente, nelle casse comunali sono stati versati dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico, ulteriori € 2.700.000,00 in data 2/10/2014 (riscossi con Reversale n. 12456 del 2/12/2014).

Come previsto dall'Art. 5, comma 3, del citato protocollo d'intesa del 7 luglio 2012, il Comune di Vicenza ha proceduto ai necessari interventi di bonifica bellica propedeutici alla realizzazione dell'infrastruttura a vocazione ricreativa ambientale utilizzando le risorse economiche a tal fine previste dalla deliberazione CIPE n.15/2011 successivamente modificata dalla deliberazione CIPE n. 6/2012.

Con determinazione dirigenziale PGN 59917 del 16.8.2012 è stata indetta la gara per l'appalto del servizio di bonifica bellica dell'area ex aeroporto Dal Molin per l'importo complessivo di € 624.585,00, di cui € 616.585,00 per prestazioni di bonifica bellica e € 8.000,00 per oneri per la sicurezza, approvando contestualmente lo schema del disciplinare di gara, stabilendo, altresì, di procedere all'affidamento mediante procedura aperta di cui all'art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/06 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D. Lgs. 163/06.

A seguito della procedura di gara svoltasi in data 12 ottobre 2012, come attestato dal verbale PGN 84592 del 16.11.2012, l'appalto è stato aggiudicato, con determinazione PGN 87965 del 28/11/2012, all'impresa Gap Service srl di Padova, con un ribasso del 13,31% da applicarsi all'elenco prezzi unitari posti a base d'asta e su un importo complessivo stimato in € 624.585,00 da cui risulta il seguente quadro economico a seguito di ribasso d'asta:

Prestazioni di bonifica bellica	€ 534.517,54
Oneri per la sicurezza (non soggetti	€ 8.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollo in data 14/03/2017 con Numero 34234. Documento stampato il giorno 14/03/2017



Proposta N. 526

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA DENOMINATA "EX AEROPORTO DAL MOLIN". CUP B39D13000010001 CUP B32H12000010001 CIG 44780446CE. DET. 2017_13

a ribasso)	
Importo complessivo escluso IVA	€ 542.517,54
IVA 21%	€ 113.928,68
TOTALE GENERALE	€ 656.446,22

Il contratto con la ditta GAP SERVICE srl è stato stipulato in data 21/03/2013, n. 1558 di Racc. e n. 27823 di Rep. S.

In data 11.6.2013 sono iniziate le attività di bonifica bellica da parte della ditta GAP Service srl a seguito del verbale di consegna delle aree registrato al prot. 44573 dell'11/6/2013;

Con determinazione dirigenziale n.1738 del 13/10/2015, esecutiva, è stata approvata una prima variante per un importo complessivo in aumento pari a € 211.482,46 (esclusa iva 22% e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.000,00). Le motivazioni di tale variante, derivavano per € 201.000,00 (iva esclusa) per coadiuvare, su ordine della Prefettura di Vicenza, l'attività degli artificieri del 2° Genio Guastatori di Trento per l'allontanamento degli ordigni ivi ritrovati e € 10.482,46 (iva esclusa) per le prime lavorazioni per la realizzazione di scavi BCM a sezione obbligata per consentire il deflusso di acque superficiali e scotico superficiale e l'effettuazione di altre lavorazioni.

Il 5° Reparto Infrastrutture di Padova, con prescrizione integrativa del 20/06/2014 Prot. N. 11336 ha evidenziato che a seguito della rimozione dei manufatti costituenti la rete di drenaggio, in quanto interferenti con le attività di bonifica bellica, era necessario garantire comunque lo scolo delle acque durante l'effettuazione del servizio di bonifica bellica, con la creazione di nuovi canali di scolo delle acque superficiali realizzati con scavi a carattere BCM e ha chiesto, successivamente, il posizionamento di una motopompa per garantire la praticabilità dell'area di lavoro.

Con determinazione dirigenziale n. 1121 del 31/05/2016, esecutiva, è stata approvata una seconda variante a seguito della quale il nuovo importo complessivo dei lavori di cui trattasi, al netto del ribasso d'asta, compresi oneri della sicurezza e comprese le attività di allontanamento degli ordigni come da indicazioni prefettizie, è risultato essere pari a € 1.620.000,00, come risulta dallo schema sotto indicato:

Importo lavori a base d'asta	€	624.585,00
Importo lavori a seguito di ribasso	€	542.517,54
Importo lavori a seguito di Variante in corso d'opera n. 1	€	754.000,00
Importo lavori a seguito di Variante in corso d'opera n. 2	€	1.620.000,00

In data 22/06/2016 è stato sottoscritto con la società GAP SERVICE srl un ulteriore contratto, n. 1907 di Racc. e n. 28184 di Rep. Segretario Generale del 22/06/2016, per l'esecuzione dei servizi di bonifica bellica di variante e suppletivi dell'area ex aeroporto Dal Molin.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 526

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA DENOMINATA "EX AEROPORTO DAL MOLIN". CUP B39D13000010001 CUP B32H12000010001 CIG 44780446CE. DET. 2017_13

Con determinazione dirigenziale PGN 90944 del 7/12/2012, è stato conferito, a seguito di procedura negoziata, l'incarico professionale per il servizio di Direzione dei Lavori e di Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio di bonifica bellica da eseguirsi nell'area denominata ex aeroporto Dal Molin.

In data 07/02/2017 PGN 17104, l'ing. Antonio Pupa, Direttore dell'esecuzione del contratto, ha presentato il Certificato di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal quale risulta che i lavori di bonifica eseguiti dalla società GAP SERVICE srl in virtù del contratto n. 1558 di Racc. e n. 27823 di Rep. Segretario Generale del 21/03/2013 e del contratto, n. 1907 di Racc. e n. 28184 di Rep. Segretario Generale del 22/06/2016, per l'esecuzione dei servizi di bonifica bellica di variante e suppletivi dell'area ex aeroporto Dal Molin, sono terminati in data 23/01/2017 e quindi entro il tempo utile contrattuale, calcolato secondo l'alternanza di sospensioni e riprese;

L'ing. Antonio Pupa, con il medesimo provvedimento, ha attestato altresì che la società GAP SERVICE srl ha regolarmente portato a conclusione le prestazioni contrattuali, avendo eseguito l'incarico affidatole, in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, in conformità con le condizioni offerte in sede di aggiudicazione/affidamento, fatte salve lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Committenza e a tal fine ha provveduto a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione contabile relativa al S.A.L. Finale, confermandone la fattibilità della liquidazione e confermando la possibilità di disporre lo svincolo della cauzione, per € 50.786,00 + IVA, come di seguito specificato:

		Importi IVA esclusa	Importi IVA esclusa
Importo totale del servizio	€		1.620.000,00
1° S.A.L. del 28/12/2014	€	-278.000,00	
Protocollo Prefettizio	€	-201.000,00	
2° S.A.L. del 28/05/2015	€	-179.840,00	
3° S.A.L. del 28/05/2015	€	-38.740,00	
4° S.A.L. del 01/09/2015	€	-256.890,00	
5° S.A.L. del 24/06/2016	€	-614.470,00	
Residuo credito alla ditta	€	50.786,00	
Totale liquidato			1.619.726,00

Con nota prot. 2495 del 13/2/2017 anche il 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio BCM ha preso atto della conclusione delle attività di bonifica.

Tutto ciò premesso;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollo in data 14/03/2017 con Numero 34234. Documento stampato il giorno 14/03/2017



Proposta N. 526

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA DENOMINATA "EX AEROPORTO DAL MOLIN". CUP B39D13000010001 CUP B32H12000010001 CIG 44780446CE. DET. 2017_13

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato Certificato di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, redatto in data 01/02/2017 e ricevuto in data 07/02/2017 PGN 17104, dal direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto per il servizio di bonifica bellica eseguiti, a cura della ditta GAP SERVICE srl, nell'area denominata ex aeroporto Dal Molin, ing. Antonio Pupa;
2. di dare atto che sulla base della Contabilità finale dei lavori può essere liquidato il credito all'Impresa esecutrice pari a € 50.786,00 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, rientrante nella spesa complessiva impegnata con le determinate dirigenziali citate nelle premesse;
3. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 6058500267822 emessa il 30/01/2013 da Milano Assicurazioni s.p.a. - Agenzia 6058 Gerenza PD a garanzia dell'esecuzione del servizio di bonifica post bellica ex aeroporto Dal Molin;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 526

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA DENOMINATA "EX AEROPORTO DAL MOLIN". CUP B39D13000010001 CUP B32H12000010001 CIG 44780446CE. DET. 2017_13

Il sottoscritto Roberto Scalco / INFOCERT SPA in qualità di PO/AP del Settore/Servizio SETTORE AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO esprime parere sulla presente proposta di determinazione ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Vicenza. Il presente parere farà parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale.

Al suindicato atto informatico vengono apposte le firme digitali delle seguenti figure responsabili.

P.O.

Roberto Scalco / INFOCERT SPA

Parere espresso PO/AP: **FAVOREVOLE**

Motivazioni:

Data: 10/03/2017

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

E

DI VERIFICA DI CONFORMITA'

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e succ.mod.ed integraz.

SERVIZIO:

Lavori di Bonifica bellica dell' area denominata "ex Aeroporto Dal Molin"

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Vicenza

IMPRESA:

G.A.P. Service S.r.l. con sede a Padova in Viale dell'Industria, 35

AFFIDAMENTO:

Contratto del 21/03/2013 n. 1558 di Racc. e n. 27823 di Rep. Segretario Generale

IMPORTO LAVORI:

Importo lavori a base d'asta: €. 624.585,00

Importo lavori a seguito di ribasso: €. 542.517,54

Importo lavori a seguito di Variante in corso d'opera n. 1: €. 754.000,00

Importo lavori a seguito di Variante in corso d'opera n. 2: €. 1.620.000,00

TEMPO CONTRATTUALE PER L'ESECUZIONE:

140 giorni come da art. 7 del Capitolato speciale d'appalto a cui vengono aggiunti

130 giorni a seguito di apposita richiesta del 02/05/2015 della ditta esecutrice,

per complessivi 270 giorni naturali e consecutivi, fatte salve le sospensioni

concesse per le motivazioni indicate nei verbali di sospensione e ripresa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Dott. Danilo Guarti - Direttore del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene

del Comune di Vicenza

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICA
Art.20 D.P.R. 445/2000, Art.13 D.P.R. 2005/99 e Art.10 D.P.R. 2007/99
Attesto che la presente copia cartacea è conforme al documento originale digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non revocabile, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollo in data 14/03/2017 con Numero 34234. Documento stampato il giorno 14/03/2017

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Dott. Ing. Antonio Pupa con studio tecnico in contrà dei Torretti, 22 a Vicenza

SUPERVISORE:

5° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. PRATICA NP/9300

PREMESSO:

✓ che con Determinazione dirigenziale P.G.N. 87.965 del 28.11.2012 l'appalto dei lavori di bonifica bellica è stato aggiudicato in via definitiva alla società G.A.P. Service S.r.l. di Padova con partita I.V.A. 04447820285, a favore della quale è stato stipulato il contratto n. 1558 di Racc. e n. 27823 di Rep. Segretario Generale del 21/03/2013;

✓ che in data 11/06/2013 e in data 28/06/2013, hanno avuto luogo le prime due consegne rispettivamente dell'area di cui al 1° stralcio e dell'area identificata come "zona rugby", a cui ha fatto seguito in data 18/07/2013 la consegna delle aree identificate come "Zona Prato 1", "Zona Prato 2 - lato sud", "Zona Prato 3", "Zona Prato 4 - lato sud", "Zona Boschiva" e "Zona Umida";

✓ che, i lavori di bonifica bellica ad opera della società G.A.P. Service s.r.l. hanno avuto inizio in data 01/07/13;

✓ che in data 23/07/2013 si è reso necessario sospendere le lavorazioni a seguito del ritrovamento di n. 22 ordigni e della conseguente necessità di trasferire gli ordigni rinvenuti presso apposita cava idonea al brillamento, secondo le modalità concordate nel corso di apposita riunione tenutasi presso la Prefettura di Vicenza;

✓ che, dopo la ripresa lavori del 04/09/2013, il successivo andamento dei lavori

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.81, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non revocabile, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollo in data 14/03/2017 con Numero 34234. Documento stampato il giorno 14/03/2017

è stato caratterizzato, per le motivazioni di volta in volta espresse dal

Direttore dell'esecuzione del contratto nei relativi verbali, da una continua

alternanza di sospensioni e riprese lavori, in riferimento alle quali si allega

schema riepilogativo.

✓ che nel calcolo del tempo utile contrattuale fissato per l'esecuzione del contratto all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto non viene tenuto conto della durata delle sospensioni;

✓ che a seguito di apposita richiesta di proroga del 2 maggio 2015 il tempo utile per dare ultimazione alle opere di bonifica è stato aumentato di gg. 130 naturali e consecutivi, con conseguente stipula di ATTO AGGIUNTIVO al contratto d'appalto principale;

✓ che l'impresa G.A.P. Service s.r.l. di Padova, rappresentata dall'ing. Federico Tapparello, ha provveduto a sottoscrivere tutti i verbali di sospensione e di ripresa in segno di completa accettazione, senza nulla avere da eccepire.

Tutto ciò premesso, e dopo aver ricevuto in data 24/01/2017 a mezzo posta elettronica certificata la comunicazione di intervenuta ultimazione delle lavorazioni da parte della ditta esecutrice, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto Pupa ing. Antonio, a seguito di regolare convocazione via posta elettronica certificata, si è incontrato il giorno 27 del mese di gennaio c.a. alle ore 9.30 presso l'area di cantiere con la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile del Servizio dott. Danilo Guarti e con la ditta esecutrice Gap Service s.r.l. nella persona del Legale Rappresentante ing. Federico Tapparello, redigendo dell'incontro apposito verbale controfirmato dai presenti, che si allega.

Nel corso della visita di sopralluogo, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto Pupa ing. Antonio ha dato avvio ai necessari accertamenti in

contraddittorio con la ditta esecutrice.

In particolare, poiché l'attività di controllo del Direttore dell'esecuzione del contratto è tesa a **verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali che alla quantità e qualità del servizio reso**, fermo restando l'attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile già condotta nel corso delle operazioni di bonifica, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto ha in primo luogo verificato, previa rilettura e controllo dei quarantanove verbali redatti in tal senso, che le attività di bonifica siano state eseguite, dedotti i giorni di sospensione, entro i 270 giorni riconosciuti alla ditta appaltatrice.

Il controllo, condotto con diligenza, ha avuto esito positivo.

In merito alla quantità del servizio reso, si prende atto che alcune aree, virtualmente previste dalla documentazione contrattuale, non risultano essere state sottoposte a bonifica bellica da parte della ditta Gap Service s.r.l., a seguito di esigenze specifiche dell'Amministrazione appaltante, trattandosi di:

- 1) **Area a bosco**, destinata a riserva integrale nel futuro Parco, con accesso interdetto alle persone ed ai mezzi;
- 2) **Area umida**, destinata a riserva integrale nel futuro Parco, con accesso interdetto alle persone ed ai mezzi;
- 3) **Aree pavimentate**, di cui l'Amministrazione comunale non prevede il lievo nel futuro Parco;
- 4) **Aree con interferenze diffuse inamovibili come recinzioni**, strade di collegamento etc. la cui asportazione/demolizione non è prevista nell'ambito della realizzazione del futuro Parco;
- 5) **Aree con manufatti esistenti**, connessi alla regimazione idraulica, di cui

l'Amministrazione comunale non prevede lo spostamento in fase di realizzazione del futuro Parco;

6) **Aree oggetto di passaggio di sottoservizi**, di cui l'Amministrazione comunale non prevede lo spostamento in fase di realizzazione del futuro Parco.

Il controllo della documentazione tecnica agli atti consente perciò di confermare la completezza quantitativa delle prestazioni.

In merito alla qualità del servizio reso, si fa presente che, in accordo con quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare dall'art. 3.3 e dall'art.7, i

lavori di bonifica eseguiti dalla ditta Gap Service s.r.l. sono stati divisi in stralci ed al relativo termine sono state di volta in volta emesse specifiche Dichiarazioni di

Garanzia, inviate agli Enti Competenti per la richiesta di effettuazione delle verifiche di collaudo ed il rilascio del certificato di constatazione di avvenuta bonifica.

Tutte le Dichiarazioni di Garanzia presentate dalla ditta Gap Service s.r.l. hanno avuto esito positivo, avendo il 5° Reparto Infrastrutture di Padova constatato che il servizio di bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici eseguito

dall'Impresa appaltatrice è stato condotto conformemente alle Prescrizioni Tecniche emanate dall'Amministrazione Difesa, attestandone quindi

implicitamente l'idoneità ed esecuzione secondo regole di buona tecnica.

Preso atto di tutto quanto sopra indicato, effettuati i controlli finali alla luce della documentazione agli atti, il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto

CERTIFICA

che i lavori di bonifica bellica eseguiti dalla società G.A.P. Service S.r.l. in virtù del contratto n. 1558 di Racc. e n. 27823 di Rep. Segretario Generale del 21/03/2013,

sono terminati in data 23/01/2017 e quindi entro il tempo utile

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2016 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GJARTI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollo in data 14/03/2017 con Numero 34234. Documento stampato il giorno 14/03/2017

contrattuale, calcolato secondo l'alternanza di sospensioni e riprese indicate

nell'allegato schema riepilogativo.

Procedendo con la verifica di conformità, si premette:

✓ che con Determinazione dirigenziale P.G.N. 87.965 del 28.11.2012 l'appalto dei lavori di bonifica bellica, indetto per un importo complessivo di €. 624.585,00 è stato aggiudicato in via definitiva, a seguito di ribasso del 13,31%, alla società G.A.P. Service S.r.l. di Padova con partita I.V.A. 04447820285;

✓ che con contratto del 21/03/2013 n. 1558 di Racc. e n. 27823 di Rep. Segretario Generale la stazione appaltante ha affidato i lavori di bonifica all'impresa G.A.P. Service S.r.l. per l'importo di €. 534.517,54 oltre €. 8.000 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi €. 542.517,54;

✓ che nel dicembre 2014, a seguito della sopravvenuta necessità, riscontrata in corso d'esecuzione, di eseguire alcune categorie di lavori non previste nel contratto di appalto, si è reso necessario redigere apposito verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1;

✓ che, come meglio esplicitato nella relazione a ciò appositamente dedicata del 24 settembre 2015, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto, ha ravvisato la necessità di introdurre in corso d'opera addizioni al progetto in esecuzione, proponendo di redigere apposita perizia di variante;

✓ che in data 30/09/2015 il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto ha redatto la perizia di variante N. 1, a seguito della quale il nuovo importo complessivo dei lavori di cui trattasi, al netto di ribasso d'asta, è stato determinato in €. 754.000 compresi oneri della sicurezza;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non revocabile, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollo in data 14/03/2017 con Numero 34234. Documento stampato il giorno 14/03/2017

✓ che a seguito del ritrovamento di una quantità considerevole di ordigni di varia tipologia aventi specifiche modalità di trasferimento e brillamento/smaltimento, la Prefettura ha richiesto al Comune di Vicenza la messa a disposizione di uomini, mezzi e materiali per dare assistenza al 2° Reggimento di Trento;

✓ che dalla messa in atto delle disposizioni prefettizie è derivato un nuovo impegno economico, contabilizzato dalla ditta Gap Service s.r.l. in quattro stati di avanzamento, sottoposti a controllo e verifica da parte del sottoscritto Direttore per l'esecuzione del contratto, per complessivi €. 201.000;

✓ che in data 25/03/2016 è stata redatta la perizia suppletiva e di variante n. 2 a seguito della quale il nuovo importo complessivo dei lavori di cui trattasi, al netto di ribasso d'asta, compresi oneri della sicurezza e comprese le attività di allontanamento degli ordigni come da indicazioni prefettizie, è risultato essere pari a €. 1.620.000.

Fermo restando che, come attestato dal 5° Reparto Infrastrutture nei singoli certificati di constatazione di avvenuta bonifica riferiti alle singole Dichiarazione di Garanzia, le prestazioni di bonifica sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico, e premesso tutto quanto sopra, il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del contratto ha confrontato la documentazione agli atti con le leggi di settore e con le prescrizioni, modalità e termini previsti dal contratto, accerandone la perfetta corrispondenza.

Il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del contratto ha inoltre condotto attività di verifica della documentazione contabile.

Al termine dei controlli è risultato accertato che i dati contabili ed i documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto.

Precisando che non sono state riscontrate difformità, eccedenze, carenze o vizi né possono essere imputate penalità o danni a carico dell'esecutore, il costo complessivo risulta essere:

1) Per le liquidazioni già effettuate:

1° S.A.L. del 28/12/2014: €. 278.000,00 oltre iva

Protocollo Prefettizio: €. 201.000,00 oltre iva

2° S.A.L. del 28/05/2015: €. 179.840,00 oltre iva

3° S.A.L. del 28/05/2015: €. 38.740,00 oltre iva

4° S.A.L. del 01/09/2015: €. 256.890,00 oltre iva

5° S.A.L. del 24/06/2016: €. 614.470,00 oltre iva

2) Quanto al saldo da liquidare:

Sulla scorta delle planimetrie fornite dalla ditta appaltatrice, verificate quantità, tipologia e ubicazione delle prestazioni eseguite, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto ha così determinato l'importo del 6° S.A.L.

corrispondente al S.A.L. Finale: €. 50.786,00 oltre iva

Per un totale complessivo pari a : €. 1.619.726,00 oltre iva

inferiore all'importo contrattuale come determinato a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e Varianti suppletive ed in corso d'opera approvate dalla Stazione Appaltante su proposta del sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto.

Preso atto di tutto quanto sopra indicato, ed in particolare fermo restando quanto escluso dall'attività di bonifica per le motivazioni già espresse a pag 4 e pag. 5 del presente certificato, il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in collaborazione con il Responsabile del Procedimento, ed applicando i principi di diligenza e buona fede richiesti dal Codice Civile,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollo in data 14/03/2017 con Numero 34234. Documento stampato il giorno 14/03/2017

ATTESTA

che la società G.A.P. Service S.r.l. ha regolarmente portato a conclusione le prestazioni contrattuali, avendo eseguito l'incarico affidatole, in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, **in conformità** con le condizioni offerte in sede di aggiudicazione / affidamento, fatte salve lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Committenza.

Si provvede pertanto a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione contabile relativa al S.A.L. Finale, confermandone la fattibilità della liquidazione.

Si conferma inoltre la possibilità di disporre lo svincolo della cauzione.

Il presente atto viene trasmesso alla ditta esecutrice per l'apposizione della firma per accettazione, riconoscendo alla stessa la possibilità di aggiungere le contestazioni che ritiene opportune in merito alle operazioni di verifica di conformità, entro il tempo massimo di 15 giorni.

Vicenza, 1 febbraio 2017

Il Direttore dell'esecuzione del contratto

dott. ing.

La società G.A.P. Service s.r.l.

Dott. Ing. Federico Tapparello



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non revocabile, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data 14/03/2017 con Numero 34234. Documento stampato il giorno 14/03/2017

VERBALE DELLA VISITA DI SOPRALLUOGO PER L'ACCERTAMENTO

DELL'INTERVENUTA ULTIMAZIONE DELLE LAVORAZIONI

SERVIZIO:

Lavori di Bonifica bellica area denominata "ex Aeroporto Dal Molin"

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Vicenza

IMPRESA:

G.A.P. Service S.r.l. con sede a Padova in Viale dell'Industria, 35

AFFIDAMENTO:

Contratto del 21/03/2013 n. 1558 di Racc. e n. 27823 di Rep. Segretario Generale

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Dott. Danilo Guarti - Direttore del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene
del Comune di Vicenza

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Dott. Ing. Antonio Pupa con studio tecnico in contrà dei Torretti, 22 a Vicenza

SUPERVISORE:

5° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. PRATICA NP/9300

Dopo aver:

✓ Ricevuto in data 24/01/2017 a mezzo posta elettronica certificata la
comunicazione di intervenuta ultimazione in data 23 gennaio 2017 dei lavori

affidati alla società G.A.P. Service S.r.l. con contratto n. 1558 di Racc. e n.

27823 di Rep. Segretario Generale del 21/03/2013;

✓ Regolarmente inviato a mezzo posta elettronica certificata convocazione prot.

N. 004-17/M all'incontro congiunto finalizzato all'accertamento



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Atteso che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollo in data 14/03/2017 con Numero 34234. Documento stampato il giorno 14/03/2017

dell'ultimazione dei lavori,

l'anno 2017, il mese di gennaio, il giorno 27 alle ore 9.30 il sottoscritto Direttore

dell'esecuzione del contratto Pupa ing. Antonio, si è incontrato presso l'area di

cantiere con la Stazione Appaltante e con la ditta esecutrice rispettivamente nelle

persone del Responsabile del Servizio dott. Danilo Guarti e del Legale

Rappresentante della società Gap Service s.r.l. ing. Federico Tapparello.

Eseguiti i necessari accertamenti in contraddittorio, il sottoscritto Direttore

dell'esecuzione del contratto Pupa ing. Antonio prende atto che i lavori eseguiti

dalla società G.A.P. Service S.r.l. in virtù del contratto n. 1558 di Racc. e n. 27823

di Rep. Segretario Generale del 21/03/2013, posso considerarsi conclusi alla data

del 23/01/2017, e si impegna ad emettere entro 5 giorni dalla data del

sopralluogo il certificato di ultimazione delle prestazioni nel quale verrà data

evidenza dei controlli eseguiti e del rispetto dei tempi contrattuali.

Vicenza, 27 gennaio 2017

Il presente verbale, viene sottoscritto dai convenuti in nome e rispettive qualità.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto

dott. Ing. Antonio Pupa

La società G.A.P. Service s.r.l.

Dott. Ing. Federico Tapparello

Il Responsabile del Servizio

dott. Danilo Guarti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data 14/03/2017 con Numero 34234. Documento stampato il giorno 14/03/2017



Riepilogo verbali sospensioni e riprese

	contratto	proroga	totale
giorni a disposizione	140	130	270

Verbale n.	tipologia	LAVORI		giorni di lavoro	giorni restanti	ritrovamenti
		dal	al			
verbale n. 1	Inizio lavori	01-lug-13	22-lug-13	22	118	22
verbale n. 2	sospensione 1°	23-lug-13	03-set-13			
verbale n. 3	ripresa lavori	04-set-13	17-ott-13	44	74	67
verbale n. 4	sospensione 2°	18-ott-13	25-ott-13			
verbale n. 5	ripresa lavori	26-ott-13	29-ott-13	4	70	1
verbale n. 6	sospensione 3°	30-ott-13	08-giu-14			62
verbale n. 7	ripresa lavori	09-giu-14	16-lug-14	38	32	41
verbale n. 8	sospensione 4°	17-lug-14	08-set-14			
verbale n. 9	ripresa lavori	09-set-14	11-set-14	3	29	39
verbale n. 10	sospensione 5°	12-set-14	26-ott-14			30
verbale n. 11	ripresa lavori	27-ott-14	30-ott-14	4	25	14
verbale n. 12	sospensione 6°	31-ott-14	08-dic-14			127
verbale n. 13	ripresa lavori	09-dic-14	11-dic-14	3	22	9
verbale n. 14	sospensione 7°	12-dic-14	01-feb-15			
verbale n. 15	ripresa lavori	02-feb-15	03-feb-15	2	20	
verbale n. 16	sospensione 8°	04-feb-15	03-mag-15			45
verbale n. 17	ripresa lavori	04-mag-15	29-mag-15	26	124	81
verbale n. 18	sospensione 9°	30-mag-15	07-giu-15			
verbale n. 19	ripresa lavori	08-giu-15	15-giu-15	8	116	25
verbale n. 20	sospensione 10°	16-giu-15	23-giu-15			
verbale n. 21	ripresa lavori	24-giu-15	07-ago-15	45	71	6
verbale n. 22	sospensione 11°	08-ago-15	23-ago-15			
verbale n. 23	ripresa lavori	24-ago-15	13-set-15	21	50	
verbale n. 24	sospensione 12°	14-set-15	30-set-15			
verbale n. 25	ripresa lavori	01-ott-15	07-ott-15	7	43	2
verbale n. 26	sospensione 13°	08-ott-15	19-ott-15			
verbale n. 27	ripresa lavori	20-ott-15	28-ott-15	9	34	2
verbale n. 28	sospensione 14°	29-ott-15	04-nov-15			
verbale n. 29	ripresa lavori	05-nov-15	06-nov-15	2	32	63
verbale n. 30	sospensione 15°	07-nov-15	11-nov-15			
verbale n. 31	ripresa lavori	12-nov-15	14-nov-15	3	29	3
verbale n. 32	sospensione 16°	15-nov-15	24-nov-15			
verbale n. 33	ripresa lavori	25-nov-15	27-nov-15	3	26	
verbale n. 34	sospensione 17°	28-nov-15	13-dic-15			
verbale n. 35	ripresa lavori	14-dic-15	15-dic-15	2	24	2
verbale n. 36	sospensione 18°	16-dic-15	19-gen-16			
verbale n. 37	ripresa lavori	20-gen-16	22-gen-16	3	21	
verbale n. 38	sospensione 19°	23-gen-16	11-mar-16			
verbale n. 39	ripresa lavori	12-mar-16	17-mar-16	6	15	
verbale n. 40	sospensione 20°	18-mar-16	05-apr-16			
verbale n. 41	ripresa lavori	06-apr-16	15-apr-16	10	5	2
verbale n. 42	sospensione 21°	16-apr-16	27-giu-16			
verbale n. 43	ripresa lavori	28-giu-16	30-giu-16	3	2	
verbale n. 44	sospensione 22°	01-lug-16	25-lug-16			
verbale n. 45	ripresa lavori	26-lug-16	26-lug-16	1	1	
verbale n. 46	sospensione 23°	27-lug-16	05-dic-16			
verbale n. 47	ripresa lavori	06-dic-16	06-dic-16	1	0	
verbale n. 48	sospensione 24°	07-dic-16	22-gen-17			
verbale n. 49	presa d'atto del 23 gennaio 2017 di ultimazione delle prestazioni					



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
 Art. 20 D.P.R. 445/2000 Art. 23 D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, modificato dall'art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235