



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2820

DETERMINA

N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Santucci Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.



Proposta N. 2820

DETERMINA N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Vicenza è proprietario del Cimitero di Longara, catastalmente censito al Foglio 30 - Particella 434 (cat. catast. E8), urbanisticamente, in area in ZTO F "Zona destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale", Fa - "Istruzione esistente", art. 44 NTO;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale 2024, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 20.12.2023 e successive variazioni e più precisamente con deliberazione di Consiglio comunale n. 50/2024 di assestamento di bilancio, prevedono, tra l'altro, interventi relativi a "Cimitero Maggiore e cimiteri suburbani";
- l'Amministrazione, a seguito di una ricognizione del patrimonio comunale, in particolare nell'ambito della gestione dei cimiteri, ha riscontrato la necessità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria di una porzione di copertura dell'ossario sito all'interno del Cimitero di Longara in via Strada di Longara n. 98 a Vicenza, relativamente al quale è stato acquisito il CUP B32F24000310004;
- trattandosi di progetto di manutenzione straordinaria, può essere omesso il primo livello di progettazione, ovvero il progetto di fattibilità tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, e che sia redatto secondo le condizioni indicate nel Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), ai sensi dell'art. 3, Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, e del Capitolato SIA;
- con determinazione dirigenziale n. 2470 del 05/11/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'incarico professionale di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, nell'ambito dell'opera *de quo*, all'ing. Maurizio Munari - P.IVA 02514110242, per l'importo di € 9.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, complessivamente € 11.419,20, come da RDO su MePA n. 4714459/2024, acquisita agli atti al PGN 178864/2024;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 24/12/2024 è stato approvato il progetto FTE/esecutivo relativo all'opera denominata "CIMITERI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA" con CUP B32F24000310004, dell'importo complessivo di € 90.000,00 (IVA compresa), sottoposto a verifica e validazione in data 17/12/2024, secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dagli artt. 39, 40 e seguenti dell'Allegato I.7, e comprensivo dei suoi allegati elaborati e del quadro economico di seguito riportato:

LAVORI - A	Euro
A1. Importo lavori	28.641,98
A2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.643,25
Totale importo lavori - A	33.285,23

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2820

DETERMINA N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.

SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
B1.1 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	16.272,12
B1.2 Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	20.000,00
B2.1 Spese tecniche PFTE/PE, DLL, CSE	9.000,00
B2.2 Spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	1.000,00
B3.1 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023	532,56
B3.2 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023	133,14
B4. Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00
B5. IVA al 22% su lavori A	7.322,75
B6. Cassa previdenziale al 4% su spese tecniche B2.1	360,00
B7.1 IVA al 22% su spese tecniche B2.1	2.059,20
B7.2 IVA al 22% su spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche B2.2	0,00
B7.3 IVA al 22% su allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze B4	0,00
B8. Contributo ANAC	35,00
Totale somme a disposizione - B	56.714,77
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	90.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1152 del 13/05/2025, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono stati affidati i lavori dell'opera in oggetto con CUP B32F24000310004 e CIG B69628850C all'operatore economico MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. – C.F./P.IVA 03695290241 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in strada di Longara n. 105, per l'importo di € 28.470,13 + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.643,25, pari ad € 33.113,38 + IVA al 22%, complessivamente € 40.398,32, a tutti i patti e le condizioni stabilite nella procedura MePA identificata con RDO n. 5184558/2025, acquisita agli atti con PGN 74602/2025 del 07/05/2025, con il seguente quadro economico rimodulato:

LAVORI - A	Euro
A1. Importo lavori	28.470,13
A2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.643,25
Totale importo lavori - A	33.113,38
SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
B1.1 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	16.272,12
B1.2 Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	20.000,00
B2.1 Spese tecniche PFTE/PE, DLL, CSE	9.000,00
B2.2 Spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	1.000,00
B3.1 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023	532,56
B3.2 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023	133,14
B4. Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00
B5. IVA al 22% su lavori A	7.284,94
B6. Cassa previdenziale al 4% su spese tecniche B2.1	360,00
B7.1 IVA al 22% su spese tecniche B2.1	2.059,20

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2820

DETERMINA N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.

B7.2 IVA al 22% su spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche B2.2	0,00
B7.3 IVA al 22% su allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze B4	0,00
B8. Contributo ANAC	35,00
B9. Ribasso offerto (IVA compresa)	209,66
Totale somme a disposizione - B	56.886,62
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	90.000,00

Richiamato quanto segue:

il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'appaltatore MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C., stipulato con PGN 97212/2025 in data 11/06/2025 secondo l'uso della lettera commerciale, in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, per l'importo di € 33.113,38 (di cui € 4.643,25 di oneri per la sicurezza) oltre IVA al 22%;

la consegna dei lavori in data 07/07/2025;

la sospensione n. 1 in data 13/08/2025;

la ripresa n. 1 in data 16/09/2025;

la sospensione n. 2 in data 26/09/2025;

Considerati ora gli elaborati di modifica contrattuale all'intervento in oggetto acquisiti agli atti ai PGN nn. 162548/2025 del 06/10/2025 e 166562/2025 del 10/10/2025, predisposti in data 02-03/10/2025 dalla DLL ing. Maurizio Munari, allegati al presente provvedimento come parte sostanziale e integrante:

Verbale di concordamento nuovi prezzi predisposto in data 02/10/2025 e regolarmente sottoscritto da DLL, appaltatore e RUP;

Atto aggiuntivo predisposto in data 02/10/2025 e regolarmente sottoscritto da DLL, appaltatore e RUP;

Relazione di modifica contrattuale;

Estratti-Inquadramento-V1;

Intervento 1-Stato di fatto-V1;

Interventi 3-4-V1;

Quadro economico di variante;

Computo metrico di raffronto;

Rilevato, quindi, che, durante la fase di esecuzione degli interventi sopraindicati, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è sopravvenuta la necessità di lavori supplementari e migliorativi non previsti nell'appalto iniziale da affidare al medesimo appaltatore MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. per ragioni di celerità, corretta esecuzione ed economicità e alle medesime condizioni di contratto stipulato con PGN 97212/2025 in data 11/06/2025 nel rispetto delle condizioni stabilite nella trattativa MePA con RDO n. 5184558/2025, in quanto un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi o un

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2820

DETERMINA N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.

sostanziale incremento dei costi, con la precisazione che le modifiche non alterano la struttura generale del contratto e che l'incremento dell'importo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Compendiate le sopraindicate modifiche ai lavori rispetto alle previsioni originarie di progetto come segue:

- sostituzione dei coppi previsti per la copertura dell'ossario e della cappellina con elementi tipo Unicoppo, sempre in laterizio, al fine di ridurre il peso unitario sulle strutture della copertura;
- rifacimento della impermeabilizzazione e della lattoneria della parte posteriore della cappellina a forma absidale;
- estensione degli interventi di sistemazione della pavimentazione in betonelle e di quella in asfalto;

Richiamato, pertanto, quanto segue:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevedono l'adozione di una decisione a contrarre, indicante l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni che motivano la scelta ed ai requisiti di carattere generale, nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- si è reso possibile procedere all'attivazione della sopraindicata trattativa diretta (RDO), in quanto la categoria della suddetta prestazione è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA;
- l'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) che, in corso di esecuzione dei lavori, l'Amministrazione comunale possa avvalersi dell'appaltatore alle condizioni previste nel contratto originario in essere, aumentando le prestazioni entro la concorrenza del 50% del valore del contratto iniziale;
- fermo restando quanto previsto con l'aggiornamento introdotto dal D.Lgs. 209/2024 al Codice dei Contratti Pubblici dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in relazione all'inserimento obbligatorio nelle procedure di affidamento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto;

Ricordato, altresì, il principio del risultato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., costituisce attuazione dei correlati principi di:

- economicità, considerato che le prestazioni vengono realizzate alle stesse condizioni del contratto iniziale;
- efficacia, considerato che, vista la presenza *in loco* dell'appaltatore e la conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell'esecutore risulta essere impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi o un incremento dei costi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2820

DETERMINA N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.

- efficienza e tempestività, considerata la necessità di completare l'intervento nei termini previsti per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori dell'intervento;

Preso atto, quindi, che, richiamata la documentazione acquisita agli atti ai PGN 162548/2025 e 166562/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., tali scelte operative, concordate con l'impresa esecutrice MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C., le quali comportano la modifica e l'aggiunta delle prestazioni sopraindicate, finalizzate al miglioramento e al completamento dell'opera, nonché alla sua funzionalità e sicurezza, hanno reso necessario l'adeguamento dei prezzi con la formulazione di nuovi prezzi unitari n. 4 (quattro), assoggettati al medesimo ribasso offerto in sede di gara dello 0,60% e alle stesse condizioni del contratto di appalto stipulato con PGN 97212/2025 in data 11/06/2025 e come da Atto aggiuntivo e Verbale di concordamento nuovi prezzi predisposti in data 02/10/2025 e regolarmente sottoscritti dalle parti, per effetto dei quali l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori è di € 14.673,00 + oneri per la sicurezza di € 99,97, pari ad € 14.772,97 + IVA al 22%, complessivamente € 18.023,02 da riconoscere alla medesima impresa esecutrice, corrispondente a circa il 44,61% dell'importo contrattuale e, pertanto, rientrante nel 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., rideterminando l'importo contrattuale dell'appalto dei lavori in € 43.143,13 + oneri per la sicurezza riproporzionati in € 4.743,22, pari ad € 47.886,35 + IVA al 22%, complessivamente € 58.421,34, senza necessità di ulteriori stanziamenti, dando atto che tale somma viene finanziata mediante l'utilizzo delle somme a disposizione nel quadro economico, con la precisazione che per la realizzazione delle lavorazioni previste dalla presente modifica contrattuale il termine utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni n. 15 (quindici) naturali e consecutivi;

Dato atto che, in sede di offerta, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1152/2025 citata in premessa, è stata verificata la completezza e la conformità della documentazione presentata dall'appaltatore inerente al possesso dei requisiti di natura generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (PGN 74602/2025);

Accertata, inoltre, la regolarità contributiva dell'appaltatore che risulta in possesso di DURC regolare INAIL_51095394 Data richiesta 09/10/2025 Scadenza validità 06/02/2026;

Stabilito, quindi, che con il presente provvedimento si intende:

- per le motivazioni meglio sopra dettagliate, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., affidare le prestazioni di modifica contrattuale nell'ambito dell'opera denominata "CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA" con CUP B32F24000310004 e CIG B69628850C all'impresa MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. – C.F./P.IVA 03695290241 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in strada di Longara n. 105, per l'importo di € 14.772,97 (compresi oneri di sicurezza di € 99,97) + IVA al 22%, complessivamente € 18.023,02 da riconoscere alla medesima impresa esecutrice, corrispondente a circa il 44,61% dell'importo contrattuale e, pertanto, rientrante il limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alle stesse condizioni del contratto di appalto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2820

DETERMINA N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.

stipulato con PGN 97212/2025 in data 11/06/2025 e come da elaborati di modifica contrattuale acquisiti agli atti ai PGN nn. 162548/2025 del 06/10/2025 e 166562/2025 del 10/10/2025, rideterminando l'importo contrattuale dell'appalto dei lavori in € 43.143,13 + oneri per la sicurezza riproporzionati in € 4.743,22, pari ad € 47.886,35 + IVA al 22%, complessivamente € 58.421,34, con la precisazione che il termine utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni n. 15 (quindici) naturali e consecutivi;

- approvare gli allegati elaborati di modifica contrattuale come parte sostanziale e integrante (PGN 162548/2025 e 166562/2025):
 - 01 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
 - 02 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - ATTO AGGIUNTIVO;
 - A1 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - RELAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE;
 - C0 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - C.0 - ESTRATTI - INQUADRAMENTO-V1;
 - C1.1 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - C1-01 - INTERVENTO 1 - STATO DI FATTO-V1;
 - C3.1 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - C3-01 - INTERVENTI 3-4-V1;
 - G1 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - QUADRO ECONOMICO VARIANTE;
 - G2 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - COMPUTO METRICO DI RAFFRONTI;
- approvare, alla luce della presente modifica contrattuale, il quadro economico dell'opera rimodulato come segue:

LAVORI - A	Euro
a. Importo lavori	28.470,13
b. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.643,25
c. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	14.673,00
d. Oneri per la sicurezza modifica contrattuale	99,97
Totale importo lavori - A	47.886,35
SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
B1.1 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	0,00
B1.2 Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	17.932,93
B2.1 Spese tecniche PFTE/PE, DLL, CSE	10.000,00
B2.2 Spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	0,00
B3.1 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	766,18
B3.2 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	191,55
B4. Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00
B5. IVA al 22% su lavori A	10.534,99
B6. Cassa previdenziale al 4% su spese tecniche B2.1	400,00
B7.1 IVA al 22% su spese tecniche B2.1	2.288,00
B7.2 IVA al 22% su spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche B2.2	0,00
B7.3 IVA al 22% su allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze B4	0,00
B8. Contributo ANAC	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2820

DETERMINA N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.

B9. Ribasso offerto (IVA compresa)	0,00
Totale somme a disposizione - B	42.113,65
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	90.000,00

Atteso, quindi, che l'importo complessivo di € 18.023,02 (IVA al 22% compresa) trova copertura, senza necessità di ulteriori stanziamenti, nella rimodulazione degli importi delle voci relative alle somme a disposizione del quadro economico dell'opera, quindi, nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, che rimane invariata e pari ad € 90.000,00 (IVA compresa), ovvero trova copertura all'impegno codice n. 165744 al capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione libero, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 24/12/2024, citata in premessa;

Rilevato, altresì, che, per effetto degli interventi di modifica contrattuale di cui al presente provvedimento, si intende procedere ad adeguare il compenso professionale per le ulteriori prestazioni tecniche con CUP B32F24000310004 e CIG B3FDF5E4DD all'ing. MAURIZIO MUNARI – C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242 – con sede legale a Thiene (VI), 36016, in via Corradini n. 77/6, con un incremento della parcella pari ad € 1.000,00 + INARCASSA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 1.268,80, rideterminando l'importo di affidamento, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2470/2024 citata in premessa, in € 10.000,00 + IVA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 12.688,00;

Accertata, quindi, la regolarità contributiva del professionista che risulta in possesso di INARCASSA prot. 359540/171.2.1/STAP03 del 09/10/2025 (PGN 166363/2025);

Atteso che l'importo complessivo di € 1.268,80 (INARCASSA al 4% ed IVA al 22% comprese), rientrante nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera, trova copertura all'impegno codice n. 165744 al capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione libero, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 24/12/2024, citata in premessa;

Precisato che:

- il contratto con il professionista incaricato sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, stando alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 23 del "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024;
- con l'accettazione delle clausole contrattuali, il medesimo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2820

DETERMINA N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.

- il presente servizio non rientra nella tipologia prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, trattandosi di servizio di ingegneria e architettura regolato dal D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- il medesimo fa propri i principi contenuti nel "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto a Venezia in data 17 settembre 2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione Province del Veneto (UPI Veneto) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, seppur scaduto, nella parte relativa alle applicazioni applicabili in via transitoria e alle corrispondenti clausole-tipo, come dettagliate al PGN 52732/2024 e alle clausole che, avuto riguardo alla tipologia di appalto (lavori, servizi o forniture) e al relativo importo, possono assumere la valenza di "Patto di integrità";

Dato atto, inoltre, che il RUP ing. Gianluca Mascellani, Funzionario Elevata Qualificazione del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, con l'apposizione del visto al presente provvedimento, e l'ing. Paolo Gabbi, Dirigente del Settore, con la sottoscrizione al medesimo, dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6-bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 relativa alla "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici", dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001 la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024 che approva il "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza";

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/03/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 30/7/2025 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2820

DETERMINA N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la modifica contrattuale nell'ambito dell'opera denominata "CIMITERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA" con CUP B32F24000310004 e CIG B69628850C con l'impresa MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. – C.F./P.IVA 03695290241 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in strada di Longara n. 105, per l'importo di € 14.772,97 (compresi oneri di sicurezza di € 99,97) + IVA al 22%, complessivamente € 18.023,02, non eccedente il limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., come dettagliatamente descritto negli elaborati di modifica contrattuale acquisiti agli atti ai PGN nn. 162548/2025 e 166562/2025 e alle medesime condizioni di contratto stipulato con PGN 97212/2025 in data 11/06/2025 nel rispetto della trattativa MePA identificata con RDO n. 5184558/2025;

- 3) di dare atto che il nuovo importo contrattuale dell'appalto dei lavori, affidato con determinazione dirigenziale n. 1152/2025 citata in premessa, risulta rideterminato in € 43.143,13 + oneri per la sicurezza riproporzionati in € 4.743,22, pari ad € 47.886,35 + IVA al 22%, complessivamente € 58.421,34, con la precisazione che per la realizzazione delle lavorazioni previste dalla presente modifica contrattuale il termine utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni n. 15 (quindici) naturali e consecutivi;
- 4) di approvare, come meglio dettagliato in premessa, gli allegati elaborati di modifica contrattuale, acquisiti agli atti ai PGN nn. 162548/2025 del 06/10/2025 e 166562/2025 del 10/10/2025, come parte sostanziale e integrante:

01 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;

02 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - ATTO AGGIUNTIVO;

A1 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - RELAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE;

C0 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - C.0 - ESTRATTI - INQUADRAMENTO-V1;

C1.1 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - C1-01 - INTERVENTO 1 - STATO DI FATTO-V1;

C3.1 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - C3-01 - INTERVENTI 3-4-V1;

G1 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - QUADRO ECONOMICO VARIANTE;

- G2 - VICENZA - CIMITERO LONGARA - COMPUTO METRICO DI RAFFRONTI;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2820

DETERMINA N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.

di procedere all'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 2) del dispositivo tramite l'impresa MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. – C.F./P.IVA 03695290241 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in strada di Longara n. 105, per l'importo di € 14.772,97 (compresi oneri di sicurezza di € 99,97) + IVA al 22%, complessivamente € 18.023,02, alle medesime condizioni di contratto stipulato con PGN 97212/2025 in data 11/06/2025 e come da documentazione acquisita agli atti ai PGN nn. 162548/2025 e 166562/2025;

- 6) di approvare, alla luce della presente modifica contrattuale, il quadro economico dell'opera rimodulato come segue:

LAVORI - A	Euro
a. Importo lavori	28.470,13
b. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.643,25
c. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	14.673,00
d. Oneri per la sicurezza modifica contrattuale	99,97
Totale importo lavori - A	47.886,35
SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
B1.1 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	0,00
B1.2 Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	17.932,93
B2.1 Spese tecniche PFTE/PE, DLL, CSE	10.000,00
B2.2 Spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	0,00
B3.1 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	766,18
B3.2 Fondo incentivante di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	191,55
B4. Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00
B5. IVA al 22% su lavori A	10.534,99
B6. Cassa previdenziale al 4% su spese tecniche B2.1	400,00
B7.1 IVA al 22% su spese tecniche B2.1	2.288,00
B7.2 IVA al 22% su spese per indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche B2.2	0,00
B7.3 IVA al 22% su allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze B4	0,00
B8. Contributo ANAC	0,00
B9. Ribasso offerto (IVA compresa)	0,00
Totale somme a disposizione - B	42.113,65
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	90.000,00

- 7) di dare atto che l'importo complessivo di € 18.023,02 (IVA al 22% compresa) di cui ai punti 2) e 5) del dispositivo trova copertura all'impegno codice n. 165744 al capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione libero, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 24/12/2024, citata in premessa (CIG B69628850C);
- 8) di dare atto che, per effetto degli interventi di modifica contrattuale di cui al presente provvedimento, l'adeguamento del compenso professionale per le ulteriori prestazioni tecniche con CUP

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2820

DETERMINA N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.

B32F24000310004 e CIG B3FDF5E4DD dovuto all'ing. MAURIZIO MUNARI – C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242 – con sede legale a Thiene (VI), 36016, in via Corradini n. 77/6, è pari ad € 1.000,00 + INARCASSA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 1.268,80, rideterminando l'importo di affidamento, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2470/2024 citata in premessa, in € 10.000,00 + IVA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 12.688,00;

- 9) di dare atto che l'importo complessivo di € 1.268,80 (INARCASSA al 4% ed IVA al 22% comprese), di cui al punto precedente del dispositivo, trova copertura all'impegno codice n. 165744 al capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione libero, ove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 24/12/2024, citata in premessa (CIG B3FDF5E4DD);

di approvare l'allegato crono-programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive;

- 11) di stabilire che il contratto con il professionista verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, stando alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 23 del "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024;
- 12) di dare atto che il medesimo professionista, con l'accettazione delle clausole contrattuali, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 13) di dare atto che il servizio di cui al punto 8) del dispositivo non rientra nella tipologia prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, trattandosi di servizio di ingegneria e architettura regolato dal D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";

di dare atto che all'affidamento di cui al punto 8) del dispositivo si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001", così come modificato con D.P.R. 81/2023, e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 28/01/2014 e che, in caso di violazione delle stesse, il contratto è risolto di diritto;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;



Proposta N. 2820

DETERMINA N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMZR63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;

- 17) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avviene in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2820

DETERMINA N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMRZ63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 13/10/2025 da Gianluca Mascellani con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2820

DETERMINA N. 2420 DEL 14/10/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI LONGARA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO CON MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. (C.F./P.IVA 03695290241), AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) E CO. 2 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ED ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO MUNARI (C.F. MNRMZR63L25L157Y / P.IVA 02514110242). CUP B32F24000310004. CIG B69628850C; CIG B3FDF5E4DD.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
173490	2025	CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO	U	12092.02.1706000	18.023,02
173491	2025	CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO	U	12092.02.1706000	1.268,80

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 21/10/2025

LUIGI SUDIRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f2d21e9d72370755d3a1d2f685f06b5a01f16e16

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Gianluca Mascellani

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"