



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2305

DETERMINA

N. 2038 DEL 30/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI A VICENZA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO DELL'IMPORTO RIDETERMINATO IN € 229.817,04 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35B25003260004 CIG B9C3F13963



Proposta N. 2305

DETERMINA N. 2038 DEL 30/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI A VICENZA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO DELL'IMPORTO RIDETERMINATO IN € 229.817,04 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35B25003260004 CIG B9C3F13963

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- lo Stadio Menti, di proprietà del Comune di Vicenza, che ospita le partite “casalinghe” della squadra LaneRossi Vicenza;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024–2026 e l’elenco annuale 2024, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 e successive variazioni, prevedeva, tra l’altro, interventi di manutenzione straordinaria relativi allo Stadio Menti;
- per effetto di quanto sopra era stato approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 228/2024 il progetto esecutivo relativo a lavori di manutenzione straordinaria per interventi di risanamento strutturale presso lo stadio Menti di Vicenza dell’importo complessivo di € 200.000,00 IVA compresa. CUP B32H23012750004, al cui interno erano ricompresa l’impermeabilizzazione della Curva Azzurra;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e l’elenco annuale 2025 approvati unitamente al bilancio di previsione 2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 e successive variazioni prevede, tra l'altro, interventi vari di manutenzione straordinaria relativa ad impianti sportivi e palestre;
- con determinazione dirigenziale n. 3070 del 15/12/2025 è stato affidato l’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica, direzione lavori, contabilità a misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e smi all’ing. Paolo Botton (P.IVA 02181220282), per l’importo di € 23.500,00 oltre oneri previdenziali e IVA. CUP B35B25003260004 CIG B99DA2B01F, inerente gli interventi necessari alla riapertura della curva azzurra, assunto con copertura al capitolo 1986101;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/12/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera relativa agli “Interventi finalizzati alla riapertura della Curva Azzurra dello Stadio Menti a Vicenza” dell’importo complessivo di € 200.000,00, caratterizzato dal seguente quadro economico:

lavori	142.164,68
oneri sicurezza	2.835,32
totale lavori	145.000,00
imprevisti (compreso IVA)	6.783,20

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”



Proposta N. 2305

DETERMINA N. 2038 DEL 30/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI A VICENZA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO DELL'IMPORTO RIDETERMINATO IN € 229.817,04 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35B25003260004 CIG B9C3F13963

Fondo risorse finanziarie 1,60% - art. 45 c. 3 D,Lgs 36/2023	2.320,00
Fondo risorse finanziarie 0,40% - art- 45 c. 5 D,Lgs 36/2023	580,00
spese tecniche (compr. Oneri)	24.440,00
oneri vari	1.000,00
IVA lavori	14.500,00
IVA spese tecniche	5.376,80
totale somme a disposizione	55.000,00
importo complessivo	200.000,00

- con determinazione n. 3288 del 24/12/2025 è stato approvato l'affidamento diretto dei lavori in oggetto - CUP B35B25003260004 all'impresa Protecna S.r.l. (C.F./P.IVA 05191001006) per € 138.752,73 oltre oneri di sicurezza per € 2.835,32, pari ad € 141.588,05 oltre IVA 10%, per complessivi € 155.746,86, a tutti i patti e condizioni della Trattativa MEPA (RDO n. 5940288/2025), a seguito della quale il quadro economico è stato rideterminato come segue:

lavori	138.752,73
oneri sicurezza	2.835,32
totale lavori	141.588,05
imprevisti (compreso IVA)	10.536,35
Fondo risorse finanziarie 1,60% - art. 45 c. 3 D,Lgs 36/2023	2.320,00
Fondo risorse finanziarie 0,40% - art- 45 c. 5 D,Lgs 36/2023	580,00
spese tecniche (compreso Oneri)	24.440,00
oneri vari	1.000,00
IVA lavori	14.158,80
IVA spese tecniche	5.376,80
totale somme a disposizione	58.411,95
importo complessivo	200.000,00

Il contratto è stato sottoscritto in data 26/01/2026, a mezzo scrittura privata, agli atti al PGN 12778/2026;

Premesso, inoltre, che con determinazione n. 449 del 25/02/2026 è stata affidata la valutazione del rischio di fulminazione diretta ed indiretta secondo Norma CEI EN 62305 (1-2-3-4) del complesso "Stadio Romeo Menti" nell'ambito dell'intervento con CUP B35B25003260004, al perito industriale Daniele Fasolato (P. IVA 03231610241), per l'importo di 2.600,00 oltre oneri previdenziali EPPI 5% e IVA 22%, per complessivi €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2305

DETERMINA N. 2038 DEL 30/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI A VICENZA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO DELL'IMPORTO RIDETERMINATO IN € 229.817,04 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35B25003260004 CIG B9C3F13963

3.330,60;

Durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di effettuare alcuni interventi di ripristino dei servizi igienici esistenti e della copertura della tribuna principale oggetto di infiltrazioni di acqua. Contestualmente si è ritenuto opportuno prevedere l'installazione di una linea vita ex novo per consentire l'agevole manutenzione in quota, come confermato da valutazioni tecniche effettuate dal RUP. Dette modifiche, in relazione alle quali un cambiamento del contraente comporterebbe problematiche tecniche, ritardi e aumento dei costi, sono conformi al dettato normativo e riguardano implementazioni delle opere previste, evidenziatesi come necessarie durante il corso dei lavori e dettate da circostanze parzialmente non previste per una più efficace realizzazione dell'intervento;

Ricordato inoltre che, nell'ambito dell'intervento in argomento con CUP B35B25003260004 è stato già impegnato con determinazione n. 3070/2025, come sopra riportato, a valere sul capitolo 1986101 al codice 174346, l'importo complessivo di € 29.817,04 (Inarcassa ed IVA comprese), rientrante nel quadro economico di progetto che risulta, quindi, dell'importo complessivo di € 229.817,04;

Il direttore dei lavori ing. Paolo Botton ha redatto, quindi, l'allegata perizia di modifica del contratto, da ritenersi autorizzata dal RUP ing. Paolo Gabbi, Direttore del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Le sopraindicate lavorazioni, in modifica al contratto originario, secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. comportano l'incremento dell'affidamento per l'importo di € 15.067,17 (comprensivo dell'incremento di oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00) oltre IVA, complessivamente € 16.573,89, corrispondente a circa il 11,65% dell'importo di contratto originario, contenuto entro i limiti di quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

L'importo di affidamento viene quindi rideterminato in € 151.819,90, oltre oneri di sicurezza per € 4.835,32, pari ad € 156.655,22 oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 172.320,74;

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 1 e 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e tecnici specializzati dell'impresa e la conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere per garantire il

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2305

DETERMINA N. 2038 DEL 30/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI A VICENZA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO DELL'IMPORTO RIDETERMINATO IN € 229.817,04 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35B25003260004 CIG B9C3F13963

completamento dell'intervento e la pronta disponibilità del sito;

Dato atto che a seguito della perizia il quadro economico viene riformulato come segue:

lavori	151.819,90
oneri sicurezza	4.835,32
totale lavori	156.655,22
imprevisti (compreso IVA)	8.328,31
Fondo risorse finanziarie 1,60% - art. 45 c. 3 D,Lgs 36/2023	2.506,48
IRAP	213,05
Fondo risorse finanziarie 0,40% - art- 45 c. 5 D,Lgs 36/2023	626,62
spese tecniche originarie (compreso Oneri)	24.440,20
spese tecniche per redazione perizia ed adeguamento DL e CSE (compreso Oneri)	10.360,00
Incarico per rischio fulminazione	3.330,60
oneri vari	35,00
IVA lavori	15.665,52
IVA spese tecniche	7.656,04
totale somme a disposizione	73.161,82
importo complessivo	229.817,04

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Protecna S.r.l. (C.F. /P.IVA 05191001006) con sede legale a Bracciano (RM) – 00062 in via XX Settembre n. 25, già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*;

Con atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi del 28/07/2026, sottoscritto dal Direttore lavori ing. Paolo Botton, confermato dal RUP ing. Paolo Gabbi, Direttore del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza con la sottoscrizione del presente atto e dall'impresa appaltatrice Protecna S.r.l., quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia e di modifica con definizione del nuovo importo, come sopra riportato, in € 156.655,22, comprensivi di oneri per la sicurezza per € 4.835,32, oltre IVA 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 2,40 % e con la previsione di n. 14 nuovi prezzi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2305

DETERMINA N. 2038 DEL 30/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI A VICENZA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO DELL'IMPORTO RIDETERMINATO IN € 229.817,04 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35B25003260004 CIG B9C3F13963

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 01 Relazione tecnico illustrativa
- 02 Computo metrico progetto esecutivo
- 03 Computo metrico appalto
- 04 Computo metrico perizia suppletiva e di variante
- 05 Quadro riepilogativo
- 06 Analisi dei prezzi
- 08 Verbale nuovi prezzi e atto di sottomissione
- 00 Elaborato grafico;

A seguito dell'incremento dei lavori, risulta necessario riconoscere gli adeguamenti dei compensi professionali, per l'incarico di Direzione Lavori (DL), gestione della contabilità e redazione del Certificato di regolare Esecuzione (CRE) ed in virtù della redazione della perizia di cui al presente atto, all'ing. Paolo Botton [OMISSIS...] P.IVA 02181220282) con studio a Carmignano di Brenta (PD), 35010, in via Trieste 10/A, con copertura nelle somme a disposizione del presente progetto così come incrementato con il nuovo stanziamento, per il maggiore importo di € 9.961,54, oltre € 398,46 per oneri previdenziali Inarcassa 4% ed € 2.279,20 per IVA 22%, complessivamente € 12.639,20 – CIG B99DA2B01F collegato al CUP B35B25003260004;

L'importo di affidamento del professionista affidatario risulta rideterminato in complessivi € 33.461,54, oltre oneri previdenziali Inarcassa ed IVA, complessivamente pari ad € 42.456,00;

Precisato che l'addendum di contratto per l'approvazione della perizia in oggetto per entrambi i soggetti interessati sarà sottoscritto a mezzo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale vigente;

Ritenuto ora di procedere ad assumere l'impegno di spesa relativo agli incentivi tecnici, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori e come previsto dall'art. 1 e seguenti del Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 02/10/2024, come integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 01/04/2026;

Preso atto che, ai sensi ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 8 del Regolamento Comunale di cui sopra, è pari, per l'opera in oggetto al totale di € 3.133,10 oltre € 213,05 stimati a titolo di IRAP ricompresa nel quadro economico di intervento con copertura nelle somme a

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2305

DETERMINA N. 2038 DEL 30/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI A VICENZA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO DELL'IMPORTO RIDETERMINATO IN € 229.817,04 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35B25003260004 CIG B9C3F13963

disposizione, complessivamente € 3.346,15, rimandando la ripartizione del 80% del fondo tra il RUP, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e i loro collaboratori ad appositi atti da adottarsi in applicazione del “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche” attualmente vigente, mentre la quota del ;

Precisato che:

- l'importo relativo agli incentivi sui lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., pari al 80% delle risorse finanziarie del fondo costituito, risulta pari ad € 2.506,48, a cui va aggiunta la % IRAP relativa pari al 8,5%, per complessivi € 2.719,53;
- la quota del 20% degli incentivi, di cui all'art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., relativa all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per l'Ente nonché per attività di formazione, specializzazione del personale e assicurazioni è pari ad € 626,62;

Dato atto che non è stato impegnato per la gara esperita con CIG **B9C3F13963** nel 2025 l'importo di € 35,00 (Lista gare raggruppamento 136046 sul Portale dei pagamenti A.N.A.C.), da riconoscere in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) quale contributo di funzionamento, come previsto dalla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, si intende procedere con il presente atto;

Dato atto, infine, opportunamente che, ai fini della vigente normativa sulla privacy, nel corpo del presente provvedimento i dati e le informazioni personali sono limitati a quelli necessari per la finalità da raggiungersi in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, per cui ulteriori informazioni sono riportate nei documenti che sebbene richiamati ed allegati al presente provvedimento non saranno oggetto di pubblicazione sull'albo pretorio *on line*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26/3/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”



Proposta N. 2305

DETERMINA N. 2038 DEL 30/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI A VICENZA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO DELL'IMPORTO RIDETERMINATO IN € 229.817,04 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35B25003260004 CIG B9C3F13963

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che l'affidamento approvato con determinazione dirigenziale n. 3070 del 15/12/2025, citata in premesse, relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica, direzione lavori, contabilità a misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e smi all'ing. Paolo Botton (P.IVA 02181220282), per l'importo di € 23.500,00 oltre oneri previdenziali e IVA, complessivamente pari ad € 29.817,04 (impegno codice 174346 - capitolo 1986101) rientra nell'ambito del progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/12/2025 relativo agli "Interventi finalizzati alla riapertura della Curva Azzurra dello Stadio Menti a Vicenza" con CUP B35B25003260004;
- 3) di rideterminare conseguentemente, per le motivazioni meglio dettagliate in premessa, l'importo di progetto relativo agli "Interventi finalizzati alla riapertura della Curva Azzurra dello Stadio Menti a Vicenza" in € 229.817,04, IVA compresa, ripartito secondo il quadro economico indicato in premessa che si approva con il presente atto;
- 4) di trasmettere il presente atto al Settore Programmazione, Contabilità Economico Finanziaria e Tributi per le opportune variazioni contabili confermando, al contempo gli ulteriori impegni di spesa precedentemente assunti, come citati in premessa;
- 5) di approvare, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di servizi relativa a "Interventi finalizzati alla riapertura della Curva Azzurra dello Stadio Menti a Vicenza" dell'importo complessivo di € 15.067,17 (comprensivo dell'incremento di oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00) oltre IVA, complessivamente € 16.573,89;
- 6) di procedere all'esecuzione dei lavori dell'importo complessivo di € 16.573,89 (IVA compresa) di cui al punto 3) del presente dispositivo tramite l'impresa Protecna S.r.l. (C.F. /P.IVA 05191001006) con sede legale a Bracciano (RM) – 00062 in via XX Settembre n. 25, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai nuovi prezzi previsti nel verbale nuovi prezzi e atto di sottomissione, rideterminando il nuovo importo contrattuale in € 151.819,90 oltre oneri di sicurezza per € 4.835,32, pari ad € 156.655,22 oltre IVA 10%, complessivamente € 172.320,74;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 16.573,89 (IVA compresa), per i lavori di cui al punto precedente trova copertura nell'impegno codice 174592 del capitolo 1404600 "LL.PP. - Reinvestimento di entrate da contributi vari - Servizio parzialmente rilevante ai fini IVA" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie dell'Ente, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/12/2025 citata in premessa - CIG **B9C3F13963**;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2305

DETERMINA N. 2038 DEL 30/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI A VICENZA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO DELL'IMPORTO RIDETERMINATO IN € 229.817,04 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35B25003260004 CIG B9C3F13963

- 8) di approvare l'ulteriore spesa da riconoscere all'ing. Paolo Botton [OMISSIS...] P.IVA 02181220282) con studio a Carmignano di Brenta (PD), 35010, in via Trieste 10/A di importo pari a 10.360,00 oltre IVA, per complessivi € 12.639,20 con copertura nell'impegno codice 174592 del capitolo 1404600 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie dell'Ente, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2025 sopraindicata - **CIG B99DA2B01F**;
- 9) di dare atto che gli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sono complessivamente pari ad € 3.346,15 (comprensivo di € 213,05 stimati per IRAP) da ripartire come segue:
 - € 2.719,53 (80% del totale del comma 2, oltre 8,5% a titolo di contributo IRAP) ex art. 45 comma 3
 - € 626,62 (20% del totale di cui al comma 2) ex art. 45 comma 5;
- 10) di dare atto che il sopraindicato importo trova copertura come segue:
 - € 2.719,53 (ex art. 45 comma 3) nel sopra citato impegno codice 174592;
 - € 626,62 (ex art. 45 comma 5) nel sopra citato impegno codice 174592;che rientrano nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2025 sopraindicata;
- 11) di approvare la spesa di € 35,00 da corrispondere all'A.N.A.C. in qualità di contributo di funzionamento per la procedura di gara con CIG **B9C3F13963** (ricompreso nella Lista gare raggruppamento 136046 sul Portale dei pagamenti A.N.A.C.) con copertura nell'impegno codice 174592;
- 12) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 13) di stabilire che l'atto aggiuntivo al contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dal Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza vigente;
- 14) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 15) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 16) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2305

DETERMINA N. 2038 DEL 30/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI A VICENZA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO DELL'IMPORTO RIDETERMINATO IN € 229.817,04 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35B25003260004 CIG B9C3F13963

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2305

DETERMINA N. 2038 DEL 30/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI A VICENZA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO DELL'IMPORTO RIDETERMINATO IN € 229.817,04 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35B25003260004 CIG B9C3F13963

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
182714	2026	LL.PP. - REINVESTIMENTO DI ENTRATE DA CONTRIBUTI VARI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	01032.02.1404600	16.573,89
182715	2026	LL.PP. - REINVESTIMENTO DI ENTRATE DA CONTRIBUTI VARI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	01032.02.1404600	12.639,20
182716	2026	LL.PP. - REINVESTIMENTO DI ENTRATE DA CONTRIBUTI VARI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	01032.02.1404600	2.719,53
182717	2026	LL.PP. - REINVESTIMENTO DI ENTRATE DA CONTRIBUTI VARI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	01032.02.1404600	626,62
182718	2026	LL.PP. - REINVESTIMENTO DI ENTRATE DA CONTRIBUTI VARI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	01032.02.1404600	35,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 03/08/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0df29eef4d51c32fb3323f7aaf69ff9320360a32

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --