Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2215

# DETERMINA
## N. 1890 DEL 05/08/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

## OGGETTO:

INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

Proposta N. 2215

# DETERMINA N. 1890 DEL 05/08/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

## IL DIRIGENTE

**Premesso** che:

- il ponte storico di Debba sul fiume Bacchiglione, datato 1885, in considerazione dell'avanzato stato di degrado in cui versava è stato chiuso alla circolazione veicolare con ordinanza n. 566 del 25/07/2022;
- al fine di continuare a garantire il collegamento veicolare tra la S.P. 247 "Riviera Berica" e San Pietro Intrigogna, nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e nell'elenco annuale 2023, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2023/2025 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023, è stato inserita l'opera denominata "INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA" per l'importo complessivo di € 320.000,00 finanziato mediante devoluzione di mutuo;
- con determinazione dirigenziale n. 422 del 22/02/2023 è stato affidato a MIYAMOTO HERITAGE SRL con sede legale a Bologna (BO) - Via Carlo Pepoli, 82 – Partita I.V.A. 04012681203, nella persona dell'ing. Devis Sonda, l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, riguardante l'opera in oggetto per un importo di € 12.177,67 (Inarcassa e I.V.A. escluse), per complessivi € 15.451,03 (Inarcassa e I.V.A. comprese). Tale spesa non è ricompresa nel quadro economico dell'opera;
- con determina dirigenziale n. 459 del 27/02/2023 è stato affidato alla società ArcSAT s.n.c. di Valente Vincenzo e C. con sede legale a Padova (PD) - Via Longhin, 23 – CF/Partita I.V.A. 04648880286, l'incarico per l'esecuzione della verifica preventiva di interesse archeologico, per un importo di € 1.500,00 + IVA 22%, per un totale di € 1.830,00 (I.V.A. 22% compresa). Tale spesa non è ricompresa nel quadro economico dell'opera;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera in argomento per l'importo di € 320.000,00 (I.V.A. compresa) che prevedeva la realizzazione delle opere civili necessarie per il posizionamento di un ponte provvisorio sul fiume Bacchiglione a Debba in affiancamento al ponte storico chiuso alla circolazione veicolare con ordinanza n. 566/2022. Il progetto prevedeva la suddivisione dell'intervento in due parti:
  1. lavori previsti in progetto e inclusi nell'appalto principale – parte A "Opere di fondazione";
  2. lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale – parte B "Collegamenti alla

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*

Proposta N. 2215

# DETERMINA N. 1890 DEL 05/08/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

viabilità esistente".

Di seguito il relativo quadro economico:

| | | Definitivo-Esecutivo (DGC. 63/2023) |
|---|---|---|
| **A) APPALTO PRINCIPALE – PARTE A "OPERE DI FONDAZIONE"** | | |
| A.1 | Lavori | € 138.005,15 |
| A.2 | Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 7.382,85 |
| | **TOTALE A) IMPORTO LAVORI** | **€ 145.388,00** |
| **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | |
| B.1 | Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale - PARTE B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso) | € 91.000,00 |
| B.2 | IVA 10% su lavori A | € 14.538,80 |
| B.3 | IVA 10% su lavori B.1 | € 9.100,00 |
| B.4 | Spese per rilievi, accertamenti e indagini | € 3.000,00 |
| B.5 | Spese tecniche: | |
| | - DL-CSE | € 20.007,80 |
| | - Collaudo statico | € 5.031,97 |
| B.6 | Cassa previdenziale 4% su B.5 | |
| | - DL-CSE | € 800,31 |
| | - Collaudo statico | € 201,28 |
| B.7 | IVA 22% su B.5+B.6 | |
| | - DL-CSE | € 4.577,78 |
| | - Collaudo statico | € 1.151,32 |
| B.8 | Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80% | € 2.326,21 |
| B.9 | Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20% | € 581,55 |
| B.10 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 11.000,00 |
| B.11 | Contributo gara ANAC | € 60,00 |
| B.12 | Imprevisti | € 11.234,98 |
| | **TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE** | **€ 174.612,00** |
| | **TOTALE PROGETTO (A+B)** | **€ 320.000,00** |

- con il sopracitato atto è stato altresì nominato quale RUP dell'opera l'ing. Marco Sinigaglia, funzionario tecnico del Comune di Vicenza;
- con determinazione n. 849 del 05/04/2023 i lavori di cui al punto 1) sono stati affidati alla ditta CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale in via alle Prae, 1 – 38059 Castel Ivano (TN) – C.F./P.IVA 02611900222, per l'importo di € 141.937,87 (inclusi € 7.382,85 di costi per la sicurezza) oltre IVA 10%, per complessivi € 156.131,66 (IVA 10% compresa) – CIG 97328401A7. Il quadro economico è stato rideterminato come segue:

| | Aggiudicazione Appalto A |
|---|---|

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*

Proposta N. 2215

# DETERMINA N. 1890 DEL 05/08/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

| | | (det. 849/2023) |
|---|---|---|
| **A) APPALTO PRINCIPALE – PARTE A "OPERE DI FONDAZIONE"** | | |
| A.1 | Lavori | € 134.555,02 |
| A.2 | Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 7.382,85 |
| | **TOTALE A) IMPORTO LAVORI** | **€ 141.937,87** |
| **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | |
| B.1 | Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale - PARTE B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso) | € 91.000,00 |
| B.2 | IVA 10% su lavori A | € 14.193,79 |
| B.3 | IVA 10% su lavori B.1 | € 9.100,00 |
| B.4 | Spese per rilievi, accertamenti e indagini | € 3.000,00 |
| B.5 | Spese tecniche: | |
| | - DL-CSE | € 20.007,80 |
| | - Collaudo statico | € 5.031,97 |
| B.6 | Cassa previdenziale 4% su B.5 | |
| | - DL-CSE | € 800,31 |
| | - Collaudo statico | € 201,28 |
| B.7 | IVA 22% su B.5+B.6 | |
| | - DL-CSE | € 4.577,78 |
| | - Collaudo statico | € 1.151,32 |
| B.8 | Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80% | € 2.326,21 |
| B.9 | Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20% | € 581,55 |
| B.10 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 11.000,00 |
| B.11 | Contributo gara ANAC | € 60,00 |
| B.12 | Imprevisti | € 11.234,98 |
| B.13 | Ribasso d'asta – Appalto "PARTE A" | € 3.450,13 |
| | Ribasso d'asta – Appalto "PARTE B" | € 345,01 |
| | **TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE** | **€ 178.062,13** |
| | **TOTALE PROGETTO (A+B)** | **€ 320.000,00** |

- con determinazione n. 964 del 17/04/2023 i lavori di cui al punto 2) sono stati affidati alla ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA con sede legale in via Venezia, 49 – 38122 Trento (TN) - C.F./P.IVA 02264950227, per l'importo di € 89.467,48 (inclusi € 5.860,18 di costi per la sicurezza) oltre IVA 10%, per un totale di € 98.414,23 (I.V.A 10% compresa) – CIG 97329013FD;
- con determinazione n. 991 del 19/04/2023 è stato affidato alla società EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO con sede legale a Cavalese (TN) - Piazza Scopoli, 9 - C.F./P.IVA 01064880220, nella persona dell'ing. Marco Sontacchi, l'incarico professionale per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del CRE per l'importo di € 16.000,04 (inarcassa e IVA 22% escluse), per un totale di € 20.300,85 (Inarcassa e I.V.A. 22% comprese) – CIG Z283AAAB29;
- con determinazione n. 992 del 19/04/2023 è stato affidato alla società ArcSAT s.n.c. di Valente Vincenzo e C. con sede legale a Padova (PD) - via Longhin n. 23 - C.F./P.I.V.A. 04648880286, l'incarico di assistenza archeologica durante i lavori di scavo per l'importo di € 2.500,00 + IVA 22%, complessivamente € 3.050,00 (I.V.A. 22% compresa) – CIG Z553AD27D9;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*

Proposta N. 2215

# DETERMINA N. 1890 DEL 05/08/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

- con determinazione n. 1464 del 12/06/2023 è stato affidato all'ing. Antonio Morbin con studio in Quinto Vicentino (VI) – Via Dante Alighieri, 86 – C.F. MRBNTN76R23L840Q – Partita I.V.A. 03485150241, l'incarico professionale relativo al collaudo statico dell'opera per l'importo di € 4.024,58 oltre oneri previdenziali e fiscali, per un totale di € 5.107,65 (Inarcassa e I.V.A. 22% comprese) – CIG ZBB3B7359E;
- in data 26/04/2023 i lavori sono stati consegnati in pendenza della stipula del contratto, come da verbali di consegna sottoscritti dal RUP, dal DL e dalle imprese, e da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori stabilito in:
  - 20 giorni naturali e consecutivi per l'appalto A "Opere di fondazione";
  - 40 giorni naturali e consecutivi per l'appalto B "Collegamenti alla viabilità esistente";
- il contratto dell'appalto A tra il Comune di Vicenza e la ditta CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO è stato stipulato in data 26/04/2023 nella forma dell'atto pubblico amministrativo Rep.S. 28.986 e n. 2.523 di Racc.;
- relativamente all'appalto B, in data 25/05/2023 è stato sottoscritto con la ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA un Verbale di Concordamento Nuovi prezzi n. 1 per la definizione di n. 12 (dodici) nuovi prezzi;
- il contratto dell'appalto B tra il Comune di Vicenza e la ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA è stato stipulato in data 12/07/2023 mediante scrittura privata PGN. 160330/2023;
- nel frattempo, dal 13 al 16 luglio 2023 si sono svolte le operazioni di varo del ponte provvisorio a cura della ditta IMPRESA DI COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.;
- è stato favorevolmente eseguito il collaudo statico delle strutture come da certificato redatto dal collaudatore Ing. Antonio Morbin (PGN. 131638 del 31/07/2023);
- con verbale del 01/08/2023 sottoscritto dal RUP e dai rappresentanti legali delle ditte, si è proceduto alla presa in carico anticipata dell'opera;
- con determinazione n. 1910 del 11/08/2023 è stato modificato il nominativo del RUP individuando come tale l'ing. Gianluca Mascellani, funzionario tecnico del Comune di Vicenza, a far data dal 01/09/2023;
- con determinazione n. 1058 del 24/05/2024 è stata approvata la modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'importo di:
  - € 2.765,92 IVA esclusa (€ 3.042,51 IVA inclusa) per la ditta CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO relativamente l'appalto A "Opere di fondazione" – nuovo importo contrattuale € 144.703,79 (costi per la sicurezza di € 11.896,51 compresi) oltre IVA 10% - CIG 97328401A7;
  - € 19.384,03 IVA esclusa (€ 21.322,43 IVA inclusa) per la ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA per quanto riguarda l'appalto B "Collegamenti alla viabilità esistente" – nuovo importo contrattuale € 108.851,51 (costi per la sicurezza di € 12.553,02 compresi) oltre IVA 10% - CIG A05996E823;

che, mantenendo inalterato l'importo complessivo dell'opera, ha rideterminato il quadro economico come segue:

| | | **Variante (det. 1058/2024)** |
|---|---|---|
| **A) APPALTO PRINCIPALE – PARTE A "OPERE DI FONDAZIONE"** | | |
| A.1 | Lavori | € 132.807,28 |
| A.2 | Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 11.896,51 |

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*

Proposta N. 2215

# DETERMINA N. 1890 DEL 05/08/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

| | | |
|---|---|---|
| | **TOTALE A) IMPORTO LAVORI** | **€ 144.703,79** |
| **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | |
| B.1 | Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale - PARTE B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso) | € 108.851,51 |
| B.2 | IVA 10% su lavori A | € 14.470,38 |
| B.3 | IVA 10% su lavori B.1 | € 10.885,15 |
| B.4 | Spese per rilievi, accertamenti e indagini | € 0,00 |
| B.5 | Spese tecniche: | |
| | - DL-CSE | € 19.717,85 |
| | - Collaudo statico | € 4.025,58 |
| | - Assistenza archeologica | € 2.500,00 |
| B.6 | Cassa previdenziale 4% su B.5 | |
| | - DL-CSE | € 788,71 |
| | - Collaudo statico | € 161,02 |
| | - Assistenza archeologica | € 0,00 |
| B.7 | IVA 22% su B.5+B.6 | |
| | - DL-CSE | € 4.511,44 |
| | - Collaudo statico | € 921,05 |
| | - Assistenza archeologica | € 550,00 |
| B.8 | Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80% | € 2.326,21 |
| B.9 | Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20% | € 581,55 |
| B.10 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 0,00 |
| B.11 | Contributo gara ANAC | € 60,00 |
| B.12 | Imprevisti | € 4.945,76 |
| B.13 | Ribasso d'asta – Appalto "PARTE A" | € 0,00 |
| | Ribasso d'asta – Appalto "PARTE B" | € 0,00 |
| | **TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE** | **€ 175.296,21** |
| | **TOTALE PROGETTO (A+B)** | **€ 320.000,00** |

- con la suddetta determinazione n. 1058/2024 è stato approvato l'atto di sottomissione del 23/04/2024 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO relativo all'appalto A e l'atto aggiuntivo del 23/04/2024 sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP, dall'impresa SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA e dal Dirigente del Settore relativo all'appalto B. Per l'esecuzione dei maggiori lavori non è stato riconosciuto alcun termine suppletivo per l'ultimazione delle lavorazioni;
- con il medesimo provvedimento è stato riconosciuto al DL ing. Sontacchi della società

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*

Proposta N. 2215

# DETERMINA N. 1890 DEL 05/08/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO di Cavalese (TN), un compenso aggiuntivo per la redazione della perizia pari ad € 3.717,81 + € 148,71 Inarcassa + € 850,63 Iva 22%, per un totale di € 4.717,15 (CIG A0599B2043);

- i lavori di entrambi gli appalti sono stati sospesi dal 06/05/2023 al 25/05/2023 e dal 01/06/2023 al 03/06/2024, come da relativi verbali sottoscritti dal RUP, dal DL e dalle imprese;
- in corso di esecuzione non sono state concesse proroghe dei lavori;
- i lavori dell'appalto A sono terminati in data 05/06/2024, pertanto entro il termine utile contrattuale fissato per il giorno 05/06/2024;
- i lavori dell'appalto B sono terminati in data 21/06/2024, pertanto entro il termine utile contrattuale fissato per il giorno 25/06/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 1887 del 06/09/2024 sono stati approvati:
  - la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 19/08/2024 relativi all'Appalto A "Opere di fondazione" (CIG 97328401A7), sottoscritto dal Direttore Lavori e dall'impresa CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO in data 19/08/2024 e dal RUP in data 20/08/2024, che attesta, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, un ammontare dei lavori eseguiti pari ad € 144.695,46 (costi per la sicurezza di € 12.985,61 compresi) + IVA 10%, liquidando all'impresa appaltatrice il credito residuo di € 8.556,89 + IVA 10, per complessivi € 9.412,58;
  - la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 19/08/2024 relativi all'Appalto B "Collegamenti alla viabilità esistente" (CIG 97329013FD-A05996E823), sottoscritto dal Direttore Lavori e dall'impresa SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA in data 19/08/2024 e dal RUP in data 20/08/2024, che attesta, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, un ammontare dei lavori eseguiti pari ad € 108.841,64 (costi per la sicurezza di € 12.553,02 compresi) + IVA 10%, liquidando all'impresa appaltatrice il credito residuo di € 11.854,64 + IVA 10, per complessivi € 13.040,10.

**Precisato** che:

- con determinazione dirigenziale n. 1295 del 21/06/2024 è stata impegnata la somma di € 2.907,76 relativa agli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. 50/2016 (di cui € 2.326,21 comma 3 ed € 581,55 comma 4);
- successivamente con determinazione dirigenziale n. 2175 del 08/10/2024 la suddetta somma di € 2.907,76 è stata disimpegnata e riportata nella disponibilità dell'impegno codice 154262 in quanto non dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 9 del *"Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i."* approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 13/10/2021.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*

Proposta N. 2215

# DETERMINA N. 1890 DEL 05/08/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

**Visto** l'Allegato A *"Relazione finale e quadro economico finale di spesa"* del RUP redatto in data 28/07/2025 ed il relativo prospetto riepilogativo di tutti gli affidamenti (PGN. 125180/2025);

**Rilevato** che la spesa effettivamente sostenuta è pari ad **€ 312.066,46**, a fronte di € 320.000,00 autorizzati con D.G.C. n. 63/2023, e che l'importo di **€ 7.933,54** costituisce economia di spesa, come risulta dal quadro economico finale sotto riportato:

| | | QE finale |
|---|---|---|
| **A) APPALTO PRINCIPALE – PARTE A "OPERE DI FONDAZIONE"** | | |
| A.1 | Lavori | € 131.709,85 |
| A.2 | Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 12.985,61 |
| | **TOTALE A) IMPORTO LAVORI** | **€ 144.695,46** |
| **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | |
| B.1 | Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale - PARTE B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso) | € 108.841,64 |
| B.2 | IVA 10% su lavori A | € 14.469,55 |
| B.3 | IVA 10% su lavori B.1 | € 10.884,16 |
| B.4 | Spese per rilievi, accertamenti e indagini | € 0,00 |
| B.5 | Spese tecniche: | |
| | - DL-CSE | € 19.717,85 |
| | - Collaudo statico | € 4.025,58 |
| | - Assistenza archeologica | € 2.500,00 |
| B.6 | Cassa previdenziale 4% su B.5 | |
| | - DL-CSE | € 788,71 |
| | - Collaudo statico | € 161,02 |
| | - Assistenza archeologica | € 0,00 |
| B.7 | IVA 22% su B.5+B.6 | |
| | - DL-CSE | € 4.511,44 |
| | - Collaudo statico | € 921,05 |
| | - Assistenza archeologica | € 550,00 |
| B.8 | Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80% | € 0,00 |
| B.9 | Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20% | € 0,00 |
| B.10 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 0,00 |
| B.11 | Contributo gara ANAC | € 0,00 |
| B.12 | Imprevisti | € 0,00 |
| B.13 | Ribasso d'asta – Appalto "PARTE A" | € 0,00 |
| | Ribasso d'asta – Appalto "PARTE B" | € 0,00 |
| B.14 | Recupero IVA – Appalto "PARTE A" | € 0,00 |
| | Recupero IVA – Appalto "PARTE B" | € 0,00 |
| | **TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE** | **€ 167.371,00** |
| | **TOTALE PROGETTO (A+B)** | **€ 312.066,46** |
| | **ECONOMIE** | **€ 7.933,54** |

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*

Proposta N. 2215

# DETERMINA N. 1890 DEL 05/08/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

**Vista** l'evoluzione del quadro economico nel corso delle varie fasi dell'opera:

| | | Progetto definitivo-esecutivo (DGC. 63/2023) | Aggiudicazione Appalto A (det. 849/2023) | Variante (det. 1058/2024) | QE finale |
|---|---|---|---|---|---|
| **A) APPALTO PRINCIPALE – PARTE A "OPERE DI FONDAZIONE"** | | | | | |
| A.1 | Lavori | € 138.005,15 | € 134.555,02 | € 132.807,28 | € 131.709,85 |
| A.2 | Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 7.382,85 | € 7.382,85 | € 11.896,51 | € 12.985,61 |
| | **TOTALE A) IMPORTO LAVORI** | **€ 145.388,00** | **€ 141.937,87** | **€ 144.703,79** | **€ 144.695,46** |
| **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | | | | |
| B.1 | Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale - PARTE B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso) | € 91.000,00 | € 91.000,00 | € 108.851,51 | € 108.841,64 |
| B.2 | IVA 10% su lavori A | € 14.538,80 | € 14.193,79 | € 14.470,38 | € 14.469,55 |
| B.3 | IVA 10% su lavori B.1 | € 9.100,00 | € 9.100,00 | € 10.885,15 | € 10.884,16 |
| B.4 | Spese per rilievi, accertamenti e indagini | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| B.5 | Spese tecniche: | | | | |
| | - DL-CSE | € 20.007,80 | € 20.007,80 | € 19.717,85 | € 19.717,85 |
| | - Collaudo statico | € 5.031,97 | € 5.031,97 | € 4.025,58 | € 4.025,58 |
| | - Assistenza archeologica | € 0,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| B.6 | Cassa previdenziale 4% su B.5 | | | | |
| | - DL-CSE | € 800,31 | € 800,31 | € 788,71 | € 788,71 |
| | - Collaudo statico | € 201,28 | € 201,28 | € 161,02 | € 161,02 |
| | - Assistenza archeologica | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| B.7 | IVA 22% su B.5+B.6 | | | | |
| | - DL-CSE | € 4.577,78 | € 4.577,78 | € 4.511,44 | € 4.511,44 |
| | - Collaudo statico | € 1.151,32 | € 1.151,32 | € 921,05 | € 921,05 |
| | - Assistenza archeologica | € 0,00 | € 0,00 | € 550,00 | € 550,00 |
| B.8 | Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80% | € 2.326,21 | € 2.326,21 | € 2.326,21 | € 0,00 |
| B.9 | Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20% | € 581,55 | € 581,55 | € 581,55 | € 0,00 |
| B.10 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 11.000,00 | € 11.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| B.11 | Contributo gara ANAC | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 |
| B.12 | Imprevisti | € 11.234,98 | € 11.234,98 | € 4.945,76 | € 0,00 |
| B.13 | Ribasso d'asta – Appalto "PARTE A" | € 0,00 | € 3.450,13 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Ribasso d'asta – Appalto "PARTE B" | € 0,00 | € 345,01 | € 0,00 | € 0,00 |
| B.14 | Recupero IVA – Appalto "PARTE A" | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Recupero IVA – Appalto "PARTE B" | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | **TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE** | **€ 174.612,00** | **€ 178.062,13** | **€ 175.296,21** | **€ 167.371,00** |
| | **TOTALE PROGETTO (A+B)** | **€ 320.000,00** | **€ 320.000,00** | **€ 320.000,00** | **€ 312.066,46** |
| | **ECONOMIE** | | | | **€ 7.933,54** |

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*

Proposta N. 2215

# DETERMINA N. 1890 DEL 05/08/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

**Precisato** che l'opera risulta totalmente finanziata con devoluzione di mutui (rif. DU6216644), come autorizzato da Cassa Depositi e Prestiti con nota PGN. 56146/2023.

Tutto ciò premesso;

*Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";*

*Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;*

*Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 30/7/2025 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (P.E.G.) (e successive variazioni);*

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

## DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'**Allegato A** *"Relazione finale e quadro economico finale di spesa"* del RUP redatto in data 28/07/2025 ed il relativo prospetto riepilogativo di tutti gli affidamenti;
3. di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per l'opera in oggetto - CUP B31B23000090004 - è pari ad **€ 312.066,46**, a fronte di € 320.000,00, autorizzati con D.G.C. n. 63/2023;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*

Proposta N. 2215

# DETERMINA N. 1890 DEL 05/08/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

4. di approvare il quadro economico finale di spesa dell'opera:

| | | QE finale |
|---|---|---|
| **A) APPALTO PRINCIPALE – PARTE A "OPERE DI FONDAZIONE"** | | |
| A.1 | Lavori | € 131.709,85 |
| A.2 | Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 12.985,61 |
| | **TOTALE A) IMPORTO LAVORI** | **€ 144.695,46** |
| **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | |
| B.1 | Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale - PARTE B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso) | € 108.841,64 |
| B.2 | IVA 10% su lavori A | € 14.469,55 |
| B.3 | IVA 10% su lavori B.1 | € 10.884,16 |
| B.4 | Spese per rilievi, accertamenti e indagini | € 0,00 |
| B.5 | Spese tecniche: | |
| | - DL-CSE | € 19.717,85 |
| | - Collaudo statico | € 4.025,58 |
| | - Assistenza archeologica | € 2.500,00 |
| B.6 | Cassa previdenziale 4% su B.5 | |
| | - DL-CSE | € 788,71 |
| | - Collaudo statico | € 161,02 |
| | - Assistenza archeologica | € 0,00 |
| B.7 | IVA 22% su B.5+B.6 | |
| | - DL-CSE | € 4.511,44 |
| | - Collaudo statico | € 921,05 |
| | - Assistenza archeologica | € 550,00 |
| B.8 | Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80% | € 0,00 |
| B.9 | Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20% | € 0,00 |
| B.10 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 0,00 |
| B.11 | Contributo gara ANAC | € 0,00 |
| B.12 | Imprevisti | € 0,00 |
| B.13 | Ribasso d'asta – Appalto "PARTE A" | € 0,00 |
| | Ribasso d'asta – Appalto "PARTE B" | € 0,00 |
| B.14 | Recupero IVA – Appalto "PARTE A" | € 0,00 |
| | Recupero IVA – Appalto "PARTE B" | € 0,00 |
| | **TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE** | **€ 167.371,00** |
| | **TOTALE PROGETTO (A+B)** | **€ 312.066,46** |
| | **ECONOMIE** | **€ 7.933,54** |

5. di ridurre l'impegno n. 162924 di € 9,16 a valere sul cap. 1951200 "PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA", riportando tale cifra nelle somme complessivamente vincolate con D.G.C. 63/2023 (codice impegno padre n. 154262);

6. di ridurre l'impegno n. 162926 di € 10,86 a valere sul cap. 1951200 "PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA", riportando tale cifra nelle somme

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*

complessivamente vincolate con D.G.C. 63/2023 (codice impegno padre n. 154262);

7. di rilevare quale economia di spesa dell'opera la somma di **€ 7.933,54** così suddivisa:
   - € 3.381,33 disponibile al capitolo n. 1941104 "STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA" (codice impegno padre n. 154263);
   - € 4.552,21 disponibile al capitolo n. 1951200 "PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA" (codice impegno padre n. 154262):
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
9. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*

Proposta N. 2215

# DETERMINA N. 1890 DEL 05/08/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

**}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 05/08/2025 da Alberto Carretta con parere favorevole.**
**Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*