Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1057

DETERMINA
N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2018–2020 e l'elenco annuale 2018 approvati unitamente al bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2017 e successive variazioni, da ultimo con deliberazione consiliare n. 52 del 29/11/2018, prevedevano, tra l'altro, interventi relativi a *"Ponti ed opere d'arte stradali: manutenzione straordinaria"* per l'importo di € 150.000,00 originariamente finanziato mediante mutuo (CUP B37H18008280004);
- successivamente l'elenco annuale delle opere pubbliche 2021 ha previsto, in seguito ad apposita variazione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 01/07/2021, lo stanziamento di un'ulteriore somma pari a € 50.000,00 per interventi relativi a *"Ponti ed opere d'arte stradali - Manutenzione straordinaria"* finanziati con avanzo di amministrazione (CUP B37H21010680004);
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021, sono stati assegnati al Comune di Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per *"Interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*, per l'importo complessivo di € 3.450.000,00 di cui € 150.000,00 destinato all'opera di cui al CUP B37H18008280004;
- a seguito della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, il citato contributo è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, con successivo D.L. n. 152/2021 (art. 20), è stato disposto il passaggio delle risorse di cui comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (graduatoria 2021), relative ai contributi agli investimenti per gli enti locali destinati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd. *"Medie opere"*), nell'ambito della misura M2C4 Investimento 2.2 *"Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"* del PNRR;
- con Decreto Legge n. 19/2024 (cd. *"Decreto PNRR quater"*), convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, è stato recepito l'aggiornamento del PNRR di cui alla decisione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che ha comportato la fuoriuscita della linea M2C4 – Investimento 2.2 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con il suddetto Decreto sono state apportate modifiche alle previsioni di cui all'art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, tra cui il comma 146, circa la previsione del monitoraggio e della rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo da effettuare attraverso il sistema ReGiS;
- con decreto direttoriale del Ministero dell'Interno del 14 maggio 2024 è stato adottato il manuale "semplificato" di monitoraggio e rendicontazione del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

- con Comunicato del 28/08/2024 il Ministero dell'Interno ha reso nota la migrazione degli interventi relativi alle *"Medie opere"* nel nuovo Piano denominato *"Investimenti Bilancio dello Stato"*;
- a seguito delle vicende sopra descritte, l'opera complessiva dell'importo pari ad € 200.000,00 risulta attualmente cofinanziata come segue:
  - € 150.000,00 – contributo Ministero dell'Interno – CUP B37H18008280004;
  - € 50.000,00 – avanzo di amministrazione – CUP B37H21010680004.

Considerato che:

- con nota acquisita al PGN. 121887/2018, Rete Ferroviaria Italiana evidenziava alcune problematiche relative ad infiltrazioni d'acqua provenienti dai giunti stradali di viale del Risorgimento (carreggiata nord) che interessavano l'impalcato della galleria artificiale che ospita le linee ferroviarie Vicenza-Schio e Vicenza-Treviso;
- con determinazione dirigenziale n. 2192 del 25/10/2018 è stato pertanto affidato l'incarico della progettazione definitiva degli interventi di manutenzione straordinaria dei giunti stradali di viale Risorgimento ad AIM Vicenza SpA di Vicenza;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 05/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera "PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI – ANNO 2018 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIUNTI STRADALI DI VIALE DEL RISORGIMENTO" dell'importo pari a **€ 150.000,00** (**CUP B37H18008280004**). L'intervento presentava il seguente quadro economico:

CUP B37H18008280004		Definitivo (DGC 201/2018)
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 91.276,40
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.893,03
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 96.169,43**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE	€ 17.600,00
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	IVA 22% su spese tecniche	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 1.538,71
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 384,68
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 249,91
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 21.157,27
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 12.900,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 53.830,57**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 150.000,00**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

- con Determinazione Dirigenziale n. 420 del 04/03/2021 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di cui sopra all'ing. Pietro Vanzo con studio in Via Puccini n. 2/b, Rovereto (TN) - c.f. VNZPTR67S06C372G - p.iva 02215710225 per l'importo di € 8.790,03 oltre ai contributi previdenziali 4% e IVA 22%, per un totale di € 11.152,79 a valere sul CUP B37H18008280004 (CIG Z9330DA06D);
- nel corso della redazione del progetto esecutivo e di varie analisi condotte sul tratto di infrastruttura da interessare, è stata valutata la necessità di procedere con il completamento dell'intervento sui giunti stradali, riconsegnando alla città l'asse stradale generalmente riqualificato;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 22/12/2021 è stato pertanto approvato il progetto definitivo relativo a "PONTI E OPERE D'ARTE STRADALI – ANNO 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIUNTI STRADALI DI VIALE DEL RISORGIMENTO - 2° STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE" per l'importo di **€ 50.000,00** redatto dai tecnici del Servizio Infrastrutture (**CUP B37H21010680004**). L'intervento presentava il seguente quadro economico:

CUP B37H21010680004		Definitivo (DGC 265/2021)
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 37.500,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 750,00
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 38.250,00**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE	€ 2.000,00
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	IVA 22% su spese tecniche	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 0,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 0,00
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 1.335,00
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 8.415,00
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 11.750,00**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 50.000,00**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

- complessivamente, l'intera opera del valore di € 200.000,00 presentava quindi il seguente quadro economico a livello di progetto definitivo:

CUP B37H18008280004 – CUP B37H21010680004		Definitivo
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 128.776,40
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.643,03
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 134.419,43**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE (cassa e iva 22% compresi)	€ 19.600,00
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	IVA 22% su spese tecniche	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 1.538,71
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 384,68
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 1.584,91
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 29.572,27
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 12.900,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 65.580,57**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 200.000,00**

- con Determinazione Dirigenziale n. 2043 del 04/03/2021 è stato integrato l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di cui sopra all'ing. Pietro Vanzo con studio in Via Puccini n. 2/b, Rovereto (TN) - c.f. VNZPTR67S06C372G - p.iva 02215710225 per l'importo di € 2.832,46 oltre ai contributi previdenziali 4% e IVA 22%, per un totale di € 3.593,83 a valere sul CUP B37H21010680004 (CIG Z2737A7E8E);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

- con i predetti provvedimenti, D.G.C. n. 201/2018 e n. 265/2021, è stato nominato quale RUP dell'opera l'ing. Marco Sinigaglia, funzionario tecnico del Comune di Vicenza;
- con determinazione dirigenziale n. 1941 del 31/08/2022 è stato approvato il **progetto esecutivo unitario** relativo all'opera denominata "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO" dell'importo di **€ 200.000,00** IVA compresa (**CUP B37H18008280004 – B37H21010680004**). I quadri economici relativi alle due tipologie di finanziamento, nonché quello complessivo, sono di seguito riportati:

CUP B37H18008280004		Esecutivo (det. 1941/2022)
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 101.566,77
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.808,23
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 108.375,00**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE	€ 11.152,79
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	IVA 22% su spese tecniche	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 1.734,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 433,50
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 4.462,21
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 23.842,50
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 41.625,00**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 150.000,00**

CUP B37H21010680004		Esecutivo (det. 1941/2022)
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 33.855,59
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.269,41
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 36.125,00**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE	€ 3.593,83
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	IVA 22% su spese tecniche	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 578,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 144,50
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 1.611,17
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 7.947,50
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 13.875,00**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 50.000,00**

"Documen
cartaceo
http://htt
L'accesso
L. 241/90

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

CUP B37H18008280004 – CUP B37H21010680004		Esecutivo (det. 1941/2022)
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 135.422,36
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 9.077,64
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 144.500,00**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE (cassa e iva 22% compresi)	€ 14.746,62
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	IVA 22% su spese tecniche	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 2.312,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 578,00
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 6.073,38
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 31.790,00
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 55.500,00**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 200.000,00**

- con il medesimo provvedimento si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari;
- con determinazione dirigenziale n. 2120 del 23/09/2022 i lavori sono stati affidati alla ditta STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL con sede legale in via Roma, 179 - Salzano (VE) - C.F./P.VIA 04003260272, per l'importo di € 140.437,33 (inclusi € 9.077,64

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

di oneri per la sicurezza) oltre IVA 22%, per complessivi € 171.333,54 (IVA compresa), di cui € 128.500,16 a valere sul CUP B37H18008280004 ed € 42.833,38 a valere sul CUP B37H21010680004 (CIG 9375946B65). A seguito di tale affidamenti i quadri economici risultano modificati come segue:

CUP B37H18008280004		Aggiudicazione (det. 2120/2022)
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 98.519,77
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.808,23
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 105.328,00**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE	€ 11.152,79
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	IVA 22% su spese tecniche	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 1.734,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 433,50
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 4.462,21
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 23.172,16
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 3.047,00
B.8	Recupero IVA	€ 670,34
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 44.672,00**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 150.000,00**

CUP B37H21010680004		Aggiudicazione (det. 2120/2022)
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 32.839,92
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.269,41
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 35.109,33**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE	€ 3.593,83
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	IVA 22% su spese tecniche	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 578,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 144,50
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 1.611,17
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 7.724,05
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 1.015,67
B.8	Recupero IVA	€ 223,45
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 14.890,67**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 50.000,00**

"Documen
cartaceo e
http://htt
L'accesso
L. 241/90,

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

CUP B37H18008280004 – CUP B37H21010680004		Aggiudicazione (det. 2120/2022)
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 131.359,69
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 9.077,64
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 140.437,33**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE (cassa e iva 22% compresi)	€ 14.746,62
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	IVA 22% su spese tecniche	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 2.312,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 578,00
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 6.073,38
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 30.896,21
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 4.062,67
B.8	Recupero IVA	€ 893,79
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 59.562,67**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 200.000,00**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e la società STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI S.R.L. è stato stipulato in data 13/12/2022 nella forma dell'atto pubblico amministrativo Rep. S. 28.940 e n. 2.497 di Racc. per l'importo di € 140.437,33 + IVA 22% per totali € 171.333,54;
- in data 30/01/2023 sono iniziati i lavori, come da verbale di consegna sottoscritto dal RUP, dal DL e dall'impresa, e da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori stabilito in 66 giorni naturali e consecutivi e con ultimazione prevista il giorno 05/04/2023;
- in data 13/04/2023 è stato sottoscritto un verbale di concordamento nuovi prezzi per la contabilizzazione di n. 2 lavorazioni non previste nel progetto originario;
- con determinazione dirigenziale n. 648 del 17/03/2023 è stato autorizzato il subappalto alla ditta C9 COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Giuseppe di Vittorio 1/B 39100 – Bolzano (BZ) – C.F. 00513230243 e P.IVA 00671620227, per l'importo di € 30.001,26 (oneri di sicurezza di € 1.500,00 compresi) + IVA come per legge, per lavorazioni rientranti nella categoria OG3;
- con determinazione dirigenziale n. 1909 del 11/08/2023, a far data dal 01/09/2023, è stato modificato il nominativo del RUP individuando come tale l'ing. Gianluca Mascellani, funzionario tecnico del Comune di Vicenza;
- i lavori sono stati sospesi per un numero complessivo di 488 giorni, come da relativi verbali sottoscritti dal RUP, dal DL e dall'impresa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

- in corso di esecuzione, con nota PGN. 41563/2024, il RUP ha concesso una proroga di n. 30 giorni naturali e consecutivi;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07/08/2024 come risulta da relativo certificato, pertanto entro il termine utile contrattuale fissato per il giorno 04/09/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 214 del 30/01/2025 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 04/11/2024 dal DL Ing. Pietro Vanzo che attesta, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, un ammontare dei lavori eseguiti pari ad € 140.401,83 (oneri per la sicurezza di € 6.630,02 compresi) + IVA 22%, liquidando all'impresa appaltatrice il credito residuo di € 10.716,63 + IVA 22%.

Precisato che:

- con determinazione dirigenziale n. 1964 del 22/08/2023 si procedeva all'impegno di spesa per gli incentivi per funzioni tecniche relativi ad entrambi i progetti per un importo di € 2.312,00 ex art.113, comma 3 (sola quota 80%) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a valere sul CUP B37H21010680004;
- successivamente con determinazione dirigenziale n. 2236 del 15/10/2024 la suddetta somma di € 2.312,00 relativa agli incentivi per funzioni tecniche è stata disimpegnata e riportata nella disponibilità del quadro economico del CUP B37H21010680004 in quanto non dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 9 del *"Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i."* approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 13/10/2021.

Richiamata la determina dirigenziale n. 2511 del 08/11/2022 di perimetrazione dei capitoli di bilancio, ai sensi del Decreto MEF 11/10/2021, con cui sono state disposte:

- la cessazione del capitolo in entrata n. 131700 e l'istituzione dei capitoli di entrata corrispondenti a ciascun progetto (nel caso specifico il n. 62559);
- la ridenominazione dei relativi capitoli di uscita del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 corrispondenti a ciascun progetto identificato per CUP (nel caso specifico il n. 1612904).

Visto l'Allegato A *"Relazione finale e quadro economico finale di spesa"* del RUP redatto in data 01/04/2025;

Rilevato che la spesa effettivamente sostenuta relativa al CUP B37H18008280004 è pari ad **€ 139.620,45** a fronte di € 150.000,00 autorizzati con Determina n. 1941/2022, e che l'importo di **€ 10.379,55** costituisce economia di spesa, come risulta dal quadro economico finale sotto riportato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

CUP B37H18008280004		QE finale
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 100.328,86
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.972,51
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 105.301,37**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE	€ 8.790,03
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 351,60
	IVA 22% su spese tecniche	€ 2.011,16
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 0,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 0,00
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 0,00
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 23.166,29
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 34.319,08**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 139.620,45**
	ECONOMIE	**€ 10.379,55**

Rilevato che la spesa effettivamente sostenuta relativa al CUP B37H21010680004 è pari ad **€ 46.416,39** a fronte di € 50.000,00, autorizzati con Determina n. 1941/2022, e che l'importo di **€ 3.583,61** costituisce economia di spesa, come risulta dal quadro economico finale sotto riportato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

CUP B37H21010680004		QE finale
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 33.442,95
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.657,51
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 35.100,46**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE	€ 2.832,46
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 113,30
	IVA 22% su spese tecniche	€ 648,07
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 0,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 0,00
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 0,00
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 7.722,10
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 11.315,93**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 46.416,39**
	ECONOMIE	**€ 3.583,61**

Rilevato che la spesa effettivamente sostenuta relativa all'opera nel suo complesso è pari ad **€ 186.036,84,** a fronte dei € 200.000,00 autorizzati con Determina n. 1941/2022, e che l'importo di **€ 13.963,16** costituisce economia di spesa, come risulta dal quadro economico finale sotto riportato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

CUP B37H18008280004 – CUP B37H21010680004		QE finale
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 133.771,81
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.630,02
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 140.401,83**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE (cassa e iva 22% compresi)	€ 11.622,49
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 464,90
	IVA 22% su spese tecniche	€ 2.659,23
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 0,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 0,00
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 0,00
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 30.888,39
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 45.635,01**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 186.036,84**
	ECONOMIE	**€ 13.963,16**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

Vista l'evoluzione del quadro economico nel corso delle varie fasi dell'opera:

CUP B37H18008280004		Definitivo (DGC 201/2018)	Esecutivo (det. 1941/2022)	Aggiudicazione (det. 2120/2022)	QE finale
A) LAVORI					
A.1	Lavori	€ 91.276,40	€ 101.566,77	€ 98.519,77	€ 100.328,86
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.893,03	€ 6.808,23	€ 6.808,23	€ 4.972,51
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 96.169,43**	**€ 108.375,00**	**€ 105.328,00**	**€ 105.301,37**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE	€ 17.600,00	€ 11.152,79	€ 11.152,79	€ 8.790,03
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche				€ 351,60
	IVA 22% su spese tecniche				€ 2.011,16
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 1.538,71	€ 1.734,00	€ 1.734,00	€ 0,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 384,68	€ 433,50	€ 433,50	€ 0,00
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 249,91	€ 4.462,21	€ 4.462,21	€ 0,00
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 21.157,27	€ 23.842,50	€ 23.172,16	€ 23.166,29
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 12.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.047,00	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 670,34	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 53.830,57**	**€ 41.625,00**	**€ 44.672,00**	**€ 34.319,08**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 150.000,00**	**€ 150.000,00**	**€ 150.000,00**	**€ 139.620,45**
	ECONOMIE				**€ 10.379,55**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

CUP B37H21010680004		Definitivo (DGC 265/2021)	Esecutivo (det. 1941/2022)	Aggiudicazione (det. 2120/2022)	QE finale
A) LAVORI					
A.1	Lavori	€ 37.500,00	€ 33.855,59	€ 32.839,92	€ 33.442,95
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 750,00	€ 2.269,41	€ 2.269,41	€ 1.657,51
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 38.250,00**	**€ 36.125,00**	**€ 35.109,33**	**€ 35.100,46**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE	€ 2.000,00	€ 3.593,83	€ 3.593,83	€ 2.832,46
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche				€ 113,30
	IVA 22% su spese tecniche				€ 648,07
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 0,00	€ 578,00	€ 578,00	€ 0,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 0,00	€ 144,50	€ 144,50	€ 0,00
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 1.335,00	€ 1.611,17	€ 1.611,17	€ 0,00
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 8.415,00	€ 7.947,50	€ 7.724,05	€ 7.722,10
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.015,67	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 223,45	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 11.750,00**	**€ 13.875,00**	**€ 14.890,67**	**€ 11.315,93**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 50.000,00**	**€ 50.000,00**	**€ 50.000,00**	**€ 46.416,39**
	ECONOMIE				**€ 3.583,61**

CUP B37H18008280004 – CUP B37H21010680004		Definitivo	Esecutivo (det. 1941/2022)	Aggiudicazione (det. 2120/2022)	QE finale
A) LAVORI					
A.1	Lavori	€ 128.776,40	€ 135.422,36	€ 131.359,69	€ 133.771,81
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.643,03	€ 9.077,64	€ 9.077,64	€ 6.630,02
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 134.419,43**	**€ 144.500,00**	**€ 140.437,33**	**€ 140.401,83**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE (cassa e iva 22% compresi)	€ 19.600,00	€ 14.746,62	€ 14.746,62	€ 11.622,49
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche				€ 464,90
	IVA 22% su spese tecniche				€ 2.659,23
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 1.538,71	€ 2.312,00	€ 2.312,00	€ 0,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 384,68	€ 578,00	€ 578,00	€ 0,00
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 1.584,91	€ 6.073,38	€ 6.073,38	€ 0,00
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 29.572,27	€ 31.790,00	€ 30.896,21	€ 30.888,39
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 12.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.062,67	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 893,79	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 65.580,57**	**€ 55.500,00**	**€ 59.562,67**	**€ 45.635,01**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 200.000,00**	**€ 200.000,00**	**€ 200.000,00**	**€ 186.036,84**
	ECONOMIE				**€ 13.963,16**

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

Verificato che è quindi possibile procedere con la rendicontazione sul portale "Regis" dell'opera CUP B37H18008280004;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'**Allegato A** *"Relazione finale e quadro economico finale di spesa"* del RUP redatto in data 01/04/2025;
3. di approvare il quadro economico finale di spesa dell'opera CUP B37H18008280004:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

CUP B37H18008280004		QE finale
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 100.328,86
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.972,51
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 105.301,37**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE	€ 8.790,03
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 351,60
	IVA 22% su spese tecniche	€ 2.011,16
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 0,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 0,00
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 0,00
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 23.166,29
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 34.319,08**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 139.620,45**
	ECONOMIE	**€ 10.379,55**

4. di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per l'opera CUP B37H18008280004 è pari ad **€ 139.620,45** a fronte di € 150.000,00 autorizzati con Determina n. 1941/2022;

5. di ridurre l'impegno n. 149446 di € 32,50 a valere sul cap. 1612904 "PNRRM2C4I2.2P CUP B37H18008280004 D. MINT 08.11.2021 VIALE RISORGIMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI", riportando tale cifra nelle somme complessivamente vincolate con determina n. 1941/2022 (codice impegno padre n. 125688);

6. di rilevare quale economia di spesa dell'opera CUP B37H18008280004 la somma di **€ 10.379,55**;

7. di procedere con la rendicontazione sul portale "Regis" dell'opera CUP B37H18008280004;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

8. di approvare il quadro economico finale di spesa dell'opera CUP B37H21010680004:

CUP B37H21010680004		QE finale
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 33.442,95
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.657,51
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 35.100,46**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE	€ 2.832,46
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 113,30
	IVA 22% su spese tecniche	€ 648,07
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 0,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 0,00
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 0,00
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 7.722,10
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 11.315,93**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 46.416,39**
	ECONOMIE	**€ 3.583,61**

9. di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per l'opera CUP B37H21010680004 è pari ad **€ 46.416,39**, a fronte di € 50.000,00 autorizzati con Determina n. 1941/2022;

10. di ridurre l'impegno n. 149448 di € 10,82 a valere sul cap. 1950500 "PONTI ED OPERE D'ARTE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA", riportando tale cifra nelle somme complessivamente vincolate con Determina n. 1941/2022 (codice impegno padre n. 145598);

11. di rilevare quale economia di spesa dell'opera CUP B37H21010680004 la somma di **€ 3.583,61**;

12. di approvare il quadro economico finale di spesa dell'opera:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

CUP B37H18008280004 – CUP B37H21010680004		QE finale
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 133.771,81
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.630,02
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	**€ 140.401,83**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e CRE (cassa e iva 22% compresi)	€ 11.622,49
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 464,90
	IVA 22% su spese tecniche	€ 2.659,23
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 3	€ 0,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – comma 4	€ 0,00
B.4	Imprevisti (iva compresa)	€ 0,00
B.5	IVA 22% sui lavori (A)	€ 30.888,39
B.6	Lavori in diretta amministrazione per assistenza ferroviaria (iva compresa)	€ 0,00
B.7	Ribasso d'asta	€ 0,00
B.8	Recupero IVA	€ 0,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 45.635,01**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 186.036,84**
	ECONOMIE	**€ 13.963,16**

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

14. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 16/04/2025 da Alberto Carretta con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1057

DETERMINA N. 915 DEL 16/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: GIUNTI DI VIALE RISORGIMENTO – EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – CUP B37H18008280004 – B37H21010680004.
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Vicenza, 17/04/2025

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e2fbd7a6e99c4e6736c720167ee460cfe1c43fb8

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La EQ di Settore: Alberto Carretta
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"